



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-150-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-150/23 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-19-01-03-150		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 18 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT E ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" TERRACIVIL CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. ADANIRA TOLEDO SOLÍS.; EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" TERRACIVIL CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. ADANIRA TOLEDO SOLÍS, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª. ORIENTE NORTE, MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ
COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	TERRACIVIL CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9612358412
DOMICILIO FISCAL:	CALLE SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DE LA PJF, MANZANA 7 LOTE 15 CASA 204, COL. FETSE, C.P. 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	TCO210924S54		
No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-150-2023	DE FECHA:	28 DE AGOSTO DE 2023	PLAZO: 60 DÍAS NATURALES
	FECHA INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	FECHA TERMINACIÓN: 02 DE NOVIEMBRE DE 2023
	MONTO (CON IVA)	\$ 401,773.06	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 200,886.53	FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-150-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-150/23 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-19-01 03-150		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

EMENTO

(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	PERIODOS	
			SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	18 DE OCTUBRE DE 2023	02 DE NOVIEMBRE DE 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 18 DE OCTUBRE DE 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-25446-7	\$200,886.53	28-ago-23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	8161-25447-4	\$40,177.31	28-ago-23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	8161-26057-8	\$40,177.31	18-oct-23	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-150-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-150/23 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-19-01-03-150		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

26.57 M3 DE SUMINISTRO Y RELLENO DE PIEDRA QUEBRADA DE 2", 118.13 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, 132.90 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, 59.06 M2 DE CHAPEO EN EL CORONAMIENTO DE MURO, 47 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO PARA DREN, 15 M DE FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 18 CMS DE PERALTE Y 30 CMS DE HUELLA, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO B, RELLENO DE EXCAVACIONES, ACARREOS, GUARNICIONES, PISO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	4 de septiembre de 2023	3 de octubre de 2023	3 de octubre de 2023	\$ 216,103.91	\$ 34,576.63	\$ 250,680.54	\$125,340.27
2-F (DOS FINIQUITO)	4 de octubre de 2023	18 de octubre de 2023	18 de octubre de 2023	\$ 130,252.17	\$ 20,840.35	\$ 151,092.52	\$75,546.26
TOTALES : \$				\$ 346,356.08	\$ 55,416.98	\$ 401,773.06	\$ 200,886.53

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-150-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-150/23 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1.-101-UR-19-01-03-150		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACIÓN

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMÁN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
TERRACIVIL CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

C. ADANIRA TOLEDO SOLÍS
ADMINISTRADOR ÚNICO

TERRACIVIL CONSTRUCCION SA DE CV
RFC: TC0210924554
C SDTO DE LOS TRAB DE LA PJF
M:7 L:15 CASA:204; COL FETSE
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
TEL.: 961 5326111 C.P.: 29096