



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023).	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-151-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FAISMUN-157/23 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 Y CON No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-02-01-03-157.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 25 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT E ING. JESÚS IGNACIO MARTÍNEZ DÍAZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" EL C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA EL C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

LOCALIDAD:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2023, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

C. RODOLFO FONSECA AGUILAR (PERSONA FISICA)

TELÉFONO Y FAX:

(961) 1464091
961 191 9811

DOMICILIO FISCAL:

AV. COVINA No. 336, COL. EL CAMPANARIO, 29057, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

No. DE REGISTRO DEL RFC:

FOAR730507TB2

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-151-2023

DE FECHA:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PLAZO:

45 DIAS NATURALES

FECHA INICIO

11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA
TERMINACION

25 DE OCTUBRE DE 2023

MONTO (CON IVA) \$1,262,843.74

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$ 631,421.87

FECHA

20 DE SEPTIEMBRE DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023).	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-151-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FAISMUN-157/23 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 Y CON No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-02-01-03-157.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA			
INCREMENTO (CON IVA)	\$ -	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -	FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	25 DE OCTUBRE DE 2023	25 DE OCTUBRE DE 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 25 DE OCTUBRE DE 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	073473-00000	\$631,421.87	05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	073475-00000	\$126,284.37	05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	085214-00000	\$126,284.37	25 DE OCTUBRE DE 2023	TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023).	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-151-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FAISMUN-157/23 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 Y CON No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-02-01-03-157.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 TRANSFORMADORES MONOFÁSICO 15 KVA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 19 POSTES DE CONCRETO TIPO PC-12-750, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN A MANIOBRAS MANUALES DE 2 POSTES DE CONCRETO TIPO PC-12-750, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 DISPOSITIVOS TIPO 2CCF, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 604.617248 ML DE CABLE DE ALUMINIO TIPO NEUTRANEL 2+1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 ESTRUCTURAS TIPO VD20, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 ESTRUCTURAS TIPO VR20, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 ESTRUCTURAS TIPO VS20, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 11 ESTRUCTURAS TIPO VA20, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 DISPOSITIVOS DE RETENIDA RDA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 DISPOSITIVOS DE RETENIDA RBA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 DISPOSITIVOS DE RETENIDA RVE-RVP, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7 DISPOSITIVOS TIPO 1P1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 DISPOSITIVO TIPO 1P3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 DISPOSITIVOS TIPO 1R3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 ESTRUCTURAS 1R1/1R3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 ESTRUCTURAS 1R1/1R3/1R3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 ESTRUCTURA 1R3/1R3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 9 DISPOSITIVOS TIPO K, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 DISPOSITIVOS TIPO 3K, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 DISPOSITIVOS TIPO 1TR2B, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 PUENTES DE 2H, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 PIEZAS DE PROTECCIÓN ANTIFAUNA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 48 PIEZAS DE CONECTOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 497.34 KG DE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO AAC CAL 3/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 106.13 KG DE CABLE ALUMINIO ACSR CAL 1/0 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$ 515,535.98	\$ 82,485.76	\$ 598,021.74	\$ 299,010.87
02-F (DOS FINQUITO)	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	25 DE OCTUBRE DE 2023	25 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 573,122.41	\$ 91,699.59	\$ 664,822.00	\$ 332,411.00
TOTALES : \$				\$ 1,088,658.39	\$ 174,185.35	\$ 1,262,843.74	\$ 631,421.87

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023).	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-151-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FAISMUN-157/23 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 Y CON No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-02-01-03-157.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPOLÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ERNESTO BUVALIERE HILDEBRANT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACIÓN

ING. JESÚS IGNACIO MARTÍNEZ DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

C. RODOLFO FONSECA AGUILAR
PERSONA FÍSICA

RODOLFO FONSECA AGUILAR
(PERSONA FÍSICA)

OBRA ELÉCTRICA Y CIVIL
R.F.C. FOAR-730507-TB2
COLONIA CAMPANARIO No. 336
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS