



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-155-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-162/23 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101- AS-09-05-03-162		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS **09 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS **CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DIAZ MARTINEZ E ING. JUAN MIGUEL ZENTENO ESTRADA**; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" **DAES CONSTRUCTORES,S.A. DE C.V.**; REPRESENTADA POR EL **C. RAFAEL DAMIAN ESPONDA**, EN SU CARACTER DE **ADMINISTRADOR UNICO**, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" **DAES CONSTRUCTORES,S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. RAFAEL DAMIAN ESPONDA**, EN SU CARACTER DE **ADMINISTRADOR UNICO** EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ
COLONIA 17 DE MAYO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

CON FECHA **09 DE NOVIEMBRE DEL 2023**, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA **09 DE NOVIEMBRE DEL 2023** VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	DAES CONSTRUCTORES,S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 22 33020, 961 60 34627,		
DOMICILIO FISCAL:	AV. PALMA REAL No266, COL. LAS PALMAS, C.P.29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	DCO990528T59				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-155-2023	DE FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	FECHA TERMINACION	09 DE NOVIEMBRE DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 452,464.70		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 226,232.35	FECHA	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-155-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-162/23 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-09-05-03-162		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	09 DE NOVIEMBRE DEL 2023	09 DE NOVIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0032-0166319	\$226,232.35	05-sep-23	BERKLEY INTERNATIONAL MÉXICO FIANZAS, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0032-0166325	\$45,246.47	05-sep-23	BERKLEY INTERNATIONAL MÉXICO FIANZAS, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0032-0187582	\$45,246.47	09-nov-23	BERKLEY INTERNATIONAL MÉXICO FIANZAS, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-155-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-162/23 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-09-05-03-162		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

143.00 M DE SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA P.V.C., CON CAMPANA DE 75 MM. (3") DE DIAMETRO RD-26, 1.00 PZA DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS. MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ACABADO PULIDO FINO. PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS, 1.00 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIAMETRO DE Fo.Fo. V/F CON BRIDA, MARCA WALWORTH 125 LBS, 30.00 PZA DE REHABILITACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA INCLUYE: ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 1/2", VALVULA DE INSERCIÓN DE 1/2" PARA TUBERIA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO COLOR AZUL DE 2.00 METROS STA 6.00 METROS

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	11 de septiembre de 2023	10 de octubre de 2023	10-oct-23	\$ 195,648.34	\$ 31,303.73	\$ 226,952.07	\$113,476.04
02-F (DOS FINIQUITO)	11 de octubre de 2023	9 de noviembre de 2023	09-nov-23	\$ 75,705.32	\$ 12,112.85	\$ 87,818.17	\$86,297.52
TOTALES : \$				\$ 271,353.66	\$ 43,416.58	\$ 314,770.24	\$ 199,773.56

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$137,694.46 (CIENTOTREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-155-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-162/23 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-09-05-03-162		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. JUAN MIGUEL ZENTENO ESTRADA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
DAES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

C. RAFAEL DAMIAN ESPONDA
ADMINISTRADOR UNICO

