

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-156-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-153/23 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-02-03-153		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 16 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ARQ. ERNESTO DUVALIER RIOS HILDEBRANT, E ING. JESÚS IGNACIO MARTÍNEZ DÍAZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. LUIS ALEJANDRO SALAZAR MAZA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. LUIS ALEJANDRO SALAZAR MAZA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

UBICACIÓN:	EN AVENIDA ARRIAGA ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLA; AVENIDA SIN NOMBRE ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE CONCORDIA; AVENIDA SOYALÓ ENTRE CALLE CONCORDIA Y CALLE MOTOZINTLA; CALLE MOTOZINTLA ENTRE AVENIDA SOYALÓ Y AVENIDA ARRIAGA; CALLE VILLAFLORES ENTRE AVENIDA SIN NOMBRE Y AVENIDA CAPRICORNIO; CALLE CONCORDIA ENTRE AVENIDA SOYALÓ Y AVENIDA ARRIAGA, FRACCIONAMIENTO BUROCRATAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9612122825 Y 9612522421
DOMICILIO FISCAL:	EN CALLE 2 ORIENTE NORTE No. 1358 COLONIA LA PIMIENTA, C.P. 29034, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	HVE180119R73		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-156-2023	DE FECHA:	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
		FECHA TERMINACION	16 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	MONTO (CON IVA)	\$	828,982.85
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$	414,491.43
		FECHA	02 DE OCTUBRE DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-156-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-153/23 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-02-02-03-153		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

-

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

-

FECHA:

-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DEL 2023	16 DE NOVIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2233724	\$414,491.43	12-sep-23	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
CUMPLIMIENTO	2233723	\$82,898.28	12-sep-23	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
VICIOS OCULTOS	2260704	\$82,898.28	16-nov-23	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-156-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-153/23 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-02-03-153		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

2.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37.5 KVA, CON RELACION DE TRANSFORMACION 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA, 2.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE, 433.80 ML DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR MULTIPLE FORRADO 2+1 CAL. 3/0 (AWG) EN ALUMINIO, 12 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION A MANO DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-9-400, EN TERRENO CON PENDIENTES PRONUNCIADAS, A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 0.00 A 500.00 METROS, 43.00 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICA TIPO DOMESTICO CON CABLE MULTIPLE 1+1 CAL. 6 CON LONGITUD MAXIMA DE 35.00 MTS, 1.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 3CCF, CON CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, ESLABON FUSIBLE TIPO K. 10 A., CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4, 1.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR30/VR30 EN LINEA PRIMARIA, CON CRUCETA PV-200, 1.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VS30/1TR2B EN LINEA PRIMARIA, 716.708239 KG DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO AAC CAL. 3/0, 7.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-12-750.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	18 de septiembre de 2023	17 de octubre de 2023	17-oct-23	\$ 505,090.69	\$ 80,814.51	\$ 585,905.20	\$292,952.60
2-F (DOS FINIQUITO)	18 de octubre de 2023	16 de noviembre de 2023	16-nov-23	\$ 209,549.70	\$ 33,527.95	\$ 243,077.65	\$121,538.83
TOTALES : \$				\$ 714,640.39	\$ 114,342.46	\$ 828,982.85	\$ 414,491.43

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-156-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-153/23 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.1-101-UR-02-03-153		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ" □

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ERNESTO DUVAL ERRIOS HILDEBRANT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACION

ING. JESÚS IGNACIO MARTÍNEZ DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V.

C. LUIS ALEJANDRO SALAZAR MAZA
ADMINISTRADOR UNICO

