



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-157-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-163/23 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-163		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 30 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMAN; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. FÁTIMA TORRES ALCAZAR, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. FÁTIMA TORRES ALCAZAR, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA 2.ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13ª. ORIENTE SUR Y CALLE 15ª. ORIENTE SUR, BARRIO SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. TELÉFONO Y FAX: 961-1634758
DOMICILIO FISCAL: CALLE DE LA ROSA No.17, COLONIA PASO LIMÓN, C.P. 29049, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
No. DE REGISTRO DEL RFC: TVI0902272Y2
No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-157-2023 DE FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 PLAZO: 90 días naturales
FECHA INICIO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FECHA TERMINACIÓN 16 DE DICIEMBRE DE 2023
MONTO (CON IVA) \$ 1,538,243.96
MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$ 769,121.98 FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023

TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS
CIVILES, S.A. DE C.V.
R.F.C. TVI-090227-2Y2
Calle de la Rosa No. 17, Paso Limón
C.P. 29045 Tuxtla Gutiérrez., Chiapas
Teléfono y Fax: (961) 21 2-57-21



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-157-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-163/23 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101- AS-32-05-03-163		

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

MONTO TOTAL (CON IVA)

FECHA:

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DIAS NATURALES)

0 DIAS NATURALES

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS	EJECUCIÓN REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	02 DE OCTUBRE DE 2023	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	02 DE OCTUBRE DE 2023	NO APLICA
TERMINACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	16 DE DICIEMBRE DE 2023	30 DE DICIEMBRE DE 2023	NO APLICA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

02 DE OCTUBRE DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-25548-0	\$769,121.98	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	8161-25549-9	\$153,824.40	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	8161-26450-1	\$153,824.40	30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

**TORRES VELAZQUEZ INGENIEROS
CIVILES, S.A. DE C.V.**
R.F.C. TVI-090227-2Y2
Calle de la Rosa No. 17, Paso Limón
C.P. 29045 Tuxtla Gutiérrez., Chiapas
Teléfono y Fax: (961) 21 2-57-21
Página 2 de 4



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-157-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-163/23 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-163		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 107.23 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 394.20 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 48 PIEZAS DE SILLETA DE PVC SANITARIO DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 48 PIEZAS DE CODO DE PVC SANITARIO DE 45 G X150 MM (6") DE DIÁMETRO, REHABILITACIÓN DE POZOS DE VISITA EXISTENTE DE 2.50 M DE PROFUNDIDAD, 5 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CERRADO, C/TAPA P/POZO DE VISITA DE HIERRO DUCTIL, 48 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1 M DE PROFUNDIDAD. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	02 DE OCTUBRE DE 2023	31 DE OCTUBRE DE 2023	31 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 1,126,672.11	\$ 180,267.54	\$ 1,306,939.65	\$ 653,469.83
2-F (DOS FINIQUITO)	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 199,400.27	\$ 31,904.04	\$ 231,304.31	\$ 115,652.15
-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES : \$				\$ 1,326,072.38	\$ 212,171.58	\$ 1,538,243.96	\$ 769,121.98

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

**TORRES Y VERAZQUEZ INGENIEROS
CIVILES, S.A. DE C.V.**
R.F.C. TVI-090227-2Y2
Calle de la Rosa No. 17, Paso Limón
C.P. 25045 Tuxtla Gutiérrez., Chiapas
Teléfono y Fax: (961) 21 2-57-21



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-157-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-163/23 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-163		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. SERGIO IBÁÑEZ ALEMAN
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

C. FÁTIMA TORRES ALCAZAR
ADMINISTRADOR ÚNICO

TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS
CIVILES, S.A. DE C.V.
R.F.C. TYI-090227-2Y2
Calle de la Rosa No. 17, Paso Limón
C.P. 29045 Tuxtla Gutiérrez., Chiapas
Teléfono y Fax: (961) 21 2-57-21