



DIGITALIZADO

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023).	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-159-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FAISMUN-167/23 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023 Y CON No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-02-01-03-167.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 16 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ARQ. ERNESTO DUVALIER RÍOS HILDEBRANT E ING. JESÚS IGNACIO MARTÍNEZ DÍAZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" EL C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y EL CONTRATISTA EL C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

OBRA Y/O PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

LOCALIDAD:

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. RODOLFO FONSECA AGUILAR (PERSONA FÍSICA)	TELÉFONO Y FAX:	(961) 1464091 961 191 9811
DOMICILIO FISCAL:	AV. COVINA No. 336, COL. EL CAMPANARIO, 29057, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	FOAR730507TB2		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-159-2023	DE FECHA:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
		FECHA TERMINACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
	MONTO (CON IVA)	\$1,543,607.20	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 771,803.60	FECHA
			02 DE OCTUBRE DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023).	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-159-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FAISMUN-167/23 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023 Y CON No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-02-01-03-167.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16 DE NOVIEMBRE DE 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	23A47417	\$771,803.60	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	23A47421	\$154,360.72	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	085221-00000	\$154,360.72	16 DE NOVIEMBRE DE 2023	TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023).	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-159-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FAISMUN-167/23 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023 Y CON No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-02-01-03-167.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 TRANSFORMADORES MONOFÁSICO DE 25 KVA CON RELACIÓN TRANSFORMACIÓN DE 13200/120-240 VOLTS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 23 POSTES DE CONCRETO TIPO PC-12-750, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANIOBRAS MANUALES DE 8 POSTES DE CONCRETO TIPO PC-12-750, 460.55 KG DE SUMINISTRO TENDIDO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO AAC CAL 3/0, 91.375575 KG DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR CAL 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1272 ML DE CABLE DE ALUMINIO TIPO NEUTRANEL 2+1 CAL 3/0 3 HILOS PARA RED DE BAJA TENSIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7 ESTRUCTURAS TIPO VR20 CON CRUCETA PT-200 PERNO DOBLE ROSCA 16X356, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 ESTRUCTURAS TIPO VS20 CON CRUCETA PT-200 PLACA IPC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 ESTRUCTURA VA20/RD2 EN LÍNEA PRIMARIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 9 DISPOSITIVOS DE RETENIDA RDA CON CABLE AG 5/16", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 DISPOSITIVOS DE RETENIDA RBA CON CABLE AG DE 5/16", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 DISPOSITIVOS DE RETENIDA RVE-RVP, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 DISPOSITIVOS TIPO 1 P3 CON BASTIDOR B3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10 DISPOSITIVOS TIPO 1R3 REMATE CON BASTIDOR B3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 ESTRUCTURAS 1R1/1R3 EN LÍNEA SECUNDARIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 ESTRUCTURA 1R3/1R3/1R3 EN LÍNEA SECUNDARIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 ESTRUCTURAS 1R1/1R3/1R3 EN LÍNEA SECUNDARIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 ESTRUCTURA 1R3/1R3 EN LÍNEA SECUNDARIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 13 DISPOSITIVOS TIPO K CON VARILLA COOPER WELLD DE 3 M DE LONGITUD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 DISPOSITIVOS TIPO 3K CON VARILLA COOPER WELLD DE 3 M DE LONGITUD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 DISPOSITIVOS TIPO 1TR28 CON SOPORTE CV1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PUENTES 2H CON CABLE ACSR 3/0 SEMIAISLADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 PZAS DE PROTECCIÓN ANTIFAUNA PARA TRANSFORMADOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 81 CONECTORES IPC PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDA EN RED DE BAJA TENSIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	17 DE OCTUBRE DE 2023	17 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 617,305.13	\$ 98,768.82	\$ 716,073.95	\$ 358,036.98
02-F (DOS FINIQUITO)	18 DE OCTUBRE DE 2023	16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 713,390.73	\$ 114,142.52	\$ 827,533.25	\$ 413,766.62
TOTALES : \$				\$ 1,330,695.86	\$ 212,911.34	\$ 1,543,607.20	\$ 771,803.60

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACIÓN AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023).	ACTA No.	TGZ-SOP-FAISMUN-159-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN No.	SP/DIPM/FAISMUN-167/23 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023 Y CON No. DE OBRA 2.2.1.-101-UR-02-01-03-167.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. ERNESTO DUVALIER ROS HILDEBRANT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
EDIFICACIÓN

ING. JESÚS IGNACIO MARTÍNEZ DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

C. RODOLFO FONSECA AGUILAR
PERSONA FÍSICA

RODOLFO FONSECA AGUILAR
(PERSONA FÍSICA)

OBRA ELÉCTRICA Y CIVIL
R.F.C. FOAR-730507-TB2
COLONIA CAMPANARIO No. 336
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS