



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-167-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-180/23 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-180		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 16 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CORZO DÁVILA OBRAS CIVILES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS S.A DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. VERÓNICA MOLINA DÁVILA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" CORZO DÁVILA OBRAS CIVILES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS S.A DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. VERÓNICA MOLINA DÁVILA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA 7a. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 14a. ORIENTE SUR Y CALLE 15a. ORIENTE SUR, BARRIO SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: CORZO DÁVILA OBRAS CIVILES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS S.A DE C.V. TELÉFONO Y FAX: 961-6168525

DOMICILIO FISCAL: AV. CENTRAL ORIENTE NUM. 385 COL. ESTRADA, 29017, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

No. DE REGISTRO DEL RFC: CDO101104UL8

No. DE CONTR: TGZ-SOP-FAISMUN-167-2023 DE FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 FECHA TERMINACION: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023

MONTO (CON IVA) \$ 640,411.01

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$ 320,205.51 FECHA: 02 DE OCTUBRE DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-167-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-180/23 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-180		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.	NO APLICA				
INCREMENTO (CON IVA)	\$	-	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$	-
				FECHA:	-

PLAZO: _____

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: _____

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. _____

INCREMENTO (DIAS NATURALES) _____ 0 DIAS NAT. INICIO: _____ N/A TERMINACION: _____ N/A PLAZO TOTAL: _____ N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) _____ FECHA _____

FECHAS	EJECUCION REAL	PERIODOS		
		SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16 DE NOVIEMBRE DE 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: _____ 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-13266-7	\$320,205.51	12-sep-23	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3471-13268-5	\$64,041.10	12-sep-23	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3471-13626-3	\$64,041.10	16-nov-23	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE) _____



Constructora CODA
CORZO DAVILA OBRAS CIVILES,
HIDRÁULICAS, SANITARIAS
Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V.
R.F.C. CDO101104UL8
AV. CENTRAL OTE. 385 COL. ESTRADA
C.P. 29010 TUXTLA GTZ. CHIS. TEL. 961 6168525
E-mail: corzodavila@hotmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-167-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-180/23 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-180		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

254.55 M DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, 2 CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO DE 4" X 110 CMS., 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA CAJA DE VÁLVULA (MARCO C/TAPA PESADO DE 50 X 50 CMS.), 2 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO DE FO.FO. V/F CON BRIDA, MARCA WALWORTH 125 LBS. Y REHABILITACIÓN DE 21 TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, RUPTURA DE BANQUETA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, EXCAVACIONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 95% PRUEBA PROCTOR CON EQUIPO MANUAL, BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1 1/2" 0" DE ESPESOR, COMPACTADO CON EQUIPO MENOR, ACARREOS, SUMINISTRO DE TORNILLO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRO DE EMPAQUES, CONCRETO F' C=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON RESISTENCIA A 7 DÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	17 DE OCTUBRE DE 2023	17 DE OCTUBRE DE 2023	\$ 455,406.18	\$ 72,864.99	\$ 528,271.17	\$264,135.59
02-F (DOS FINIQUITO)	18 DE OCTUBRE DE 2023	16 DE NOVIEMBRE DE 2023	16 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$ 96,672.27	\$ 15,467.56	\$ 112,139.83	\$56,069.92
TOTALES : \$				\$ 552,078.45	\$ 88,332.55	\$ 640,411.00	\$ 320,205.51

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.01 (CERO PESOS 01/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-167-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-180/23 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-180		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

II.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MARTÍN HERNÁNDEZ MOLINA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
CORZO DÁVILA OBRAS CIVILES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS
S.A DE C.V.

C. VERÓNICA MOLINA DÁVILA
ADMINISTRADOR ÚNICO

Constructora CORZO DAVILA OBRAS CIVILES,
HIDRÁULICAS, SANITARIAS
Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V.
R.F.C. CDO101104UL8
AV. CENTRAL OTE. 385 COL. ESTRADA
C.P. 29010 TUXTLA GTZ. CHIS. TEL. 961 6168525
E-mail: corzodavila@hotmail.com