



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APROBACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-170-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-182/23 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-182		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 31 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. LUIS ANTONIO CORDOVA SOBERANO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" BALLMAR S.A DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. OSCAR IGNACIO BALLINAS COURTOIS, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" BALLMAR S.A DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. OSCAR IGNACIO BALLINAS COURTOIS, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª. ORIENTE NORTE, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	BALLMAR S.A DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 615 8592, 961 615 8637		
DOMICILIO FISCAL:	CALLE BALAM No. 105 PLANTA BAJA, COLONIA FOVISSTE MACTUMACTZA, C. P. 29059, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	BAL031024BY7				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-170-2023	DE FECHA:	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	02 DE OCTUBRE DEL 2023	FECHA TERMINACION	30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 401,701.55		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 200,850.78	FECHA	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APROBACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-170-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-182/23 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-182		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	PERIODOS			
	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	02 DE OCTUBRE DEL 2023	02 DE OCTUBRE DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DEL 2023	30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 02 DE OCTUBRE DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2837550	\$200,850.78	22-sep-23	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTÍAS S.A
CUMPLIMIENTO	2837552	\$40,170.15	22-sep-23	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTÍAS S.A
VICIOS OCULTOS	2868914	\$40,170.15	31-oct-22	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTÍAS S.A

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APROBACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-170-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-182/23 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-182		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 213.20 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, 2 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, 2 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO, 2 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA CAJA DE VÁLVULAS, 2 PZAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO Y REHABILITACIÓN DE 20 TOMAS DOMICILIARIAS.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	02 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023	31 de octubre de 2023	\$ 346,195.51	\$ 55,391.28	\$ 401,586.79	\$200,850.78
TOTALES : \$				\$ 346,195.51	\$ 55,391.28	\$ 401,586.79	\$ 200,850.78

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 114.76 (CIENTO CATORCE PESOS 76/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APROBACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-170-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-182/23 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-182		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC VERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. LUIS ANTONIO CORDOVA SOBERANO
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
BALLMAR S.A DE C.V.



Ballmar, S.A. de C.V.
R.F.C. BAL-031024-BY7
CALLE BALAM # 105. PLANTA BAJA
COL. FOVISSSTE MACTUMAZA
C. OSCAR IGNACIO BALLINAS COPIR 2009
ADMINISTRADOR UNICO TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.