



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023).	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-176-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-173/23 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-32-05-03-173		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 30 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTINEZ Y ARQ. CRISTAL NOEMÍ HERNÁNDEZ PÉREZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SURESTE CORNEZ, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. NESTOR ALBERTO PÉREZ CORDOVA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SURESTE CORNEZ, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. NESTOR ALBERTO PÉREZ CORDOVA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: EN LA CALLE RÍO CHANCALÁ ENTRE AVENIDA RÍO TAMARINDOS Y RÍO FLORIDA, MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ
COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2023, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SURESTE CORNEZ, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9611299905
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA SAN PABLO No.295, COLONIA ADONAHÍ, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CPS200625PXA		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-176-2023	DE FECHA:	03 DE OCTUBRE DE 2023
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	10 DE OCTUBRE DEL 2023
		FECHA TERMINACIÓN	08 DE DICIEMBRE DEL 2023
	MONTO (CON IVA)	\$	701,290.81
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$	350,645.41
		FECHA	18 DE OCTUBRE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023).	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-176-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-173/23 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-32-05-03-173		

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

PLAZO:

NO APLICA

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DIAS NATURALES)

0 DIAS NATURALES

INICIO:

-

TERMINACION:

-

PLAZO TOTAL:

0 DIAS NAT.

AJUSTE DE COSTOS:

N/A

MONTO (CON IVA)

0.00

FECHA

N/A

FECHAS	EJECUCIÓN REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	10 DE OCTUBRE DEL 2023	10 DE OCTUBRE DEL 2023	NO APLICA	NO APLICA
TERMINACIÓN	30 DE OCTUBRE DEL 2023	08 DE DICIEMBRE DEL 2023	NO APLICA	NO APLICA

AVISO DE INICIO DE OBRA:

10 DE OCTUBRE DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DÍA 10 DE OCUBRE DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 30 DE OCTUBRE DE 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-25708-0	\$350,645.41	03 DE OCTUBRE DE 2023	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	8161-25709-3	\$70,129.08	03 DE OCTUBRE DE 2023	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	8161-26203-1	\$70,129.08	30 DE OCTUBRE DEL 2023	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023).	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-176-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-173/23 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-32-05-03-173		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

94.65 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 93.63 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 25, 20 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO, 20 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) 45 G X 150 MM (6") DE DIÁMETRO, 4.00 POZOS DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD, 1.00 POZO DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD, 5.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES PARA POZO DE VISITA Y 17.00 PZA DE REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	10 DE OCTUBRE DEL 2023	30 DE OCTUBRE DEL 2023	30 DE OCTUBRE DEL 2023	\$ 604,561.04	\$ 96,729.77	\$ 701,290.81	\$ 350,645.41
-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES : \$				\$ 604,561.04	\$ 96,729.77	\$ 701,290.81	\$ 350,645.41

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES : \$				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023).	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-176-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-173/23 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL No. 2.2.3.-101-AS-32-05-03-173		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ARQ. CRISTAL NOEMÍ HERNÁNDEZ PÉREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SURESTE CORNEZ, S.A. DE C.V.

C. NESTOR ALBERTO PÉREZ CORDOVA
ADMINISTRADOR ÚNICO


CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
DEL SURESTE S.A. DE C.V.
RFC: CPS200625PXA
AV. SAN PABLO #295 COL. ADONAHÍ ENTRE CALLE
SAN FRANCISCO DE ASÍS Y CALLE SAN FELIPE
CP. 29016
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.