



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-177-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONTRATO	SP/DIPM/FAISMUN-183/23 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-183		
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONVENIO	SP/DIPM/FAISMUN-203/23 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-183		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 19 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CCC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ Y ARQ. CRISTAL NOEMI HERNÁNDEZ PÉREZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SURESTE CORNEZ, S.A DE C.V; REPRESENTADA POR EL C. NESTOR ALBERTO PÉREZ CORDOVA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SURESTE CORNEZ, S.A DE C.V, REPRESENTADA POR EL C. NESTOR ALBERTO PÉREZ CORDOVA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.

UBICACIÓN	EN LA CALLE RÍO CHANCALÁ ENTRE AVENIDA RÍO TAMARINDOS Y RÍO FLORIDA, COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
-----------	---	------------	------------------

CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 VERIFICÓ LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SURESTE CORNEZ, S.A DE C.V	TELÉFONO Y FAX:	9611299905
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA SAN PABLO No.295, COLONIA ADONAHÍ, C.P. 29016, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CPS200625PXA		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-177-2023	DE FECHA:	03 DE OCTUBRE DE 2023
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	10 DE OCTUBRE DE 2023
		FECHA TERMINACION	08 DE DICIEMBRE DE 2023
		MONTO (CON IVA)	\$557,269.13
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$278,634.57
		FECHA	18 DE OCTUBRE DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-177-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONTRATO	SP/DIPM/FAISMUN-183/23 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-183		
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONVENIO	SP/DIPM/FAISMUN-203/23 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-183		

AMPLIACIONES:

CONVENIO ADICIONAL EN MONTO No.: TGZ-SOP-FAISMUN-177-2023-01

INCREMENTO (CON IVA) \$664,232.85 MONTO TOTAL (CON IVA) \$1,221,501.98 FECHA DEL CONVENIO: 19 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS NATURALES

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: N/A

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. N/A

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO N/A TERMINACION N/A PLAZO TOTAL N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) _____ FECHA _____

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	10 DE OCTUBRE DE 2023	10 DE OCTUBRE DE 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08 DE DICIEMBRE DE 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 10 DE OCTUBRE DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-25710-3	\$278,634.57	03 DE OCTUBRE DE 2023	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO CONTRATO DE	8161-25711-0	\$55,726.91	03 DE OCTUBRE DE 2023	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO CONVENIO ADICIONAL EN MONTO	8161-25711-0	\$122,150.20	08 DE DICIEMBRE DE 2023	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	8161-26570-2	\$122,150.20	19 DE DICIEMBRE DE 2023	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-177-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONTRATO	SP/DIPM/FAISMUN-183/23 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-183		
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONVENIO	SP/DIPM/FAISMUN-203/23 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-183		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 81.13 M DE TUBERÍA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 182.40 M DE TUBERÍA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO RD-26, 3.00 PZAS DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA, 3.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO CENTRADO O DESCENTRADO, 3.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA CAJA DE VÁLVULA, 2.00 PZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO, 2.00 PZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 150 MM 6" DE DIÁMETRO, REHABILITACIÓN DE 9.00 PZAS DE TOMAS DOMICILIARIAS (ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 1/2") DE 2.00 METROS HASTA 6.00 METROS DE TUBERÍA DE POLIETILENO; SUMINISTRO DE 3.102816 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON RESISTENCIA A 7 DÍAS, PARA PAVIMENTACIÓN: COLOCACIÓN DE 77.72 M2 DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR; SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 107.00 ML DE TUBERÍA P.V.C., CON CAMPANA DE 200 MM. (8") DE DIÁMETRO RD-26; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1.00 PZA DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE Fc. Fc. V/F CON BRIDA DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO; REHABILITACIÓN DE 12.00 PZAS DE TOMA DOMICILIARIA (ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 1/2") DE 4.00 MTS HASTA 9.00 MTS DE TUBERÍA DE POLIETILENO.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	10 DE OCTUBRE DE 2023	24 DE OCTUBRE DE 2023	-	\$454,370.73	\$72,699.32	\$527,070.05	\$263,535.03
02-F (DOS-FINQUITO)	25 DE OCTUBRE DE 2023	08 DE NOVIEMBRE DE 2023	-	\$598,648.21	\$95,783.71	\$694,431.92	\$15,099.54
TOTALES: \$				\$1,053,018.94	\$168,483.03	\$1,221,501.97	\$278,634.57

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES: \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.01 (CERO PESOS 01/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-177-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONTRATO	SP/DIPM/FAISMUN-183/23 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-183		
CON OFICIO DE APROBACIÓN DE CONVENIO	SP/DIPM/FAISMUN-203/23 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023 CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-183		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE
VIALIDADES

ARQ. CRISTAL NOEMI HERNÁNDEZ PÉREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SURESTE CORNEZ, S.A DE C.V

C. NESTOR ALBERTO PÉREZ CORDOVA
ADMINISTRADOR ÚNICO



RFC: CPS200625PXA
AV. SAN PABLO #295 COL. ADONAHÍ ENTRE CALLE
SAN FRANCISCO DE ASÍS Y CALLE SAN FELIPE
CP. 29016
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.