



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	RECURSOS DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023); PROGRAMA: AS. AGUA Y SANEAMIENTO, SUBPROGRAMA: 09. RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR).	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-178-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	OFICIO NÚM: SP/DIPM/FAISMUN-177/23 Y No. DE OBRA 2.2.3.101-AS-09-05-03-177, DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 08 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. VÍCTOR HUGO RUIZ HERNÁNDEZ, ING. SALVADOR FRANCISCO DE LA ROSA QUIROZ E ING. ERIK JOEL VELÁZQUEZ RAMÍREZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS VIALES, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA", TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO PERSONA FÍSICA, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA, TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, PERSONA FÍSICA, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

EN LA CALLE SAN MARTÍN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9a. SUR ORIENTE, COLONIA EL ROBLE Y SANTA ANA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

LOCALIDAD:	TUXTLA GUTIERREZ	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
------------	------------------	------------	---------------------------

CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO S/N DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO	TELÉFONO Y FAX:	961 269 16 06
DOMICILIO FISCAL:	EN PRIVADA 11 ORIENTE SUR No. 1684, COL. LAS LOMAS, C.P. 29080 EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GAVT810614D34		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-178-2023	DE FECHA:	03 DE OCTUBRE DE 2023
		PLAZO:	45 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO:	10 DE OCTUBRE DE 2023
		FECHA TERMINACIÓN:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
		MONTO (CON IVA):	\$ 2,076,553.65
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA):	\$ 1,038,276.83
		FECHA	03 DE OCTUBRE DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	RECURSOS DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023); PROGRAMA: AS. AGUA Y SANEAMIENTO, SUBPROGRAMA: 09. RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR).	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-178-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	OFICIO NÚM: SP/DIPM/FAISMUN-177/23 Y No. DE OBRA 2.2.3.101-AS-09-05-03-177, DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023.		

AMPLIACIONES: N/A

MONTO: N/A

No. DE CONVENIO N/A

INCREMENTO (CON IVA) N/A MONTO TOTAL (CON IVA) N/A FECHA: N/A

PLAZO: -

FECHAS	REAL		SEGUN ANTICIPO
	INICIO	10 DE OCTUBRE DE 2023	N/A
	TERMINACIÓN	08 DE NOVIEMBRE DE 2023	N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO N/A TERMINACION N/A PLAZO TOTAL N/A

AJUSTE DE COSTOS: MONTO (CON IVA) N/A FECHA N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 10 DE OCTUBRE DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NUMERO				MONTO	FECHA	AFIANZADORA
	ANTICIPO	3889-02390-0			\$1,038,276.83	03-oct-23	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
	CUMPLIMIENTO	3889-02391-1			\$207,655.36	03-oct-23	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
	VICIOS OCULTOS	3889-02438-5			\$115,031.06	08-nov-23	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	RECURSOS DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023); PROGRAMA: AS. AGUA Y SANEAMIENTO, SUBPROGRAMA: 09. RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR).	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-178-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	OFICIO NÚM: SP/DIPM/FAISMUN-177/23 Y No. DE OBRA 2.2.3.101-AS-09-05-03-177, DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS
SUMINISTRO INSTALACIÓN JUNTEO Y PRUEBA DE 885.40 ML. DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM DE DIÁMETRO RD-26, 21 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM DE DIÁMETRO, 13 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO, 13 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA CAJA DE VÁLVULA, 12 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS (CON TAPA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA TIPO 2), 1 CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA (CON TAPA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA TIPO 4), 11 PZA CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 Y REHABILITACIÓN DE 60 TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, DE ASFALTO Y DE CONCRETO HIDRÁULICO, RUPTURA DE BANQUETA, EXCAVACIONES, SUMINISTRO DE TORNILLO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, RELLENO APIZONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APIZONADA, ACARREOS, ATAGUÍAS CON SACO DE ARENA, BOMBEO DE ACHIQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	10 DE OCTUBRE 2023	08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08 DE NOVIEMBRE 2023	\$991,647.13	\$ 158,663.54	\$1,150,310.67	\$ 1,038,276.83
TOTALES :				\$991,647.13	\$ 158,663.54	\$ 1,150,310.67	\$ 1,038,276.83

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 926,242.98 (NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	RECURSOS DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023); PROGRAMA: AS. AGUA Y SANEAMIENTO, SUBPROGRAMA: 09. RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR).	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-178-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	OFICIO NÚM: SP/DIPM/FAISMUN-177/23 Y No. DE OBRA 2.2.3.101-AS-09-05-03-177, DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. VICTOR HUGO RUIZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS VIALES

ING. SALVADOR FRANCISCO DE LA ROSA QUIROZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE PAVIMENTOS

ING. ERIK JOEL VELAZQUEZ RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

C. TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO
PERSONA FISICA