



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	RECURSOS DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023); PROGRAMA: AS. AGUA Y SANEAMIENTO, SUBPROGRAMA: 32. DRENAJE SANITARIO (OIR).	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-179-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	OFICIO NÚM: SP/DIPM/FAISMUN-184/23 Y No. DE OBRA 2.2.3.101-AS-32-05-03-184, DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 08 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. VÍCTOR HUGO RUIZ HERNÁNDEZ, ING. SALVADOR FRANCISCO DE LA ROSA QUIROZ E ING. ERIK JOEL VELÁZQUEZ RAMÍREZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS VIALES, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE PAVIMENTOS Y SUPERVISOR DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA", TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO PERSONA FÍSICA, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA EMPRESA CONTRATISTA, TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, PERSONA FÍSICA, EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO

EN LA CALLE SAN MARTÍN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9a. SUR ORIENTE, COLONIA EL ROBLE Y SANTA ANA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS.

LOCALIDAD:

TUXTLA GUTIÉRREZ

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO S/N DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: TRINIDAD ANTONIO GARCÍA VERDUGO, PERSONA FÍSICA. TELÉFONO Y FAX: 961 269 16 06

DOMICILIO FISCAL: EN PRIVADA 11 ORIENTE SUR No. 1684, COL. LAS LOMAS, C.P. 29080 EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC: GAVT810614D34

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-179-2023

DE FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2023 PLAZO: 45 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 10 DE OCTUBRE DE 2023 FECHA TERMINACIÓN: 23 DE NOVIEMBRE DE 2023

MONTO (CON IVA): \$ 3,073,671.60

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$ 1,536,835.80 FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	RECURSOS DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023); PROGRAMA: AS. AGUA Y SANEAMIENTO, SUBPROGRAMA: 32. DRENAJE SANITARIO (OIR).	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-179-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	OFICIO NÚM: SP/DIPM/FAISMUN-184/23 Y No. DE OBRA 2.2.3.101-AS-32-05-03-184, DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023.		

AMPLIACIONES: N/A

MONTO: N/A

No. DE CONVENIO INCREMENTO (CON IVA) N/A

MONTO TOTAL (CON IVA) N/A

FECHA: N/A

PLAZO:

FECHAS

	REAL	SEGUN ANTICIPO
INICIO	10 DE OCTUBRE DE 2023	N/A
TERMINACIÓN	08 DE NOVIEMBRE DE 2023	N/A

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS

NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO

TERMINACION

PLAZO TOTAL

N/A

FECHA

N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

10 DE OCTUBRE DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS

	NUMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3889-02392-6	\$1,536,835.80	03-oct-23	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3889-02393-5	\$307,367.16	03-oct-23	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3889-02439-6	\$222,171.12	09-nov-23	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	RECURSOS DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023); PROGRAMA: AS. AGUA Y SANEAMIENTO, SUBPROGRAMA: 32. DRENAJE SANITARIO (OIR).	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-179-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	OFICIO NÚM: SP/DIPM/FAISMUN-184/23 Y No. DE OBRA 2.2.3.101-AS-32-05-03-184, DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

METAS ALCANZADAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 526.40 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 300 MM (12") DE DIÁMETRO SERIE 25. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 468 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 25, 78 PZA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 300 MM (12") DE DIÁMETRO, 78 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO, 1 POZO DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD, 5 POZOS DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 2 POZO DE VISITA EXISTENTE DE 1.25 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 3 POZOS DE VISITA EXISTENTE DE 2 M DE PROFUNDIDAD, Y 76 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, RUPTURA DE BANQUETA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES; EXCAVACIÓN, ACARREOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 60 CMS DE RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO EN ESCALÓN PARA POZO DE VISITA, ATAGUÍAS CON SACO DE ARENA, BOMBEO DE ACHIQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	10 DE OCTUBRE 2023	08 DE NOVIEMBRE DE 2023	08 DE NOVIEMBRE 2023	\$1,915,268.29	\$306,442.93	\$2,221,711.22	\$1,536,835.80
TOTALES :				\$1,915,268.29	\$306,442.93	\$2,221,711.22	\$1,536,835.80

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTOS DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE OBRA DE \$ 851,960.38 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 38/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	RECURSOS DENTRO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023); PROGRAMA: AS. AGUA Y SANEAMIENTO, SUBPROGRAMA: 32. DRENAJE SANITARIO (OIR).	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-179-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	OFICIO NÚM: SP/DIPM/FAISMUN-184/23 Y No. DE OBRA 2.2.3.101-AS-32-05-03-184, DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. VICTOR HUGO RUIZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS VIALES

ING. SALVADOR FRANCISCO DE LA ROSA QUIROZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE PAVIMENTOS

ING. ERIK JOEL VELAZQUEZ RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

C. TRINIDAD ANTONIO GARCIA VERDUGO
PERSONA FISICA