



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-182-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN:	SP/DIPM/FAISMUN-151/23 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101- AS-32-05-03-151		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 23 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. MAURICIO DANIEL SOL DÍAZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. ALBERTO JACOME COUTIÑO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ALBERTO JACOME COUTIÑO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO.

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA VOLCÁN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACCIONAMIENTO LA GLORIA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA: ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. TELÉFONO Y FAX: 961 693 7522
DOMICILIO FISCAL: CALZADA ALTA LUZ No. 2662, COLONIA JOYAS DEL ORIENTE, C.P. 29089, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
No. DE REGISTRO DEL RFC: ASG160302UG7

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-183-2023 DE FECHA: 03 DE OCTUBRE DEL 2023 PLAZO: 60 DÍAS NATURALES

FECHA INICIO: 10 DE OCTUBRE DEL 2023 FECHA TERMINACIÓN: 08 DE DICIEMBRE DEL 2023

MONTO (CON IVA) \$ 440,743.64

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$ 220,371.82 FECHA: 30 DE OCTUBRE DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-182-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN:		SP/DIPM/FAISMUN-151/23 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-32-05-03-151	

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO: N/A

TERMINACION: N/A

PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS	EJECUCION REAL	PERIODO		
		SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	10 DE OCTUBRE DEL 2023	10 DE OCTUBRE DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	23 DE NOVIEMBRE DEL 2023	08 DE DICIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

10 DE OCTUBRE DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 10 DE OCTUBRE DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0309-0170183	\$220,371.82	03-oct-23	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0309-0170188	\$44,074.36	03-oct-23	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	2882603	\$44,074.36	23-nov-23	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-182-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-151/23 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-32-05-03-151		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 97.70 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 63.05 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 25, 10 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, 10 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO), REHABILITACIÓN DE 2 POZOS DE VISITA EXISTENTES HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD, 4 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES PARA POZO DE VISITA, 10 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CORTE EN CONCRETO HIDRÁULICO, EXCAVACIÓN, ACARREOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	10 DE OCTUBRE DEL 2023	08 DE NOVIEMBRE DEL 2023	08 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$ 260,511.95	\$ 41,681.91	\$ 302,193.86	\$151,096.93
2-F (DOS FINIQUITO)	09 DE NOVIEMBRE DEL 2023	23 DE NOVIEMBRE DEL 2023	23 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$ 119,439.46	\$ 19,110.31	\$ 138,549.77	\$69,274.89
TOTALES : \$				\$ 379,951.41	\$ 60,792.22	\$ 440,743.63	\$ 220,371.82

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.01 (CERO PESOS 01/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-182-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-151/23 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-32-05-03-151		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON


POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. MAURICIO DANIEL SOL DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.


C. ALBERTO JACOME COUTIÑO
ADMINISTRADOR ÚNICO



GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV
REFC: ASG150302U07
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS