



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-183-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-152/23 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101- AS-09-05-03-152		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 08 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. MAURICIO DANIEL SOL DÍAZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. ALBERTO JACOME COUTIÑO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ALBERTO JACOME COUTIÑO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA VOLCÁN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACCIONAMIENTO LA GLORIA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 693 7522
DOMICILIO FISCAL:	CALZADA ALTA LUZ No. 2662, COLONIA JOYAS DEL ORIENTE, C.P. 29089, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ASG150302UG7		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-183-2023	DE FECHA:	03 DE OCTUBRE DEL 2023
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	10 DE OCTUBRE DEL 2023
		FECHA TERMINACIÓN	08 DE DICIEMBRE DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 226,136.58
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 113,068.29
		FECHA	18 DE OCTUBRE DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-183-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-152/23 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-09-05-03-152		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	10 DE OCTUBRE DEL 2023	10 DE OCTUBRE DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	08 DE NOVIEMBRE DEL 2023	08 DE DICIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 10 DE OCTUBRE DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 10 DE OCTUBRE DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0309-0170190	\$113,068.29	03-oct-23	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0309-0170194	\$22,613.66	03-oct-23	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	2869678	\$22,613.66	08-nov-23	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-183-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-152/23 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-09-05-03-152		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 44.35 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 65.00 M DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO RD-26, 01 CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2, DE 1.00 X 0.90 MTS. Y ALTURA DE 1.27 MTS, 01 CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 3, DE 1.40 X 1.20 MTS. Y ALTURA DE 1.52 MTS, 02 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO, 02 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA CAJA DE VÁLVULA, 03 PIEZAS DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 100 MM (4") DE DIAMETRO Y REHABILITACIÓN DE 09 TOMAS DOMICILIARIAS.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	10 DE OCTUBRE DEL 2023	08 DE NOVIEMBRE DEL 2023	08 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$ 194,945.33	\$ 31,191.25	\$ 226,136.58	\$113,068.29
TOTALES : \$				\$ 194,945.33	\$ 31,191.25	\$ 226,136.58	\$ 113,068.29

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

17



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-183-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-152/23 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-09-05-03-152		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MAURICIO DANIEL SOL DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.

C. ALBERTO JACOME COUTIÑO
ADMINISTRADOR ÚNICO



GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV
REFC: ASG150302UG7
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS