



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-185-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-155/23 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-155.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 24 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTINEZ E ING. LUIS ANTONIO CÓRDOVA SOBERANO EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INGENIERIL S. DE R.L. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. JACQUELINE CÁRDENAS CAÑAVERAL, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INGENIERIL S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. JACQUELINE CÁRDENAS CAÑAVERAL, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO.

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COLONIA BOSQUES DEL SUR, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INGENIERIL S. DE R.L. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 177 17 88
DOMICILIO FISCAL:	3a NORTE ENTRE 15 Y 16 ORIENTE # 1672, COL. HIDALGO, 29043, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS		
Nº. DE REGISTRO DEL RFC:	SCI1401216E6		
Nº. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-185-2023	DE FECHA:	23 DE OCTUBRE DEL 2023
		PLAZO:	60 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	26 DE OCTUBRE DEL 2023
		FECHA TERMINACION	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 205,394.05
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 102,697.03
		FECHA	10 DE NOVIEMBRE DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-185-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-155/23 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-155.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	26 DE OCTUBRE DEL 2023	26 DE OCTUBRE DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	24 DE NOVIEMBRE DEL 2023	24 DE DICIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

26 DE OCTUBRE DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 26 DE OCTUBRE DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	8161-25862-1	\$102,697.03	23-oct-23	AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	8161-25863-0	\$20,539.41	23-oct-23	AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	8161-26167-2	\$20,539.41	24-nov-2023	AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-185-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-155/23 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-155.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 83.70 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 25, 12 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, 12 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC Y 12 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
ÚNICA	26 de octubre de 2023	24 de noviembre de 2023	24 de noviembre de 2023	\$177,063.84	\$ 28,330.21	\$205,394.05	\$102,697.03
TOTALES : \$				\$ 177,063.84	\$ 28,330.21	\$ 205,394.05	\$ 102,697.03

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-185-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-155/23 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-155.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. LUIS ANTONIO CORDOBA SOBERANO
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INGENIERIL S. DE R.L. DE C.V.

C. JACQUELINE CARDENAS CAÑAVERAL
ADMINISTRADOR UNICO



SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
INGENIERIL S. DE R.L. DE C.V.

3a. NORTE CALLE No. 1672
COL. HIDALGO C.P 28043
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS