



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-187-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-185/23 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-185.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 10 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. NERI MELGAR GÓMEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. NERI MELGAR GÓMEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL.

UBICACIÓN:	EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL No. 64, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9681000399, 9686890081
DOMICILIO FISCAL:	CALLE JAZMIN No. 18, COLONIA JARDINES MAGISTERIAL, C.P. 30400 EN LA CIUDAD DE CINTALAPA, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CBC110525EK9		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-187-2023	DE FECHA:	23 DE OCTUBRE DEL 2023
		PLAZO:	30 DÍAS NATURALES
	FECHA INICIO	26 DE OCTUBRE DEL 2023	FECHA TERMINACION
			24 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	MONTO (CON IVA)	\$	323,229.63
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$	161,614.82
		FECHA	14 DE NOVIEMBRE DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-187-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-185/23 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-185.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO

(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

FECHAS	PERIODOS			
	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	26 DE OCTUBRE DEL 2023	26 DE OCTUBRE DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	24 DE NOVIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

26 DE OCTUBRE DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 26 DE OCTUBRE DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	23A56456	\$161,614.82	23 DE OCTUBRE DEL 2023	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	23A56462	\$32,322.96	23 DE OCTUBRE DEL 2023	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	24A01280	\$32,322.96	10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-187-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-185/23 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-185.		

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

1.13 M3 CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, 6.06 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL CON MARCO DE ANGULO, 11.54 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO CON ANCLAS DE SOLERA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 82.93 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 300 MM (12') DE DIÁMETRO SERIE 25, 1 POZO DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: 79.31 M2 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, 2.60 M3 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, 48.90 M3 EXCAVACIÓN, 120.49 M3 ACARREOS PRIMER KILOMETRO, 2,289.31 M3-KM ACARREOS KM 2 AL KM 20, 7.89 M2 PLANTILLA DE CONCRETO, CIMBRA PARA CIMENTACIÓN, CASTILLO, CADENA DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, IMPERMEABILIZANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.8 M3 PLANTILLA, APIZONADA, 64.53 M3 RELLENO APIZONADO Y COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 PZA BROCALES PARA POZO DE VISITA, 60 M ATAGUÍAS CON SACO DE ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	26 DE OCTUBRE DEL 2023	10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$ 270,799.78	\$ 43,327.96	\$ 314,127.74	\$161,614.82
TOTALES : \$				\$ 270,799.78	\$ 43,327.96	\$ 314,127.74	\$ 161,614.82

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE LA CONTRATANTE DE \$9,101.89 (NUEVE MIL CIENTO UN PESOS 89/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-187-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-185/23 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-185.		

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

C. NERI MELGAR GÓMEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCTORA EL BAMBU
DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.
R.F.C. CBC-110525-EK9
CALLE JAZMÍN No. 18,
FRACC. JARDINES MAGISTERIAL
CINTALAPA, CHIAPAS. C.P. 30400