



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-190-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-195/23 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-195		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 26 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" DESARROLLOS DE INGENIERÍA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. FILIBERTO LEOPOLDO BALLINAS CORONEL, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" DESARROLLOS DE INGENIERÍA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. FILIBERTO LEOPOLDO BALLINAS CORONEL, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE 5a. PONIENTE NORTE, COLONIA POTINASPAC, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	DESARROLLOS DE INGENIERÍA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9611406819, 9611452001
DOMICILIO FISCAL:	CALLE 17 ORIENTE 34 ALTOS, LOCAL V, COLONIA CENTRO, C.P. 30700, TAPACHULA, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	DDI101103GL5		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-190-2023	DE FECHA:	23 DE OCTUBRE DEL 2023
		PLAZO:	66 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	26 DE OCTUBRE DEL 2023
		FECHA TERMINACIÓN	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 581,845.15
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 290,822.58
		FECHA	23 DE OCTUBRE DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-190-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-195/23 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-195		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$

MONTO TOTAL (CON IVA)

\$

FECHA:

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DIAS NATURALES)

0 DIAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	26 DE OCTUBRE DEL 2023	26 DE OCTUBRE DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	24 DE DICIEMBRE DEL 2023	30 DE DICIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

26 DE OCTUBRE DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 26 DE OCTUBRE DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2023.

III- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	4190-05496-8	\$290,822.58	23-oct-23	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	4190-05497-7	\$58,164.51	23-oct-23	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	4190-05674-8	\$58,164.51	26-dic-23	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-190-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-195/23 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-195		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

92.44 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, 10.07 M3 DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN CON CEMENTO NORMAL, 8.47 M3 DE CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA, 49.07 M2 DE MURETE DE ENRACE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO F'C=40 KG/CM2 DE 15X20X40 CMS. 19.17 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL CON MARCO Y CONTRA MARCO DE ANGULO DE 4"X4"X1/4, 7.41006 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS CON CEMENTO NORMAL, 4.00 M2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, 54.44 M CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 32.80 M CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO Y/O BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, 6.73 M3 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO Y 32.80 M DE CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO Y/O BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, 3.65 M3 EN DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO REFORZADO, 1.62 M2 EN DESMONTAJE DE REJILLA Y CONTRAMARCO METALICO A BASE DE PTR Y ANGULO EXISTENTE, 107.96 M3 DE EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD, 21.60 M3 ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA, 140.35 M3 ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, 19043.40 M3-KM ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, 36.06 M3 DE RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, 24.32 M2 EN CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO, 60.32 M2 EN CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA CON MADERA DE PINO, 41.44 M DE CASTILLO DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 DE 15 X 15 CM. ARMADO CON 4 VARS. No 3, ESTRIBOS No 2 @ 20 CM, 34.15 M DE CASTILLO DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 DE 15 X 20 CM. CON REMETIMIENTO DE 10.2X10.2 CM, 126.80 KG ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO No. 2 Fy= 2400 KG/CM2, 934.62 KG ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO No. 3 Fy= 4200 KG/CM2, 358.56 KG ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO No. 4 Fy=4200 KG/CM2, 8.99 M3 DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL", 62.90 M2 DE APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, 78.59 M DE EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 10 CM, 123.84 M2 DE PULIDO CON LLANA METÁLICA EN PISOS Y MUROS, 7.00 M2 DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, 13.00 ML DE APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE EN GUARNICIONES DE CONCRETO.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	26 de octubre de 2023	24 de noviembre de 2023	24-nov-23	\$ 492,042.87	\$ 78,726.86	\$ 570,769.73	\$285,384.87
2-F (DOS FINIQUITO)	25 de noviembre de 2023	24 de diciembre de 2023	24-dic-23	\$ 9,375.36	\$ 1,500.06	\$ 10,875.42	\$5,437.71
TOTALES : \$				\$ 501,418.23	\$ 80,226.92	\$ 581,645.15	\$290,822.58

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-190-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-195/23 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-11-01-03-195		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. GUILLERMO ANTONIO ZEPEDA ZEBADUA
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
DESARROLLOS DE INGENIERÍA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V.

C. FILIBERTO LEOPOLDO BALLINAS CORONEL
ADMINISTRADOR UNICO



DESARROLLOS DE INGENIERIA CIVIL
FIBACO
S.A. DE C.V.
RFC: DDI101103GL5