



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SCP-FAISMUN-193-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-198/23 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-198		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 30 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. JOSÉ MAURICIO ALVAREZ RUÍZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS MONTEBELLO, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. JULIO ALIGHIERI CRUZ LIEVANO, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS MONTEBELLO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JULIO ALIGHIERI CRUZ LIEVANO, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:
"REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE"

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA SAN CRISTÓBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA SAN CRISTÓBAL Y AVENIDA COMITÁN, COLONIA LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS MONTEBELLO, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 654 31 06
DOMICILIO FISCAL:	CALLE LAGUNA ENCANTADA No. 131 FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO, C.P. 29034 EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CCE001124CZ1		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-193-2023	DE FECHA:	30 DE OCTUBRE DEL 2023
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
		FECHA TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 414,742.76
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 207,371.38
		FECHA	24 DE NOVIEMBRE DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-193-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-198/23 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-198		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	01 DE NOVIEMBRE DEL 2023	01 DE NOVIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DEL 2023	30 DE DICIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3481-42900-1	\$ 207,371.38	30-oct-23	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3481-42901-6	\$ 41,474.28	30-oct-23	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3481-43510-9	\$ 41,474.28	30-dic-23	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-193-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-198/23 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-198		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 133.05 M DE TUBERÍA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, 2.00 PZAS DE CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, 3.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO TIPO SENCILLO, 3.00 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAS PARA CAJA DE VÁLVULA, 3.00 PZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO Y REHABILITACIÓN DE 16.00 PZAS DE TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: ABRAZADERA DE HIDROTOMA DE 3" A 1/2".

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	1 de noviembre de 2023	30 de noviembre de 2023	30-nov-23	\$ 230,014.17	\$ 36,802.27	\$ 266,816.44	\$133,408.22
2-F (DOS FINIQUITO)	1 de diciembre de 2023	30 de diciembre de 2023	30-dic-23	\$ 127,522.69	\$ 20,403.63	\$ 147,926.32	\$73,963.16
TOTALES : \$				\$ 357,536.86	\$ 57,205.90	\$ 414,742.76	\$ 207,371.38

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-193-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-198/23 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-198		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. JOSÉ MAURICIO ALVAREZ RUÍZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS MONTEBELLO, S.A.
DE C.V.

C. JULIO ALBERTO CRUZ LIEVANO
APODERADO LEGAL
CONSTRUCCIONES CIVILES Y
ELECTROMECÁNICAS
MONTEBELLO, S.A DE C.V.

R.F.C. CCE-001124-CZ1

CALLE LAGUNA ENCANTADA No. 131
ALTOS FRACC. MONTEBELLO
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS