



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-194-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-200/23 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-200		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 29 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" EL C. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANTIZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y EL "CONTRATISTA" EL C. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANTIZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO"

UBICACIÓN:	EN LAS AVENIDAS 6ª, 5ª Y 4ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 1ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª. ORIENTE NORTE; CALLE 2ª. ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CONASUPO Y AVENIDA 3ª NORTE ORIENTE, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023, EL CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANTIZ	TELÉFONO Y FAX:	9611721189
DOMICILIO FISCAL:	CALLE HOMERO No. 335 M26 L9, COLONIA ATENAS, C.P. 29025, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	GOSF900514916		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-194-2023	DE FECHA:	30 DE OCTUBRE DEL 2023
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
		FECHA TERMINACIÓN	30 DE OCTUBRE DEL 2023
	MONTO (CON IVA)	\$ 4,605,224.45	
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 2,302,612.23	FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-194-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-200/23 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-200		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA

INCREMENTO (CON IVA)

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DÍAS NATURALES)

0 DÍAS NAT.

INICIO:

N/A

TERMINACION:

N/A

PLAZO TOTAL:

N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)

FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	01 DE NOVIEMBRE DEL 2023	01 DE NOVIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	29 DE DICIEMBRE DEL 2023	30 DE DICIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

01 DE NOVIEMBRE DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2853997	\$2,302,612.23	30-oct-23	SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS. S.A.
CUMPLIMIENTO	2853977	\$460,522.44	30-oct-23	SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS. S.A.
VICIOS OCULTOS	2891326	\$460,522.44	29-dic-23	SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS. S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-194-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-200/23 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-200		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 198.70 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM (10") DE DIÁMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 534.70 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 300 MM (12") DE DIÁMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 650.50 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 25, 3 POZOS DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD, 4 POZOS DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 3 POZOS DE VISITA EXISTENTES DE 1.75 M DE PROFUNDIDAD Y 138 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10 BROCALES PARA POZO DE VISITA MEDIANO CIEGO DE 60 CMS DE DIAM. DE 115 KG.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$2,677,383.16	\$ 428,381.31	\$ 3,105,764.47	\$1,552,882.24
2-F (DOS FINIQUITO)	01 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	\$1,292,637.91	\$ 206,822.07	\$ 1,499,459.98	\$749,729.99
TOTALES : \$				\$ 3,970,021.07	\$ 635,203.38	\$ 4,605,224.45	\$ 2,302,612.23


AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)

[Firma]





ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-194-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-200/23 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-200		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

C. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANTÍZ
PERSONA FÍSICA

