



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-195-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-192/23 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.- 101-AS-32-05-03-192		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 29 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. JUAN MANUEL AMILCAR GÓMEZ MORENO; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTÍNEZ, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. HORACIO MARTÍNEZ GÓMEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y "LA EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTÍNEZ, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. HORACIO MARTÍNEZ GÓMEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN DE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA 13A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 1A. ORIENTE SUR Y CALLE 2A. ORIENTE SUR, BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, LA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTÍNEZ, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9616718305
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA CARDENAL No. 1231, FRACC. BUENOS AIRES, C.P. 29050, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CPC1003043E0		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-195-2023	DE FECHA:	30 DE OCTUBRE DE 2023
		PLAZO:	60 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
		FECHA TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2023
		MONTO (CON IVA)	\$615,522.42
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$307,761.21
		FECHA	17 DE NOVIEMBRE DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-195-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-192/23 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.- 101-AS-32-05-03-192		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No. NO APLICA
INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. NO APLICA

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2023	30 DE DICIEMBRE DE 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	23A57938	\$307,761.21	30-oct-23	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	23A57945	\$61,552.24	30-oct-23	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	24A05989	\$61,552.24	29-dic-23	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-195-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-192/23 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.- 101-AS-32-05-03-192		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 83.17 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 106.48 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 25, 1 POZO DE VISITA DE ALTURA VARIABLE DE 1.20M. A 1.50M. DE PROFUNDIDAD REHABILITACIÓN DE 2 POZOS DE VISITA EXISTENTE DE HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD, 19 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y PROFUNDIDAD VARIABLE DE 0.70M. A 1.20M., 183.671104 M2 DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR EN CALLES ELABORADO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	01 DE NOVIEMBRE DE 2023	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$355,162.53	\$56,826.00	\$411,988.53	\$205,994.27
2-F (DOS FINIQUITO)	01 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	\$175,460.25	\$28,073.64	\$203,533.89	\$101,766.94
TOTALES : \$				\$530,622.78	\$84,899.64	\$615,522.42	\$307,761.21

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-195-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-192/23 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.- 101-AS-32-05-03-192		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE
VIALIDADES

ING. JUAN MANUEL ALCAR GÓMEZ MORENO
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTÍNEZ, S.A. DE C.V.

C. HORACIO MARTÍNEZ GÓMEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO



CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
CRUZ & MARTÍNEZ, S.A. DE C.V.
R.F.C. CPC1003043EO
AV. CARDENAL No. 1231, FRACC. BUENOS AIRES
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; C.P. 29050
TELÉFONO: 961 671 8305