

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-196-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-193/23 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-32-05-03-193		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 13 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "CONTRATISTA" EL C. LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES , EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "CONTRATISTA" EL C. LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES , EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD: EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE AVENIDA REAL DE GUADALUPE Y RÍO SABINAL, COLONIA CERRO DE GUADALUPE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ

CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023, LA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

C. LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES .

TELÉFONO Y FAX: 9611501717

DOMICILIO FISCAL:

CALLE 14a. PONIENTE SUR No. 239, COLONIA ALAMCENES, C.P. 30479, VILLAFLORES, CHIAPAS.

No. DE REGISTRO DEL RFC:

TAOL8502267Q4

No. DE CONTRATO: TGZ-SOP-FAISMUN-196-2023

DE FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2023

PLAZO: 48 DIAS NATURALES

FECHA INICIO 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023

FECHA TERMINACION 30 DE DICIEMBRE DEL 2023

MONTO (CON IVA) \$ 763,922.25

MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA) \$ 381,961.13

FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-196-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-193/23 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-32-05-03-193		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA
\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT.

INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	13 DE NOVIEMBRE DEL 2023	13 DE NOVIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	12 DE DICIEMBRE DEL 2023	30 DE DICIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.

DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-33716-5	\$381,961.13	08-nov-23	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	3471-33717-0	\$76,392.22	08-nov-23	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	3471-34066-2	\$76,392.22	13-dic-23	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-196-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-193/23 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-32-05-03-193		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

76.30 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM. SERIE 25, 12.00 PZAS DE REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE: 6 MTS DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6", SILLETA DE 8"-6", CODO DE 45g DE 6", 21.00 PZAS DE REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS, 21.60 ML DE ENCAMISADO DE CONCRETO ARMADO DE 30 X 30 CM. CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 EN TUBERIA PVC DE 200 MM (8") DE DIAMETRO, ARMADO CON 7 VARILLAS DEL No. 3, CON ESTRIBOS DEL No.2 ACADA 0.18 M, 28.25 ML DE ENCAMISADO DE CONCRETO ARMADO DE 25 X 25 CM. CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 EN TUBERIA PVC DE 160 MM (6") DE DIAMETRO, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3, CON ESTRIBOS DEL No.2 ACADA 0.18 M, 2.00 PZA DE POZO DE VISITA DE: 1.50 M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30 CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.20 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM, 2.00 PZA DE POZO DE VISITA DE: 1.20 M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30 CM DE DIÁMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 1.20 M. DE DIÁMETRO INTERIOR. CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM, 44.10 M DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE P.V.C SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIAM.SERIE 25, 9.00 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA DE P.V.C SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAM. CON SALIDA DE 160 MM DE DIAM, 9.00 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 45 X 160 MM (6") DE DIAM, 4.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES PARA POZO DE VISITA PESADO CIEGO DE 60 CMS. DIAM.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES


No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	13 de noviembre de 2023	12 de diciembre de 2023	12-dic-23	\$ 541,846.35	\$ 86,695.42	\$ 628,541.77	\$381,961.13
TOTALES : \$				\$ 541,846.35	\$ 86,695.42	\$ 628,541.77	\$ 381,961.13

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 135,380.48 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 48/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-196-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-193/23 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-32-05-03-193		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. RUBÉN ENRIQUE SANAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"


C. LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES
PROPIETARIO
11a Calle Poniente Sur #239
San Carlos, Villaflores Chiapas
C.P. 30470