



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-197-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-207/23 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-32-05-03-207		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 30 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. MAURICIO DANIEL SOL DIAZ ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. ERICK ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ERICK ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN:	EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COLONIA NUEVA ESTRELLA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	--	------------	------------------

CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 612 65 53
DOMICILIO FISCAL:	CALLEJÓN JOSÉ CASTILLO THIELMANS NO.662 COLONIA SAN JUAN SABINITO, C.P. 29090, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CEC050225GZA		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-197-2023	DE FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DEL 2023
		PLAZO:	40 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	21 DE NOVIEMBRE DEL 2023
		FECHA TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 752,021.94
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 376,010.97
		FECHA	07 DE DICIEMBRE DE 2023

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

NO APLICA



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-197-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-207/23 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-32-05-03-207		

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO: -

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No. -

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	21 DE NOVIEMBRE DEL 2023	21 DE NOVIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DEL 2023	30 DE DICIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3471-13507-3	\$376,010.97	17 DE NOVIEMBRE DE 2023	ASEGURADORA S.A. DE C.V. ASERTA,
CUMPLIMIENTO	3471-13510-5	\$75,202.19	17 DE NOVIEMBRE DE 2023	ASEGURADORA S.A. DE C.V. ASERTA,
VICIOS OCULTOS	3471-13658-6	\$74,875.32	30 DE DICIEMBRE DE 2023	ASEGURADORA S.A. DE C.V. ASERTA,

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-197-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-207/23 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-32-05-03-207		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 135.98 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 1.00 PZA DE POZO DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD, 1.00 PZA DE POZO DE VISITA DE 1.7 M DE PROFUNDIDAD, 1.00 PZA DE POZO DE VISITA DE 2.0 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 7.00 PZA DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 6.00 PZA DE REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 7.00 PZA DE BROCALES PARA POZO DE VISITA.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
01 (UNO)	21 DE NOVIEMBRE DE 2023	20 DE DICIEMBRE DE 2023	20 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 584,198.07	\$ 93,471.69	\$ 677,669.76	\$338,834.88
02-F (DOS FINIQUITO)	21 DE DICIEMBRE DE 2023	30 DE DICIEMBRE DE 2023	30 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 61,278.80	\$ 9,804.61	\$ 71,083.41	\$37,176.09
TOTALES : \$				\$ 645,476.87	\$ 103,276.30	\$ 748,753.17	\$ 376,010.97

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$3,268.77 (TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-197-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-207/23 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-32-05-03-207		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. MAURICIO DANIEL SOL DÍAZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COMA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
COMA, S.A. DE C.V.
R.F.C. CEC050225GZA
CALLEJÓN JOSÉ CASTILLO THIELMANN # 606
COL. SAN JUAN SABINITO C.P. 29090
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
C. ERICK ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA
ADMINISTRADOR ÚNICO