



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-200-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-209/23 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-32-05-03-209		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 30 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCTORA Y PERFORADORA PIXAN, S. DE R. L. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. CHRISTHANY VANESSA CHANDOMI TRUJILLO, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" CONSTRUCTORA Y PERFORADORA PIXAN, S. DE R. L. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. CHRISTHANY VANESSA CHANDOMI TRUJILLO, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO.

UBICACIÓN:	EN LA AVENIDA COMITÁN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AVENIDA COMITÁN Y AVENIDA SAN CRISTOBAL, COLONIA LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	CONSTRUCTORA Y PERFORADORA PIXAN, S. DE R. L. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	961 106 0726		
DOMICILIO FISCAL:	1a. CALLE OTE. No.5, EL JOBO, C.P. 29100, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.				
No. DE REGISTRO DEL RFC:	CPP140630IH2				
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-200-2023	DE FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2023	PLAZO:	30 DÍAS NATURALES
		FECHA INICIO	01 DE DICIEMBRE DEL 2023	FECHA TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,126,898.98		
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 563,449.49	FECHA	15 DE DICIEMBRE DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-200-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-209/23 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-32-05-03-209		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)	\$	-	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$	-	FECHA:	-
----------------------	----	---	-----------------------	----	---	--------	---

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES)	0 DÍAS NAT.	INICIO:	N/A	TERMINACION:	N/A	PLAZO TOTAL:	N/A
-----------------------------	-------------	---------	-----	--------------	-----	--------------	-----

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA)		FECHA	
-----------------	--	-------	--

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2023	01 DE DICIEMBRE DE 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2023	30 DE DICIEMBRE DE 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 01 DE DICIEMBRE DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2247952	\$563,449.49	28-nov-23	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
CUMPLIMIENTO	2247955	\$112,689.90	28-nov-23	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
VICIOS OCULTOS	2260433	\$112,689.90	30-dic-23	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-200-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-209/23 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-32-05-03-209		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 162.20 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 144.00 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO SERIE 25, REHABILITACIÓN DE 1 POZO DE VISITA EXISTENTE DE 3.00 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 2 POZOS DE VISITA EXISTENTES DE 2.00 M DE PROFUNDIDAD, 2 POZOS DE VISITA DE 2 M DE PROFUNDIDAD, 1 POZO DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD Y 24 REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, RUPTURA DE BANQUETA, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, EXCAVACIÓN, ACARREOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA APISONADA, 103.37 M3 DE RELLENO APISONADO Y COMPACTADO DE POLVO DE ROCA, 308.33 M3 RELLENO APISONADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, 24 PZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA, 24 PZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO, 6 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CERRADO, 166.595389 M2 DE SUMINISTRO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE PREMEZCLADO DE 15 CMS. DE ESPESOR , 174.39 M2 DE COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	01 DE DICIEMBRE DE 2023	20 DE DICIEMBRE DE 2023	20 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 830,214.70	\$ 132,834.35	\$ 963,049.05	\$481,524.53
2-F (DOS FINQUITO)	21 DE DICIEMBRE DE 2023	30 DE DICIEMBRE DE 2023	30 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 141,249.94	\$ 22,599.99	\$ 163,849.93	\$81,924.96
TOTALES : \$				\$ 971,464.64	\$ 155,434.34	\$ 1,126,898.98	\$ 563,449.49

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-200-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-209/23 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3-101-AS-32-05-03-209		


EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"


ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA


ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES


ING. RUBÉN ENRIQUE SAMAYOA GRAJALES
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA Y PERFORADORA PIXAN, S. DE R. L. DE C.V.


C. CHRISTHIANY VANESSA CHANDOMI TRUJILLO
GERENTE GENERAL


CONSTRUCTORA Y PERFORADORA
PIXAN S DE RL DE CV
R.F.C: CPP140630M2
IMSS: A6847024101
1a. CALLE ORIENTE Y 5a. SUR,
COL. EL JOBO
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
TEL: 9611169773