

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-202-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-211/23 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-211.		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A LOS 30 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OSTOL, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR EL C. RULIC OSORIO BESAREZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OSTOL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. RULIC OSORIO BESAREZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

UBICACIÓN: EN LA AVENIDA 19a SUR ORIENTE ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, COLONIA BENITO JUÁREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

MUNICIPIO:

TUXTLA GUTIÉRREZ

CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICÓ MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OSTOL, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9616886205, 9615809440
DOMICILIO FISCAL:	CALLE RAFAEL SELVAS No. 555 INT.3, COLONIA LOS LAGUITOS, C.P. 29020, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	COS180302P32		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-202-2023	DE FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DEL 2023
		PLAZO:	30 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	01 DE DICIEMBRE DEL 2023
		FECHA TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DEL 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,803,260.38
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 901,630.19
		FECHA	15 DE DICIEMBRE DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-202-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-211/23 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-211.		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA			
\$	-	MONTO TOTAL (CON IVA)	\$ -
		FECHA:	-

PLAZO:

CONVENIO POR INDEFINICIÓN DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DÍAS NATURALES) 0 DÍAS NAT. INICIO: N/A TERMINACIÓN: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS				
FECHAS	EJECUCIÓN REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	01 DE DICIEMBRE DEL 2023	01 DE DICIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DEL 2023	30 DE DICIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA:

01 DE DICIEMBRE DE 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL ES EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	079790-00000	\$901,630.19	28 DE NOVIEMBRE DE 2023	TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	079792-00000	\$180,326.04	28 DE NOVIEMBRE DE 2023	TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	24A07177	\$180,326.04	30 DE DICIEMBRE DE 2023	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-202-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-211/23 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-211.		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 241.45 M DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200MM. (8") DE DIAM. SERIE 25; REHABILITACIÓN DE 8 POZOS DE VISITA EXISTENTE DE 1.50 M. DE PROFUNDIDAD; 3 POZOS DE VISITA DE: 1.5M. DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 11 PZAS DE BROCALES PARA POZO DE VISITA MEDIANO CIEGO DE 60 CMS DE DIAM. DE 115 KG, REHABILITACIÓN DE 38 PZA DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE: 6 MTS DE TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 6", SILLETA DE 8"-6", CODO DE 45g DE 6" Y 38 PZAS DE REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M. DE PROFUNDIDAD.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	01 DE DICIEMBRE DEL 2023	20 DE DICIEMBRE DEL 2023	20 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$ 1,454,699.65	\$ 232,751.94	\$ 1,687,451.59	\$843,725.80
2-F (DOS-FINQUITO)	21 DE DICIEMBRE DE 2023	30 DE DICIEMBRE DE 2023	30 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 99,835.16	\$ 15,973.63	\$ 115,808.79	\$57,904.39
TOTALES : \$				\$ 1,554,534.81	\$ 248,725.57	\$ 1,803,260.38	\$ 901,630.19

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$00.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-202-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-211/23 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-211.		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"

COMPAÑIA CONSTRUCTORA OSTOL, S.A. DE C.V.

C. RULIC OSORIO BESAREZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

