



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-205-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-215/23 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.- 101-AS-09-05-03-215		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 29 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTÓBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA "EMPRESA CONTRATISTA" AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.; REPRESENTADA POR LA C. BRENDA ACOSTA MARÍN, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y LA "EMPRESA CONTRATISTA" AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. BRENDA ACOSTA MARÍN, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO EN ADELANTE, "LA EMPRESA CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

UBICACIÓN:	EN LA CALLE 1ª. ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª. NORTE ORIENTE; AVENIDA 2ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1ª. ORIENTE NORTE, COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIÉRREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023, LA EMPRESA CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	TELÉFONO Y FAX:	9931905367, 9371419715
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA JAINA No. 225, COLONIA MAYA, C.P. 29010, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	ACP191107880		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-204-2023	DE FECHA:	06 DE DICIEMBRE DEL 2023
		PLAZO:	23 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	08 DE DICIEMBRE DEL 2023
		FECHA TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DEL 2023
	MONTO (CON IVA)	\$	618,537.73
	MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$	309,268.87
		FECHA	29 DE DICIEMBRE DEL 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-205-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-215/23 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-215		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA) \$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO
(DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) - FECHA -

FECHAS	PERIODOS			
	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	08 DE DICIEMBRE DEL 2023	08 DE DICIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	29 DE DICIEMBRE DEL 2023	30 DE DICIEMBRE DEL 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	2867827	\$309,268.87	06-dic-23	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2867838	\$61,853.77	06-dic-23	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	2891024	\$61,853.77	29-dic-23	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

SANCIONES (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-205-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-215/23 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-09-05-03-215		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE 230.90 M DE TUBERIA DE P.V.C. CON CAMPANA DE 75 MM (3") DE DIÁMETRO RD-26, 5 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA, 6 PIEZAS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 76 MM 3" DE DIÁMETRO, REHABILITACIÓN DE 17 TOMAS DOMICILIARIAS (DE 2.00 METROS HASTA 6.00 METROS DE TUBERÍA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO) Y REHABILITACIÓN DE 4 TOMAS DOMICILIARIAS (DE 4.00 METROS HASTA 9.00 METROS DE TUBERÍA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO).

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
1 (UNO)	8 de diciembre de 2023	22 de diciembre de 2023	22 de diciembre de 2023	\$ 438,449.32	\$ 70,151.89	\$ 508,601.21	\$254,300.61
02-F (DOS FINIQUITO)	23 de diciembre de 2023	29 de diciembre de 2023	29 de diciembre de 2023	\$94,772.86	\$ 15,163.66	\$ 109,936.52	\$54,968.26
TOTALES : \$				\$ 533,222.18	\$ 85,315.55	\$ 618,537.73	\$ 309,268.87

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-205-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	SP/DIPM/FAISMUN-215/23 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.- 101-AS-09-05-03-215		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. VIDAL BALAM VILLAFUERTE
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA EMPRESA CONTRATISTA"
AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

C. BRENDA ACOSTA MARÍN
ADMINISTRADOR ÚNICO DE CHIAPAS SA DE CV