



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-206-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	NO. SP/DIPM/FAISMUN-205/23 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-205		

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LOS 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIERREZ LOS CC. ING. FRANCISCO ERIC HERNANDEZ NAMPULÁ, ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ E ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ; EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE; Y POR EL "CONTRATISTA" EL C. FRANCISCO ORDOÑEZ GIBSON, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA.

DILIGENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN QUE CELEBRAN EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y A LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO SEGUNDO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN COMENTO; EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN ADELANTE "EL CONTRATANTE", A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, Y EL "CONTRATISTA" EL C. FRANCISCO ORDOÑEZ GIBSON, EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA EN ADELANTE, "EL CONTRATISTA", DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

I.- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO

LOCALIDAD:	EN LA CALLE ANONAS ENTRE AVENIDA CRISANTEMO Y AVENIDA NARDA, COLONIA POTINASPAK, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	MUNICIPIO:	TUXTLA GUTIERREZ
------------	---	------------	------------------

CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, EL CONTRATISTA COMUNICO MEDIANTE ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA CONTRATANTE EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2023 VERIFICÓ, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PROCEDIENDO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS.

II.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA Y/O EMPRESA:	C. FRANCISCO ORDOÑEZ GIBSON	TELÉFONO Y FAX:	9611313052
DOMICILIO FISCAL:	AVENIDA CENTRAL ORIENTE No. 20, COLONIA CENTRO, C.P. 30200, VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS.		
No. DE REGISTRO DEL RFC:	OOGF570624F66		
No. DE CONTRATO:	TGZ-SOP-FAISMUN-206-2023	DE FECHA:	06 DE DICIEMBRE DE 2023
		PLAZO:	23 DIAS NATURALES
		FECHA INICIO	08 DE DICIEMBRE DE 2023
		FECHA TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DE 2023
		MONTO (CON IVA)	\$ 1,011,406.69
		MONTO DEL ANTICIPO (CON IVA)	\$ 505,703.35
		FECHA	29 DE DICIEMBRE DE 2023



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-206-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	NO. SP/DIPM/FAISMUN-205/23 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-205		

AMPLIACIONES:

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO No.

INCREMENTO (CON IVA)

NO APLICA

\$ - MONTO TOTAL (CON IVA) \$ - FECHA: -

PLAZO: -

CONVENIO POR INDEFINICION DE PROYECTO:

CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO No.

INCREMENTO (DIAS NATURALES) 0 DIAS NAT. INICIO: N/A TERMINACION: N/A PLAZO TOTAL: N/A

AJUSTE DE COSTOS:

MONTO (CON IVA) FECHA

PERIODOS

FECHAS	EJECUCION REAL	SEGÚN CONTRATO	SEGÚN ANTICIPO	SEGÚN SUSPENSIÓN
INICIO	08 DE DICIEMBRE DE 2023	08 DE DICIEMBRE DE 2023	N/A	N/A
TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2023	30 DE DICIEMBRE DE 2023	N/A	N/A

AVISO DE INICIO DE OBRA: 8 de diciembre de 2023

LA FECHA DE INICIO REAL DE LOS TRABAJOS ES EL 08 DE DICIEMBRE DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACION REAL ES EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023

III.- DOCUMENTOS ADICIONALES

FIANZAS	NÚMERO	MONTO	FECHA	AFIANZADORA
ANTICIPO	3455015243	\$505,703.35	06-dic-23	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3455015230	\$101,140.67	06-dic-23	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3455015340	\$101,140.67	30-dic-23	ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.

SANCIONES. (CAUSAS Y SU IMPORTE)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-206-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	NO. SP/DIPM/FAISMUN-205/23 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-205		

IV.- TRABAJOS EJECUTADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 189.70 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO SERIE 25, 2 POZOS DE VISITA DE 1.5 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 4 POZOS DE VISITA EXISTENTES DE 2.50 M DE PROFUNDIDAD, REHABILITACIÓN DE 23 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 23 REGISTROS DE 0.6X0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M DE PROFUNDIDAD.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
UNICA	08 DE DICIEMBRE DE 2023	30 DE DICIEMBRE DE 2023	30 DE DICIEMBRE DE 2023	\$ 871,902.32	\$ 139,504.37	\$ 1,011,406.69	\$505,703.35
TOTALES : \$				\$ 871,902.32	\$ 139,504.37	\$ 1,011,406.69	\$505,703.35

AJUSTE DE COSTOS

No.	PERIODO DE EJECUCION		FECHA DE ELABORACION	IMPORTE	I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZACIONES
	DEL	AL					
TOTALES : \$							

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRA MENOS LOS TRABAJOS REALMENTE ESTIMADOS RESULTA UN SALDO A FAVOR DE OBRA DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

CON RELACION AL MONTO ASIGNADO AL CONTRATO POR AJUSTE DE COSTO MENOS LOS AJUSTES DE COSTOS ESTIMADOS RESULTA UN SALDO DE: (NO HUBO)



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2023)	CONTRATO No.	TGZ-SOP-FAISMUN-206-2023
CON OFICIO DE APROBACIÓN	NO. SP/DIPM/FAISMUN-205/23 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y CON CLAVE PRESUPUESTAL 2.2.3.-101-AS-32-05-03-205		

EL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y CON BASE A LOS ARTICULOS 102 Y 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

VI.- PERSONALIDAD Y FIRMA DE LOS QUE INTERVINIERON

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ"

ING. FRANCISCO ERIC HERNÁNDEZ NAMPULÁ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

ING. CRISTOBAL JAVIER DÍAZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

ING. ROGER GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"

C. FRANCISCO ORDOÑEZ GIBSON
PERSONA FÍSICA

FRANCISCO ORDOÑEZ GIBSON
AV CENTRAL OTE. No. 20, COL. CENTRO, C.P. 30200,
VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS
RFC. OOGF570624F66
franciscoordonezgibson@hotmail.com
CEL. 961-131-3052