

2025	2	CHP26020026536	Proyecto de inversión	1130361.97	[P1: [solo_recurso2025, ramo33, modalidad, prog_pne4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_instal_mun_FAS municipal, monto:1.130361977, modificado:1.130361977]]	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Calle Tulupame entre Avenida Los Tamarindos y Avenida Santa Teresa - 4030	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	46530	5	199	177	0	[meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:4514.48, meta_modificada:4514.48]]	1		21-07-2025	21-12-2025	1130361.97	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:0.0]]	(2526536/proyecto,1 NCIQ)	En Ejecución	Validado avances	[objet: [observación:La obra no cuenta con contrato debido a que todavía se encuentra en proceso de licitación pública, - trimestre 2.0, usuario:progeplamnet, fecha:2025-07-24], objct: [observación:FALTAN DATOS DE CONTRATOS O JUSTIFICACIÓN DEL POR QUÉ NO HAY - trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-24], objv: [observación:FALTAN DATOS DE CONTRATOS O JUSTIFICACIÓN DEL POR QUÉ NO HAY - trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-24], objw: [observación:FALTAN DATOS DE CONTRATOS O JUSTIFICACIÓN DEL POR QUÉ NO HAY - trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-24]]	[objet: [observación:SUBIR CONTRATO DEL PROYECTO, trimestre 2.0, usuario:juliojopara, fecha:2025-07-17], objct: [observación:SUBIR CONTRATO DEL PROYECTO, trimestre 2.0, usuario:juliojopara, fecha:2025-07-17], objv: [observación:SUBIR CONTRATO DEL PROYECTO, trimestre 2.0, usuario:juliojopara, fecha:2025-07-17], objw: [observación:SUBIR CONTRATO DEL PROYECTO, trimestre 2.0, usuario:juliojopara, fecha:2025-07-17]]	
2025	2	CHP26020026537	Proyecto de inversión	239854.61	[P1: [solo_recurso2025, ramo33, modalidad, prog_pne4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_instal_mun_FAS municipal, monto:239854.61, modificado:239854.61]]	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Avenida Milán entre Calle Roma y Calle Turin - 34037	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	34037	5	28	24	0	[meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:836.0, meta_modificada:836.0]]	1		02-06-2025	02-08-2025	239854.61	239854.61	239835.46	239835.46	239835.46	239835.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[objet: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP FAJMIN-008-2025, contratista: CONTRA-CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DEL SUR, S.A. DE C.V., convenio:H AYUTAMIENTO DE Tuxtla Gutiérrez, monto:239854.61, importe_modificado:239854.61]]	(2526537/proyecto,1 NCIQ, 2526537/proyecto,1 NCIQ, 2526537/proyecto,1 NCIQ)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[objet: [observación:COMPLETAR AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO, trimestre 2.0, usuario:juliojopara, fecha:2025-07-17], objct: [observación:COMPLETAR AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO, trimestre 2.0, usuario:juliojopara, fecha:2025-07-17], objv: [observación:COMPLETAR AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO, trimestre 2.0, usuario:juliojopara, fecha:2025-07-17], objw: [observación:COMPLETAR AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO, trimestre 2.0, usuario:juliojopara, fecha:2025-07-17]]	[objet: [observación:COMPLETAR AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO, trimestre 2.0, usuario:juliojopara, fecha:2025-07-17], objct: [observación:COMPLETAR AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO, trimestre 2.0, usuario:juliojopara, fecha:2025-07-17], objv: [observación:COMPLETAR AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO, trimestre 2.0, usuario:juliojopara, fecha:2025-07-17], objw: [observación:COMPLETAR AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO, trimestre 2.0, usuario:juliojopara, fecha:2025-07-17]]
2025	2	CHP26020026538	Proyecto de inversión	2595478.06	[P1: [solo_recurso2025, ramo33, modalidad, prog_pne4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_instal_mun_FAS municipal, monto:2595478.06, modificado:2595478.06]]	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Avenida Sacul entre Calle Pico Sur y Calle Margaritas - 34129	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	34129	5	108	98	0	[meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0]]	1		02-06-2025	02-07-2025	2595478.06	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:0.0]]	(2526538/proyecto,1 NCIQ)	En Ejecución	Validado avances	[objet: [observación:La obra no cuenta con contrato debido a que todavía se encuentra en proceso de licitación pública, - trimestre 2.0, usuario:progeplamnet, fecha:2025-07-24], objct: [observación:FALTAN DATOS DE CONTRATOS O JUSTIFICACIÓN DEL POR QUÉ NO HAY - trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-24], objv: [observación:FALTAN DATOS DE CONTRATOS O JUSTIFICACIÓN DEL POR QUÉ NO HAY - trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-24], objw: [observación:FALTAN DATOS DE CONTRATOS O JUSTIFICACIÓN DEL POR QUÉ NO HAY - trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-24]]	[objet: [observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% HASTA EL COMPROMETIDO, FALTAN DATOS DE LOS CONTRATOS, trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-21], objct: [observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% HASTA EL COMPROMETIDO, FALTAN DATOS DE LOS CONTRATOS, trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-21], objv: [observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% HASTA EL COMPROMETIDO, FALTAN DATOS DE LOS CONTRATOS, trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-21], objw: [observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% HASTA EL COMPROMETIDO, FALTAN DATOS DE LOS CONTRATOS, trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-21]]	[objet: [observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% HASTA EL COMPROMETIDO, FALTAN DATOS DE LOS CONTRATOS, trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-21], objct: [observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% HASTA EL COMPROMETIDO, FALTAN DATOS DE LOS CONTRATOS, trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-21], objv: [observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% HASTA EL COMPROMETIDO, FALTAN DATOS DE LOS CONTRATOS, trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-21], objw: [observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% HASTA EL COMPROMETIDO, FALTAN DATOS DE LOS CONTRATOS, trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-21]]
2025	2	CHP26020026539	Proyecto de inversión	12285765.31	[P1: [solo_recurso2025, ramo33, modalidad, prog_pne4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_instal_mun_FAS municipal, monto:1.22857653177, modificado:1.22857653177]]	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Avenida Florencia entre Circuito Las Casas Puentes y Circuito San Antonio, Circuito San Antonio, Calle Zampalá entre Avenida Florencia y Avenida Malinalco - 33161	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	33161	5	140	124	0	[meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:3325.0, meta_modificada:3325.0]]	1		28-07-2025	31-12-2025	12285765.31	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:0.0]]	(2526539/proyecto,1 NCIQ)	En Ejecución	Validado avances	[objet: [observación:La obra no cuenta con contrato debido a que todavía se encuentra en proceso de licitación pública, - trimestre 2.0, usuario:progeplamnet, fecha:2025-07-24], objct: [observación:FALTAN DATOS DE CONTRATOS O JUSTIFICACIÓN DEL POR QUÉ NO HAY - trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-24], objv: [observación:FALTAN DATOS DE CONTRATOS O JUSTIFICACIÓN DEL POR QUÉ NO HAY - trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-24], objw: [observación:FALTAN DATOS DE CONTRATOS O JUSTIFICACIÓN DEL POR QUÉ NO HAY - trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-24]]	[objet: [observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% HASTA EL COMPROMETIDO, FALTAN DATOS DE LOS CONTRATOS, trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-21], objct: [observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% HASTA EL COMPROMETIDO, FALTAN DATOS DE LOS CONTRATOS, trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-21], objv: [observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% HASTA EL COMPROMETIDO, FALTAN DATOS DE LOS CONTRATOS, trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-21], objw: [observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% HASTA EL COMPROMETIDO, FALTAN DATOS DE LOS CONTRATOS, trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-21]]	[objet: [observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% HASTA EL COMPROMETIDO, FALTAN DATOS DE LOS CONTRATOS, trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-21], objct: [observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% HASTA EL COMPROMETIDO, FALTAN DATOS DE LOS CONTRATOS, trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-21], objv: [observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% HASTA EL COMPROMETIDO, FALTAN DATOS DE LOS CONTRATOS, trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-21], objw: [observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% HASTA EL COMPROMETIDO, FALTAN DATOS DE LOS CONTRATOS, trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-21]]
2025	2	CHP26020026539	Proyecto de inversión	2787760.57	[P1: [solo_recurso2025, ramo33, modalidad, prog_pne4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_instal_mun_FAS municipal, monto:2787760.57, modificado:2787760.57]]	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Avenida Tlaxiaca entre Calle Salado y Calle Grieta - 33270	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	33270	5	19	17	0	[meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta:1073.39, meta_modificada:1073.39]]	1		01-07-2025	01-10-2025	2787760.57	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:0.0]]	(2526539/proyecto,1 NCIQ)	En Ejecución	Validado avances	[objet: [observación:La obra no cuenta con contrato debido a que todavía se encuentra en proceso de licitación pública, - trimestre 2.0, usuario:progeplamnet, fecha:2025-07-24], objct: [observación:FALTAN DATOS DE CONTRATOS O JUSTIFICACIÓN DEL POR QUÉ NO HAY - trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-24], objv: [observación:FALTAN DATOS DE CONTRATOS O JUSTIFICACIÓN DEL POR QUÉ NO HAY - trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-24], objw: [observación:FALTAN DATOS DE CONTRATOS O JUSTIFICACIÓN DEL POR QUÉ NO HAY - trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-24]]	[objet: [observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% HASTA EL COMPROMETIDO, FALTAN DATOS DE LOS CONTRATOS, trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-21], objct: [observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% HASTA EL COMPROMETIDO, FALTAN DATOS DE LOS CONTRATOS, trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-21], objv: [observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% HASTA EL COMPROMETIDO, FALTAN DATOS DE LOS CONTRATOS, trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-21], objw: [observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% HASTA EL COMPROMETIDO, FALTAN DATOS DE LOS CONTRATOS, trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-21]]	[objet: [observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% HASTA EL COMPROMETIDO, FALTAN DATOS DE LOS CONTRATOS, trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-21], objct: [observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% HASTA EL COMPROMETIDO, FALTAN DATOS DE LOS CONTRATOS, trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-21], objv: [observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% HASTA EL COMPROMETIDO, FALTAN DATOS DE LOS CONTRATOS, trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-21], objw: [observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% HASTA EL COMPROMETIDO, FALTAN DATOS DE LOS CONTRATOS, trimestre 2.0, usuario:guadalupeparra, fecha:2025-07-21]]

2025	2	CHP250202526545	Proyecto de inversión	2931721.57	(P1: [sede_recurso:2025, ramo:33, modalidad: , prog_pjrec:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:2931721.57, modificado:2931721.57])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA CORDES ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE GUARDIAS - 1235	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	1231	5	48	48	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0])	1	([etio: [sve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avvenida CORDES Traccionamiento VILARREAL, 29014 TUXTLA GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE GUARDIAS, Avenida CADENA LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CABEIRA MUNICIPAL, ACCESANDO POR LA AVENIDA ROMANCERA, lat: -93.13840612, lat:16.77840401])	21-04-2025	21-06-2025	2931721.57	2931721.57	0	0	0	([etio: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDP FAISMUN-001-2025, contratista:GRUPO QUIASAS, S.A. DE C.V., comecante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:2931721.57, importe_modificado:2 83121.57])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.56])	(2526545/proyecto,) NCIQ, 2526545/proyecto,) NCIQ)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	CHP250202526546	Proyecto de inversión	5853318.55	(P1: [sede_recurso:2025, ramo:33, modalidad: , prog_pjrec:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:5853318.55, modificado:5853318.55])	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Avenida 2a. Sur Oriente entre Calle el Centro y Calle 2a. Oriente Sur - 11947	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	11947	5	68	60	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2029.0, meta_modificada:2029.0])	1	([etio: [sve_municipio:101, localidad:6, direccion:Avvenida 2a Sur Oriente Colonia El Abo 29100 El Centro, TUXTLA GUTIERREZ ENTRE Calle El Centro y Calle 2a Oriente Sur Avenida la Sur Oriente El Abo 29100 El Centro, TUXTLA GUTIERREZ ENTRE Calle El Centro y Calle 2a Oriente Sur Avenida la Sur Oriente El Abo se ubica al Sur Oriente de la Cabeera Municipal tomando la Carriera a Villafra, lat:-93.1205796, lat:16.76081553])	02-06-2025	02-07-2025	5853318.55	5853318.55	0	0	0	([etio: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDP FAISMUN-011-2025, contratista:ARLW DEEDCO Y INGENIERIA S.A. DE C.V., comecante:MTSOS 010241 H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:5853318.55, importe_modificado:1 853318.55])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.63])	(2526546/proyecto,) NCIQ)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	CHP250202526547	Proyecto de inversión	3447624.62	(P1: [sede_recurso:2025, ramo:33, modalidad: , prog_pjrec:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:3447624.62, modificado:3447624.62])	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Calle Jardi Terrazas entre Avenida Nandayapa y Avenida 14 de Junio - 11951	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	11951	5	51	45	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:911.0, meta_modificada:911.0])	1	([etio: [sve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Jardi Terrazas Colonia 4 de Junio 29008 TUXTLA GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ ENTRE Avenida Nandayapa y Avenida 14 de Junio Calle Cadena La Obra se ubica al Sur Oriente de la Cabeera municipal y la Calle se ubica frente a la, lat:-93.07056605, lat:16.73056933])	02-06-2025	02-09-2025	3447624.62	3447624.62	0	0	0	([etio: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDP FAISMUN-013-2025, contratista:C. GILMAN ARMANDO GOMEZ LOPEZ, comecante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:3447624.62, importe_modificado:3 447624.62])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.49])	(2526547/proyecto,) NCIQ, 2526547/proyecto,) NCIQ)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	CHP250202526548	Proyecto de inversión	4689709.99	(P1: [sede_recurso:2025, ramo:33, modalidad: , prog_pjrec:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:4689709.99, modificado:4689709.99])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA PRESNO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE CAPULINES, CALLE ROBLE ENTRE AVENIDA PRESNO Y AVENIDA FLAMBOYANT - 14038	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	14038	5	93	83	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1426.0, meta_modificada:1426.0])	1	([etio: [sve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avvenida PRESNO Colonia Vitarreal 29014 TUXTLA GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ ENTRE Calle ROBLE Y Calle CAPULINES Avenida FLAMBOYANT LA COLONIA VILARREAL SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ACCESIA SOBRE , lat:-93.13173937, lat:16.77913940])	29-04-2025	29-04-2025	4689709.99	4689709.99	0	0	0	([etio: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDP FAISMUN-004-2025, contratista:CONSTRAC CIONES Y SERVICIOS GUZOLZ, S.A. DE C.V., comecante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:4689709.99, importe_modificado:4 689709.99])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.88])	(2526548/proyecto,) NCIQ, 2526548/proyecto,) NCIQ)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	CHP250202526549	Proyecto de inversión	3439901.61	(P1: [sede_recurso:2025, ramo:33, modalidad: , prog_pjrec:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:3439901.61, modificado:3439901.61])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA LA ANGOSTURA ENTRE CALLE CAJÓN DEL SUMIDERO Y CALLE TACANA - 14078	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	14078	5	28	24	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1156.0, meta_modificada:1156.0])	1	([etio: [sve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avvenida LA ANGOSTURA Colonia SAN PEDRO PROGRESO 20408 TUXTLA GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ ENTRE Calle CAJÓN DEL SUMIDERO Y CALLE TACANA Avenida CHICOMOLLA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA FRENTE , lat:-93.08189531, lat:16.77362577])	29-04-2025	29-04-2025	3439901.61	3439901.61	0	0	0	([etio: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDP FAISMUN-005-2025, contratista:CONSTRAC CIONES Y PROYECTOS CRUZ S MARTINEZ, S.A. DE C.V., comecante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:3439901.61, importe_modificado:3 439901.61])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.35])	(2526549/proyecto,) NCIQ)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	CHP250202526550	Proyecto de inversión	6499073.42	(P1: [sede_recurso:2025, ramo:33, modalidad: , prog_pjrec:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:6499073.42, modificado:6499073.42])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE GUERERO - 14030	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	14300	5	93	83	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0])	1	([etio: [sve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avvenida DISTRITO FEDERAL Colonia LAS GRANAS 20408 TUXTLA GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ ENTRE Calle DURANGO Y Calle GUERERO Avenida DURAS LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE CERCA DE LA RESERVA DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA OBRA, lat:-93.10438174, lat:16.78844549])	02-05-2025	02-06-2025	6499073.42	6499073.42	0	0	0	([etio: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDP FAISMUN-006-2025, contratista:RUJA Y CONTRATACIÓN Y EDIFICACIÓN DEL SUR DISTRITO FEDERAL, S.A. DE C.V., comecante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:6499073.42, importe_modificado:4 499073.42])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.31])	(2526550/proyecto,) NCIQ, 2526550/proyecto,) NCIQ)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones