

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESP.	ENTIDAD RESP.	ID_MPIO O_RESP.	MPIO_RESPONSALE	TUPO_PROGMA_PROY	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TUPO_GEORREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	4	CHP190201542773	Proyecto de Inversión	400628.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400628.99, modificado:400628.99}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JERUSALEN ENTRE AVENIDA LAS GARBITAS Y PRIVADA JERUSALEN - 87676	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	87676	5	215	204	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:124.7, meta_modificada:1 0 24.7}}	1		01-06-2019	30-06-2019	400628.99	400628.99	400628.99	400629	400628.99	Ripo, obra-Obra, numero_contrato TUX-SOP-FISM-005-2019, contratista:C. Edgar Nohelto Rodríguez Zúñiga, convocaH: H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, avance:124.7}}	Terminado	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190201548677	Proyecto de Inversión	3123180.87	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3123180.87, modificado:3123180.87}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA TENEDERA ORIENTE SUR ENTRE QUINTA AVENIDA SUR ORIENTE Y PRIVADA DE LA SEGUNDA AVENIDA SUR ORIENTE - 71093	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	71093	5	238	226	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:404.01, meta_modificada:4 0 04.01}}	1		01-06-2019	31-08-2019	3123180.87	3123180.87	1405612.14	1405612	1405612.14	Ripo, obra-Obra, numero_contrato TUX-SOP-FISM-005-2019, contratista:Prope de Construcciones y Desarrollos, S.A. de C.V., convocaH: H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, avance:404.01}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190201546472	Proyecto de Inversión	5423736.05	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5423736.05, modificado:5414224.33}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JULIO CESAR GARCIA CÁCERES ENTRE AVENIDA TELCEL Y AVENIDA JULIO CESAR GARCIA - 67532	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	67532	5	428	405	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:1782.0, meta_modificada:1 0 782.0}}	1		01-03-2019	31-05-2019	5414224.33	5414224.33	1273313.85	1273314	1273313.85	Ripo, obra-Obra, numero_contrato TUX-SOP-FISM-022-2019, contratista:CONS TRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA A. A. Y G. S.A. DE C.V., convocaH: H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, avance:1782.0}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190201546538	Proyecto de Inversión	523187.05	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523187.05, modificado:523187.05}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEDON PRIONES ENTRE AVENIDA JULIO CESAR GARCIA Y PRIVADA 67594	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	67594	5	139	131	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:174.0, meta_modificada:1 0 74.0}}	1		15-03-2019	15-04-2019	523187.05	523187.05	471186.9	471186.9	471186.9	Ripo, obra-Obra, numero_contrato TUX-SOP-FISM-001-2019, contratista:VEBA S.A. DE C.V., convocaH: H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, avance:174.0}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190201546587	Proyecto de Inversión	1768699.54	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768699.54, modificado:1768699.54}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. DE LA SEGUNDA PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA VEINTICUATRO DE FEBRERO Y AVENIDA TRECE DE SEPTIEMBRE - 67640	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	67640	5	267	245	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:299.0, meta_modificada:2 0 99.0}}	1		15-03-2019	28-04-2019	1768699.54	1768699.54	1559945.83	1559946	1559945.83	Ripo, obra-Obra, numero_contrato TUX-SOP-FISM-009-2019, contratista:ALROZ A INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocaH: H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, avance:299.0}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190201546641	Proyecto de Inversión	1814921.22	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814921.22, modificado:1814921.22}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NANCITAL ENTRE AVENIDA CUPAPÉ Y AVENIDA LOMA ENCANTADA - 67700	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	67700	5	350	330	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:747.05, meta_modificada:7 0 47.05}}	1		15-03-2019	15-04-2019	1814921.22	1814921.22	1814921.22	1814921	1814921.22	Ripo, obra-Obra, numero_contrato TUX-SOP-FISM-006-2019, contratista:C. Ramiro Sured Zapata Loza, convocaH: H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, avance:747.05}}	Terminado	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190201551696	Proyecto de Inversión	1621405.86	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621405.86, modificado:1621405.86}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLE DEL POZITO ENTRE AVENIDA RIO SUCIATE Y AV VENTINUEVE DE SEPTIEMBRE - 104263	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	104263	5	72	68	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:1462.4, meta_modificada:1 0 462.4}}	1		01-06-2019	15-07-2019	1621405.86	1621405.86	973717.5	973717.5	973717.5	Ripo, obra-Obra, numero_contrato TUX-SOP-FISM-007-2019, contratista:ingenieria integral Karo, Convocadotadora de C.V., convocaH: H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, avance:1462.4}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190201551720	Proyecto de Inversión	3094652.84	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094652.84, modificado:3094652.84}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE LA AVENIDA FLAMBOYANT ENTRE CALLE CLAUDIAS Y CALLE ROBLES - 104320	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	104320	5	158	150	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:2484.6, meta_modificada:2 0 484.6}}	1		01-06-2019	30-08-2019	3094652.84	3094652.84	3094652.84	3094653	3094652.84	Ripo, obra-Obra, numero_contrato TUX-SOP-FISM-008-2019, contratista:CONS TRUCCIONES Y SERVICIOS URBAN, S.A. DE C.V., convocaH: H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, avance:2484.6}}	Terminado	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190201551739	Proyecto de Inversión	6001202.37	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6001202.37, modificado:5965251.71}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE LA CALLE CENTRAL ENTRE LA PRIMERA AVENIDA SUR Y SEGUNDA AVENIDA NORTE - 104360	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	104360	5	447	423	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:6152.0, meta_modificada:6 0 152.0}}	1		15-05-2019	11-10-2019	5965251.71	5965251.71	4906664.22	4906664	4906664.22	Ripo, obra-Obra, numero_contrato TUX-SOP-FISM-002-2019-123, contratista:ingenieria Transformadora de Espacios S.A. de C.V., convocaH: H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, avance:6152.0}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190201546696	Proyecto de Inversión	1506066.28	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506066.28, modificado:1506066.28}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLMOS ENTRE CALZADA ARROLEDAS Y LIBRAMIENTO NORTE - 67758	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	67758	5	92	86	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:120.0, meta_modificada:1 0 20.0}}	1		31-03-2019	01-07-2019	1506066.28	1506066.28	1381592.64	1381593	1381592.64	Ripo, obra-Obra, numero_contrato TUX-SOP-FISM-003-2019-123, contratista:ingenieria Transformadora de Espacios S.A. de C.V., convocaH: H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, avance:120.0}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190201546741	Proyecto de Inversión	2778817.78	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2778817.78, modificado:2778817.78}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LIBRAMIENTO NORTE ENTRE CALLE OLMOS Y CONALEP - 67797	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	67797	5	5	5	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:221.0, meta_modificada:2 0 21.0}}	1		31-03-2019	01-07-2019	2778817.78	2778817.78	2549153.54	2549154	2549153.54	Ripo, obra-Obra, numero_contrato TUX-SOP-FISM-002-2019-1705, contratista:ingenieria Transformadora de Espacios S.A. de C.V., convocaH: H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, avance:221.0}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190201546767	Proyecto de Inversión	6339573.12	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6339573.12, modificado:6339573.12}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONCEPCION ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE RIO SUCHAPA - 67826	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	67826	5	810	800	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:108.48, meta_modificada:1 0 08.48}}	1		01-03-2019	30-06-2019	6267357.99	6267357.99	1772322.15	1772322	1772322.15	Ripo, obra-Obra, numero_contrato TUX-SOP-FISM-004-2019, contratista:Sergio Rodríguez González, convocaH: H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, avance:108.48}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190201546810	Proyecto de Inversión	630167.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630167.15, modificado:630167.15}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CIRCUITO PUMPUCHUTI ENTRE FLOR DE SOSPO Y PRIVADA ENTRE CIRCUITO PUMPUCHUTI Y FLOR DE SOSPO - 67885	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	67885	5	429	405	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:108.48, meta_modificada:1 0 08.48}}	1		01-04-2019	30-04-2019	630167.15	630167.15	630167.15	630167.2	630167.15	Ripo, obra-Obra, numero_contrato TUX-SOP-FISM-004-2019, contratista:Sergio Rodríguez González, convocaH: H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, avance:108.48}}	Terminado	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESP	ENTIDAD RESP	ID_MPD RESP	MPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGMA_PROY	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEORREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2019	4	CHP190401612302	Proyecto de Inversión	372787.06	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372787.06, modificado:372787.06}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL ARROYO TOTOSTE ENTRE PRIVADA COAHUILA Y AVENIDA CHIHAJAHUA Y PRIVADA COAHUILA ENTRE ARROYO TOTOSTE - 158301	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	158301	5	8	8	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}	1	{georef: {municipio:101, localidad:1, direccion:ANDADOR ARROYO TOTOSTE COLONIA LAS GRANIAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PRIVADA COAHUILA Y AVENIDA CHIHAJAHUA}}	15-08-2019	31-12-2019	372787.06	372787.06	230810.57	230810.6	230810.57	Ripo, obra-Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-073-2019-1889, contratista:CONS TRUCTORA LA ERBA DE AVANCE:5.330	{meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:5.330}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	CHP190401612319	Proyecto de Inversión	119051.37	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119051.37, modificado:119051.37}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA GUILLERMO PALACIOS ENTRE BOULEVARD PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO Y CALLE JOSÉ MARÍA LÓPEZ - 158347	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	158347	5	44	44	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}	1	{georef: {municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GUILLERMO PALACIOS COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUILLERMO PALACIOS Y CALLE JOSÉ MARÍA LÓPEZ}}	01-08-2019	31-12-2019	119051.37	119051.37	119051.37	119051.4	119051.37	Ripo, obra-Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-073-2019-1889, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA TIZQUELE, S.A DE C.V., avance:108.00	{meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:108.00}}	Terminado	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	CHP190401612328	Proyecto de Inversión	372774.05	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372774.05, modificado:372774.05}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL ARROYO TOTOSTE ENTRE PRIVADA COAHUILA ENTRE ARROYO TOTOSTE - 158364	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	158364	5	8	8	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}	1	{georef: {municipio:101, localidad:1, direccion:ANDADOR ARROYO TOTOSTE COLONIA LAS GRANIAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PRIVADA COAHUILA Y AVENIDA CHIHAJAHUA}}	15-08-2019	31-12-2019	372774.05	372774.05	230802.52	230802.5	230802.52	Ripo, obra-Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-073-2019-1889, contratista:CONS TRUCTORA LA ERBA DE AVANCE:5.330	{meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:5.330}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	CHP190401612240	Proyecto de Inversión	258624.02	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258624.02, modificado:258624.02}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE LA CALLE ORIENTE Y 2A CALLE ORIENTE - 158106	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	158106	5	32	32	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}	1	{georef: {municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SUR COLONIA COPOPA, 29100 TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LA ORIENTE Y CALLE 2A ORIENTE, AVENIDA SUR Y CALLE LA LOCALIDAD SUR}}	01-08-2019	31-12-2019	258624.02	258624.02	0	0	0	Ripo, obra-Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-073-2019-1889, contratista:MAPA INGENIERIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., avance:80.91	{meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:80.91}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	CHP190401612245	Proyecto de Inversión	463521.71	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463521.71, modificado:463521.71}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CHIHAJAHUA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE BUENOS AIRES - 158120	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	158120	5	46	46	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:273.0, meta_modificada:273.0}}	1	{georef: {municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHAJAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE BUENOS AIRES}}	15-08-2019	31-12-2019	463521.71	463521.71	463521.71	463521.7	463521.71	Ripo, obra-Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-053-2019-2434, contratista:CONS TRUCCIONES Y PRODUCTOS ANIS, M.S. S.A. DE C.V., avance:273.00	{meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:273.00}}	Terminado	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	CHP190401612252	Proyecto de Inversión	361145.25	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361145.25, modificado:361145.25}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GUILLERMO PALACIOS ENTRE BOULEVARD PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO Y CALLE JOSÉ MARÍA LÓPEZ SÁ - 158140	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	158140	5	44	44	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}}	1	{georef: {municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GUILLERMO PALACIOS COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUILLERMO PALACIOS Y CALLE JOSÉ MARÍA LÓPEZ SÁ}}	01-08-2019	31-12-2019	361145.25	361145.25	233110.27	233110.3	233110.27	Ripo, obra-Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-049-2019, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA TIZQUELE, S.A DE C.V., avance:245.00	{meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:245.00}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	CHP190401612281	Proyecto de Inversión	460972.41	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460972.41, modificado:460972.41}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CHIHAJAHUA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE BUENOS AIRES - 158236	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	158236	5	44	44	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:273.0, meta_modificada:273.0}}	1	{georef: {municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIHAJAHUA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE BUENOS AIRES}}	15-08-2019	31-12-2019	460972.41	460972.41	460972.41	460972.4	460972.41	Ripo, obra-Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-053-2019-2425, contratista:CONS TRUCCIONES Y PRODUCTOS ANIS, M.S. S.A. DE C.V., avance:273.00	{meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:273.00}}	Terminado	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	CHP190401611960	Proyecto de Inversión	352207.44	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352207.44, modificado:352207.44}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA DISTRITO FEDERAL Y AVENIDA COLUMA - 157143	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	157143	5	36	36	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}}	1	{georef: {municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIAPAS COLONIA LAS GRANIAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DISTRITO FEDERAL Y AVENIDA COLUMA}}	01-08-2019	31-12-2019	352207.44	352207.44	351427.99	351428	351427.99	Ripo, obra-Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-037-2019, contratista:PROYE CTOS INTEGRALES AVANZADOS, S.A. DE C.V., avance:103.00	{meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:103.00}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	CHP190401611981	Proyecto de Inversión	508632.72	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508632.72, modificado:508632.72}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA RAFAEL PASCALIO GAMBOA ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE PECHA - 157221	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	157221	5	72	72	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}}	1	{georef: {municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RAFAEL PASCALIO GAMBOA COLONIA BOSQUES DEL SUR, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE PECHA}}	01-08-2019	31-12-2019	508632.72	508632.72	508632.72	508632.7	508632.72	Ripo, obra-Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-062-2019, contratista:DESCO NSTRUCCIONES INMOBILIARIAS, S.A. DE C.V., avance:272.00	{meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:272.00}}	Terminado	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	CHP190401612009	Proyecto de Inversión	395335.24	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395335.24, modificado:395335.24}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SINALOYA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA - 157317	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	157317	5	52	52	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}}	1	{georef: {municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOYA COLONIA LAS GRANIAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA}}	01-08-2019	31-12-2019	395335.24	395335.24	392605.57	392605.6	392605.57	Ripo, obra-Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-043-2019, contratista:INGENIERIA EN PROYECTOS DE OBRAS SACYD DEL NORTE, S.A. DE C.V., avance:255.00	{meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:255.00}}	En Ejecución	Validado	avanz	{obs1: {laboracion:La reportado en los momentos contables coincide con la información proporcionada por el usuario municipal, el proyecto está concluido y en proceso de pago. Fecha:2020-01-20}}	{obs2: {laboracion:La reportado en los momentos contables coincide con la información proporcionada por el usuario municipal, el proyecto está concluido y en proceso de pago. Fecha:2020-01-20}}	{obs3: {laboracion:La reportado en los momentos contables coincide con la información proporcionada por el usuario municipal, el proyecto está concluido y en proceso de pago. Fecha:2020-01-20}}
2019	4	CHP190401612039	Proyecto de Inversión	163197.3	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163197.3, modificado:163197.3}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACIÓN DE LA 4ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTIZ MENA - 157414	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	157414	5	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}}	1	{georef: {municipio:101, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUARTA NORTE ORIENTE COLONIA AGRINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTIZ MENA}}	15-08-2019	31-12-2019	163197.3	163197.3	0	0	0	Ripo, obra-Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-042-2019, contratista:COLU MNA INGENIERIA, S.A. DE C.V., avance:205.00	{meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:205.00}}	En Ejecución	Validado	avanz	{obs1: {laboracion:La reportado en los momentos contables coincide con la información proporcionada por el usuario municipal, el proyecto está concluido y en proceso de pago. Fecha:2020-01-20}}	{obs2: {laboracion:La reportado en los momentos contables coincide con la información proporcionada por el usuario municipal, el proyecto está concluido y en proceso de pago. Fecha:2020-01-20}}	{obs3: {laboracion:La reportado en los momentos contables coincide con la información proporcionada por el usuario municipal, el proyecto está concluido y en proceso de pago. Fecha:2020-01-20}}
2019	4	CHP190401612093	Proyecto de Inversión	967282.46	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967282.46, modificado:967282.46}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACIÓN DE LA 4ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTIZ MENA - 157581	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	157581	5	48	48	0	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}	1	{georef: {municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE COLONIA AGRINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTIZ MENA}}	01-09-2019	31-12-2019	967282.46	967282.46	0	0	0	Ripo, obra-Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-041-2019, contratista:COLU MNA INGENIERIA, S.A. DE C.V., avance:105.00	{meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:105.00}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	CHP190401612112	Proyecto de Inversión	1043346.82	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043346.82, modificado:1043346.82}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA PROLONGACIÓN DE LA 4ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTIZ MENA - 157643	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	157643	5	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}}	1	{georef: {municipio:101, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUARTA NORTE ORIENTE COLONIA AGRINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SUMIDERO Y CALLE PATRICIA ORTIZ MENA}}	01-09-2019	31-12-2019	1043346.82	1043346.82	0	0	0	Ripo, obra-Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-042-2019, contratista:COLU MNA INGENIERIA, S.A. DE C.V., avance:792.00	{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:792.00}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones	



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESP.	ENTIDAD RESP.	ID_MPD RESP.	MPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROY.	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2019	4	CHP190401657772	Proyecto de Inversión	2512664.88	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512664.88, modificado:2512664.88}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE SABINO - 134543	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	134519	5	264	184	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:387.0, meta_modificada:387.0}}	1		01-07-2019	31-08-2019	2512664.88	2512664.88	2512664.88	2512665	2512664.88	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512664.88, modificado:2512664.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:387.0, meta_modificada:387.0}}	Terminado	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401657782	Proyecto de Inversión	992423.86	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992423.86, modificado:992423.86}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO ZANATECO ENTRE AVENIDA RIO SUCHIATE Y AVENIDA VEINTINUEVE DE MAYO - 134543	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	134543	5	113	107	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:606.0, meta_modificada:606.0}}	1		01-07-2019	31-07-2019	992423.86	992423.86	933961.68	933961.7	933961.68	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992423.86, modificado:992423.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:606.0, meta_modificada:606.0}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401662933	Proyecto de Inversión	717835.85	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717835.85, modificado:717835.85}}	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE HONOSCOPO, CALLE GRÁGOLA, AV. LIBRA - 147915	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	147915	5	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		19-08-2019	31-12-2019	717835.85	717835.85	363538.9	363538.9	363538.9	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717835.85, modificado:717835.85}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401662784	Proyecto de Inversión	170309.87	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170309.87, modificado:170309.87}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA PRIMERO DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 147565	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	147565	5	113	107	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}}	1		13-07-2019	28-07-2019	170309.87	170309.87	101915.03	101915	101915.03	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170309.87, modificado:170309.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663097	Proyecto de Inversión	364561.04	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364561.04, modificado:364561.04}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA AL SUMIDERO ENTRE CHIHUAHUA Y COAHUILA - 148259	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	148259	5	24	24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}	1		19-08-2019	31-12-2019	364561.04	364561.04	364561.04	364561	364561.04	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364561.04, modificado:364561.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}	Terminado	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663190	Proyecto de Inversión	222112.32	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222112.32, modificado:222112.32}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA 10 DE OCTUBRE Y AVENIDA 1 DE NOVIEMBRE - 148436	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	148436	5	36	36	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}}	1		19-08-2019	31-12-2019	222112.32	222112.32	222112.32	222112.32	222112.32	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222112.32, modificado:222112.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}}	Terminado	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401665877	Proyecto de Inversión	1237971.92	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237971.92, modificado:1237971.92}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA GUILLERMO PALACIOS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA LÓPEZ SÁNCHEZ Y BOULEVARD PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO - 123004	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	123004	5	122	118	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.0, meta_modificada:922.0}}	1		19-09-2019	31-12-2019	1237971.92	1237971.92	1210191	1210191	1210191	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237971.92, modificado:1237971.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.0, meta_modificada:922.0}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP1904016659028	Proyecto de Inversión	74007.33	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74007.33, modificado:74007.33}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DURANGO ENTRE AGUASCALIENTES Y ARROYO - 137151	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	137151	5	62	59	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}	1		01-07-2019	15-07-2019	74007.33	74007.33	74007.33	74007.33	74007.33	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74007.33, modificado:74007.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}	Terminado	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401664558	Proyecto de Inversión	3844223.31	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3844223.31, modificado:3844223.31}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA AVENIDA HECHOS NO PALABRAS ENTRE CIRCUITO PROSPERIDAD Y CALLE ARBOLADAS - 151117	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	151117	5	190	190	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3320.0, meta_modificada:3320.0}}	1		15-09-2019	31-12-2019	3844223.31	3844223.31	1274188.05	1274188	1274188.05	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3844223.31, modificado:3844223.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3320.0, meta_modificada:3320.0}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401667304	Proyecto de Inversión	838856.25	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838856.25, modificado:838856.25}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE PUERTO MADRIDO ENTRE AVENIDA TIAMCALA Y AVENIDA GUANALUATO - 155940	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	155940	5	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.0, meta_modificada:694.0}}	1		02-09-2019	31-12-2019	838856.25	838856.25	0	0	0	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838856.25, modificado:838856.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.0, meta_modificada:694.0}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401667778	Proyecto de Inversión	6746785.82	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6746785.82, modificado:6746785.82}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEON IMPERCA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE SAN FRANCISCO - 156785	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	156785	5	260	260	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4516.0, meta_modificada:4516.0}}	1		01-08-2019	31-12-2019	6746785.82	6746785.82	0	0	0	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6746785.82, modificado:6746785.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4516.0, meta_modificada:4516.0}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401664939	Proyecto de Inversión	593827.64	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593827.64, modificado:593827.64}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA ORIENTE NORTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO - 151779	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	151779	5	160	160	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:441.0, meta_modificada:441.0}}	1		11-09-2019	31-12-2019	593827.64	593827.64	0	0	0	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593827.64, modificado:593827.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:441.0, meta_modificada:441.0}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401665469	Proyecto de Inversión	5387691.13	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5387691.13, modificado:5387691.13}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CACAO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y AVENIDA POMARROSA - 152800	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	152800	5	144	144	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4282.0, meta_modificada:4282.0}}	1		15-09-2019	31-12-2019	5387691.13	5387691.13	0	0	0	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5387691.13, modificado:5387691.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4282.0, meta_modificada:4282.0}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESP.	ENTIDAD RESP.	ID_MPI O RESP.	MPIO_RESPO NSABLE	TIPO_PROGRA MA_PROY	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2019	4	CHP190401668120	Proyecto de Inversión	1812837.88	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLIVOS ENTRE CALZADA ARBOLEADAS Y URRIBAMUNTO NORTE - 281458	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Sin identificar	Agua y saneamiento	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	281458	5	92	86	0	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0])	1		21-07-2019	31-12-2019	1506066.28	1506066.28	1381592.64	1381593	1381592.64	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:120.00	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401668133	Proyecto de Inversión	2025678.57	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA ARBOLEADAS LADO SUR ENTRE CALLE CAOBAS SUR Y CALLE OLIVOS - 281496	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Sin identificar	Agua y saneamiento	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	281496	5	80	80	0	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:506.0, meta_modificada:506.0])	1		04-10-2019	31-12-2019	1669576.57	1669576.57	1395841.14	1395841	1395841.14	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:506.00	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401668145	Proyecto de Inversión	1426494.7	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA JORGE GONZALEZ ENTRE CALLE TARAY Y CALLE ZIQUETE - 281531	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Sin identificar	Agua y saneamiento	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	281531	5	160	160	0	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:875.0, meta_modificada:875.0])	1		15-08-2019	31-12-2019	1426494.7	1426494.7	1032485	1032485	1032484.94	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:875.00	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663580	Proyecto de Inversión	292372.81	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE TABACCO Y YUCATAN Y CALLE YUCATAN ENTRE COLIMA Y SONORA - 149224	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Sin identificar	Agua y saneamiento	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	149224	5	74	74	0	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0])	1		26-08-2019	31-12-2019	292372.81	292372.81	177305.62	177305.6	177305.62	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:319.00	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663643	Proyecto de Inversión	389846.41	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMAVERA ENTRE AVENIDA JOYOTE Y AVENIDA MANCER - 149319	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Sin identificar	Agua y saneamiento	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	149319	5	46	46	0	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0])	1		19-08-2019	31-12-2019	389846.41	389846.41	0	0	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:290.00	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663901	Proyecto de Inversión	731351.1	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA - 149829	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Sin identificar	Urbanización	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	149829	5	978	978	0	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0])	1		17-09-2019	31-12-2019	731351.1	731351.1	0	0	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:103.00	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663916	Proyecto de Inversión	226020.46	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA BUENA VISTA - 149873	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Sin identificar	Urbanización	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	149873	5	134	134	0	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0])	1		17-09-2019	31-12-2019	226020.46	226020.46	0	0	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:32.00	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663922	Proyecto de Inversión	226021.54	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA BUENA VISTA - 149904	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Sin identificar	Urbanización	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	149904	5	134	134	0	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0])	1		17-09-2019	31-12-2019	226021.54	226021.54	0	0	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:32.00	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663943	Proyecto de Inversión	464894.96	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA COPOYA - 149969	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Sin identificar	Urbanización	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	149969	5	680	680	0	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0])	1		17-09-2019	31-12-2019	464894.96	464894.96	183470	183470	183470	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:71.00	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663951	Proyecto de Inversión	464894.96	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA COPOYA - 149988	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Sin identificar	Urbanización	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	149988	5	680	680	0	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0])	1		17-09-2019	31-12-2019	464894.96	464894.96	183470	183470	183470	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:71.00	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663955	Proyecto de Inversión	464894.96	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA COPOYA - 150008	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Sin identificar	Urbanización	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	150008	5	680	680	0	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0])	1		17-09-2019	31-12-2019	464894.96	464894.96	183470	183470	183470	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:71.00	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663962	Proyecto de Inversión	464894.96	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA COPOYA - 150030	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Sin identificar	Urbanización	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	150030	5	680	680	0	(meta1: [unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0])	1		17-09-2019	31-12-2019	464894.96	464894.96	183470	183470	183470	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:71.00	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401664060	Proyecto de Inversión	318366.34	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CANACA ENTRE AVENIDA SINALOYA Y AVENIDA BAJA CALIFORNIA - 150282	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Sin identificar	Agua y saneamiento	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ	150282	5	48	48	0	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0])	1		19-08-2019	31-12-2019	318366.34	318366.34	318366.34	318366.3	318366.34	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:214.00	Terminado	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESP.	ENTIDAD RESP.	ID_MPO O_RESP NSABLE	MPO_RESPO NSABLE	TIPO_PROGMA PROJY	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2019	4	CHP190401664076	Proyecto de Inversión	285613.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285615.24, modificado:285615.24}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA - 150379	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	150379	5	46	46	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}}	1		19-08-2019	31-12-2019	285615.24	285615.24	285615.24	285615.2	285615.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285615.24, modificado:285615.24}}	Avance:214.00%	Terminado	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401665849	Proyecto de Inversión	459913.17	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459913.17, modificado:459913.17}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MICHOCÁN - 153432	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	153432	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}}	1		15-08-2019	31-12-2019	459913.17	459913.17	459913.17	459913.2	459913.17	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459913.17, modificado:459913.17}}	Avance:238.00%	Terminado	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401665924	Proyecto de Inversión	425185.68	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425185.68, modificado:425185.68}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MICHOCÁN - 153578	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	153578	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}}	1		15-08-2019	31-12-2019	425185.68	425185.68	425185.68	425185.5	425185.68	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425185.68, modificado:425185.68}}	Avance:238.00%	Terminado	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401665965	Proyecto de Inversión	295447.1	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295447.1, modificado:295447.1}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA COLOSIO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS - 153655	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	153655	5	32	32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}	1		01-08-2019	31-12-2019	295447.1	295447.1	236908.02	236908	236908.02	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295447.1, modificado:295447.1}}	Avance:81.91%	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401666465	Proyecto de Inversión	309322.93	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309322.93, modificado:309322.93}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COLOSIO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MÉXICO - 154497	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	154497	5	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}}	1		01-08-2019	31-12-2019	309322.93	309322.93	304642.31	304642.3	304642.31	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309322.93, modificado:309322.93}}	Avance:194.00%	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401666518	Proyecto de Inversión	1625521.77	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625521.77, modificado:1625521.77}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE JOSÉ CASTILLO TRILHMAN ENTRE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y OSCAR TRINIDAD PALACIOS - 154581	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	154581	5	420	420	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1211.0, meta_modificada:1211.0}}	1		02-09-2019	31-12-2019	1625521.77	1625521.77	1456140.84	1456141	1456140.84	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625521.77, modificado:1625521.77}}	Avance:89.75%	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401666967	Proyecto de Inversión	123222.19	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123222.19, modificado:123222.19}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AVENIDA TLACALCA Y AVENIDA GUANAJUATO - 155333	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	155333	5	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}}	1		02-09-2019	31-12-2019	123222.19	123222.19	97423.64	97423.64	97423.64	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123222.19, modificado:123222.19}}	Avance:78.99%	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401665313	Proyecto de Inversión	1601276.35	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601276.35, modificado:1601276.35}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE CABOBA SUR ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA LA CEIBA - 152517	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	152517	5	160	160	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}}	1		15-09-2019	31-12-2019	1601276.35	1601276.35	295029.1	295029.1	295029.1	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601276.35, modificado:1601276.35}}	Avance:18.45%	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401667273	Proyecto de Inversión	1088127.37	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088127.37, modificado:1088127.37}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 24 ENTRE ARROYO Y CALZADA AL SUMIDERO - 148597	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	148597	5	88	88	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}	1		19-08-2019	31-12-2019	1088127.37	1088127.37	1088127.37	1088127	1088127.37	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088127.37, modificado:1088127.37}}	Avance:220.00%	Terminado	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401665416	Proyecto de Inversión	1586402.58	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586402.58, modificado:1586402.58}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE CABOBA SUR ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA LA CEIBA - 152684	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	152684	5	160	160	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}}	1		15-09-2019	31-12-2019	1586402.58	1586402.58	292288.67	292288.7	292288.67	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586402.58, modificado:1586402.58}}	Avance:18.45%	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401667185	Proyecto de Inversión	793392.81	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793392.81, modificado:793392.81}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TRINITARIA ENTRE AVENIDA CINTALAPA Y AVENIDA OCCOZCOAULTLA - 155668	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	155668	5	60	60	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}}	1		02-09-2019	31-12-2019	793392.81	793392.81	541707.51	541707.5	541707.51	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793392.81, modificado:793392.81}}	Avance:68.59%	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401667228	Proyecto de Inversión	356447.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356447.26, modificado:356447.26}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AVENIDA TLACALCA Y AVENIDA GUANAJUATO - 155763	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	155763	5	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}	1		02-09-2019	31-12-2019	356447.26	356447.26	23562.4	23562.4	23562.4	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356447.26, modificado:356447.26}}	Avance:6.59%	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663672	Proyecto de Inversión	152709.09	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152709.09, modificado:152709.09}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3 DE MAYO ENTRE 1 DE OCTUBRE Y 13 DE SEPTIEMBRE - 149364	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	149364	5	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}	1		19-08-2019	31-12-2019	152709.09	152709.09	152709.09	152709.1	152709.09	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152709.09, modificado:152709.09}}	Avance:102.00%	Terminado	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESP.	ENTIDAD RESP.	ID_MPD RESP.	MPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGMA_PROY	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEORREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	4	CHP190401663688	Proyecto de Inversión	2858164.83	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2858164.83, modificado:2858164.83}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE AZUCENA ENTRE AVENIDA DULIAS Y AVENIDA JAZMIN.	149416	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	149416	5	236	236	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2096.0, meta_modificada:2096.0]}	1	{geo1: {municipio:101, localidad:1, direccion:CALE AZUCENA COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE AVENIDA DULIAS Y AVENIDA JAZMIN}}	19-08-2019	31-12-2019	2858164.83	2858164.83	1311148.6	1311149	1311148.6	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-029-2019, contratista:OLIFE E. Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2096.0]}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663712	Acción	997999.99	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997999.99, modificado:997999.99}}	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 149439	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	149439	N	0	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO DEL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, loc: 93.115192, lat:16.753972}}	01-09-2019	15-11-2019	997999.99	997999.99	0	0	0	{tipo_obra:Servicio, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-SERV-002-2019, contratista:CONS TRUCTORA AERODONORA HERASO, S.A. DE C.V., {meta1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0]}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663714	Acción	1345760	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345760.0, modificado:1345760.0}}	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 149441	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	149441	N	0	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO DEL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, loc: 93.115192, lat:16.753972}}	01-09-2019	15-11-2019	1345760	1345760	0	0	0	{tipo_obra:Servicio, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-SERV-001-2019, contratista:ARKE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., {meta1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0]}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663716	Acción	1246940	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246940.0, modificado:1246940.0}}	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 149442	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	149442	N	0	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: {municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO DEL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, loc: 93.115192, lat:16.753972}}	01-09-2019	15-11-2019	1246940	1246940	0	0	0	{tipo_obra:Servicio, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-SERV-003-2019, contratista:ERNESTO ALEJANDRO RUIZ COELLO, convocante:H Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, {meta1: [unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0]}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663734	Proyecto de Inversión	262773.45	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262773.45, modificado:262773.45}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DIANA LAURA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PUEBLA - 149458	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	149458	5	72	72	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0]}	1	{geo1: {municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA DIANA LAURA COLONIA LAS GRANAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PUEBLA}}	19-08-2019	31-12-2019	262773.45	262773.45	262773.45	262773.5	262773.45	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-029-2019, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURISTE, S.A. DE C.V., convocante:H Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, {meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0]}}	Terminado	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663748	Proyecto de Inversión	306274.24	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306274.24, modificado:306274.24}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA JAZMIN ENTRE CALLE CIRCONA Y CALLE NIÑOS HEROES - 149475	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	149475	5	16	16	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0]}	1	{geo1: {municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA JAZMIN COLONIA JARDINES DEL PEREGRAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE CALLE CIRCONA Y CALLE NIÑOS HEROES}}	19-08-2019	31-12-2019	306274.24	306274.24	231021.41	231021.4	231021.41	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-032-2019, contratista:ELFAZ AR AGUILAR BRINOS, convocante:H Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, {meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0]}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663770	Proyecto de Inversión	391273.59	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391273.59, modificado:391273.59}}	INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE SEXTA SUR PONIENTE Y CALLE SANTO DOMINGO - 149553	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	149553	5	190	190	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0]}	1	{geo1: {municipio:101, localidad:1, direccion:CALE CAMINO A RANCHO VIEJO COLONIA MONTE CRISTO, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y CALLE SANTO DOMINGO}}	17-09-2019	31-12-2019	391273.59	391273.59	0	0	0	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-081-2019, contratista:CONS TRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, {meta1: [unidad_medida:Otros, avance:54.0]}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663741	Proyecto de Inversión	613158.62	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613158.62, modificado:613158.62}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ARRABAGA ENTRE CALLE REFORMA - 156126	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	156126	5	234	234	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:528.0, meta_modificada:528.0]}	1	{geo1: {municipio:101, localidad:1, direccion:CALE ARRABAGA COLONIA LAS GRANAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA ARRABAGA}}	02-09-2019	31-12-2019	613158.62	613158.62	0	0	0	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-089-2019, contratista:YARAE I. INGENIERIA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, {meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:528.0]}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663865	Proyecto de Inversión	446902.41	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446902.41, modificado:446902.41}}	INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO - 149732	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	149732	5	834	834	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0]}	1	{geo1: {municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GUANABANA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29014 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE CALLE CAJON Y CALLE BARRIO 10}}	17-09-2019	31-12-2019	446902.41	446902.41	0	0	0	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-085-2019-2798, contratista:ANCO INGENIERIA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, {meta1: [unidad_medida:Otros, avance:59.0]}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663878	Proyecto de Inversión	446902.41	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446902.41, modificado:446902.41}}	INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO - 149767	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	149767	5	834	834	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0]}	1	{geo1: {municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DURAZNO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE CALLE NANCY Y CALLE BARRIO 10}}	17-09-2019	31-12-2019	446902.41	446902.41	0	0	0	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-085-2019-2800, contratista:ANCO INGENIERIA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, {meta1: [unidad_medida:Otros, avance:59.0]}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663887	Proyecto de Inversión	418335.77	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418335.77, modificado:418335.77}}	INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO - 149791	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	149791	5	834	834	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0]}	1	{geo1: {municipio:101, localidad:1, direccion:CALE SANCHO COLONIA CHIAPAS SOLIDARIO, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE AVENIDA DURAZNO Y AVENIDA BARRIO 10}}	17-09-2019	31-12-2019	418335.77	418335.77	0	0	0	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-085-2019-2800, contratista:ANCO INGENIERIA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, {meta1: [unidad_medida:Otros, avance:58.0]}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401666364	Proyecto de Inversión	3450449.7	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450449.7, modificado:3450449.7}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL - 154339	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	154339	5	176	176	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.0, meta_modificada:1725.0]}	1	{geo1: {municipio:101, localidad:1, direccion:CALE FLAMBOYANT COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL}}	01-09-2019	31-12-2019	3450449.7	3450449.7	0	0	0	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-047-2019, contratista:MAART HA BEATRIZ CARRETO GOMEZ, convocante:H Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, {meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1725.0]}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401667486	Proyecto de Inversión	2607047.43	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607047.43, modificado:2607047.43}}	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LA CALLE FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL - 156333	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AFUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	156333	5	176	176	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0]}	1	{geo1: {municipio:101, localidad:1, direccion:CALE FLAMBOYANT COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL}}	02-09-2019	31-12-2019	2607047.43	2607047.43	0	0	0	{tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUX-SOP-FISM-072-2019, contratista:CONS TRUCTORA ROCHA, S.A. DE C.V., convocante:H Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, {meta1: [unidad_medida:Otros, avance:245.0]}}	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESP.	ENTIDAD RESP.	ID_MPI RESP.	MPIO_RESPO NSABLE	TIPO_PROGRA MA_PROY	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOR EFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2019	4	CHP190401663970	Proyecto de Inversión	464894.96	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464894.96, modificado:464894.96}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA COPOYA - 150053	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	150053	5	680	680	0	{meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0]}	1	{w: {municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y CALLE JARIBES DEL NORTE}}	17-09-2019	31-12-2019	464894.96	464894.96	183470	183470	183470	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:71.0%	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663978	Proyecto de Inversión	464808.65	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464808.65, modificado:464808.65}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA COPOYA - 150075	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	150075	5	680	680	0	{meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0]}	1	{w: {municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y CALLE JARIBES DEL NORTE}}	17-09-2019	31-12-2019	464808.65	464808.65	183435.94	183435.94	183435.94	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:71.0%	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663987	Proyecto de Inversión	563963.06	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563963.06, modificado:563963.06}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL JOBO - 150119	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	150119	5	772	772	0	{meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0]}	1	{w: {municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE Y CALLE JARIBES DEL NORTE}}	17-09-2019	31-12-2019	563963.06	563963.06	0	0	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:86.0%	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401663993	Proyecto de Inversión	563963.06	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563963.06, modificado:563963.06}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL JOBO - 150129	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	150129	5	772	772	0	{meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0]}	1	{w: {municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA ORIENTE}}	17-09-2019	31-12-2019	563963.06	563963.06	0	0	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:86.0%	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401664015	Proyecto de Inversión	104997.34	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104997.34, modificado:104997.34}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ZAFIRO ENTRE CALLE CIRCONIA Y CALLE NIÑOS HÉROES - 150180	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	150180	5	16	16	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0]}	1	{w: {municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAFIRO COLONIA JARDINES DEL PEBREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE COLONIA ZAFIRO Y CALLE JARDINES DEL PEBREGAL}}	15-07-2019	31-12-2019	104997.34	104997.34	0	0	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:164.0%	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401664033	Proyecto de Inversión	84510.09	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84510.09, modificado:84510.09}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUEBLO ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y AVENIDA DOS - 150213	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	150213	5	42	42	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0]}	1	{w: {municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PUEBLO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y AVENIDA DOS}}	15-07-2019	31-12-2019	84510.09	84510.09	84510.09	84510.09	84510.09	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:120.0%	Terminado	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401666387	Proyecto de Inversión	1589280.94	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589280.94, modificado:1589280.94}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION MIXTA EN LA CALLE ZAFIRO ENTRE AVENIDA CIRCONIA Y CALLE NIÑOS HÉRCES - 154379	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	154379	5	180	180	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0]}	1	{w: {municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAFIRO COLONIA JARDINES DEL PEBREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CIRCONIA Y CALLE NIÑOS HÉRCES}}	01-09-2019	31-12-2019	1589280.94	1589280.94	0	0	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:820.0%	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401666536	Proyecto de Inversión	336073.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336073.15, modificado:336073.15}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE AVENIDA PLATANILLO Y AVENIDA GARDENIAS - 154601	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	154601	5	32	32	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0]}	1	{w: {municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA JACARANDAS COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PLATANILLO Y AVENIDA GARDENIAS}}	02-09-2019	31-12-2019	336073.15	336073.15	0	0	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:94.0%	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401667643	Proyecto de Inversión	8081242.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8081242.45, modificado:8081242.45}}	INTRODUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BVD. JÚPITER, CALLE NIÑOS HÉROES, MEDUSA, ANORMEDSA, MANUEL VELASCO, PEGASO, CENTAURO, ORION, UNICORNIO - 156554	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	156554	5	846	846	0	{meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{w: {municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD JÚPITER COLONIA LOMA LARGA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EL DE}}}	01-08-2019	31-12-2019	8081242.45	8081242.45	6515320.83	6515320.83	6515320.83	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:1.0%	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401667688	Proyecto de Inversión	1002437.79	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002437.79, modificado:1002437.79}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROFESOR ALFONSO RUIZ ENTRE CALLE CALZADA AL SEÑOR DE FOGOS Y AVENIDA DEL TAYRAN - 156636	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	156636	5	60	60	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:469.0, meta_modificada:469.0]}	1	{w: {municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PROFESOR ALFONSO RUIZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29044 TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALZADA AL SEÑOR DE FOGOS Y AVENIDA DEL TAYRAN}}	02-09-2019	31-12-2019	1002437.79	1002437.79	793383.47	793383.5	793383.47	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:469.0%	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401664831	Proyecto de Inversión	651057.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651057.16, modificado:651057.16}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD AL PIE DEL CAJÓN ENTRE AVENIDA LEO Y AVENIDA ARIES - 151470	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	151470	5	34	34	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:279.0, meta_modificada:279.0]}	1	{w: {municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD AL PIE DEL CAJÓN COLONIA SANTO DOMINGO, 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LEO Y AVENIDA ARIES}}	10-09-2019	31-12-2019	651057.16	651057.16	515102.68	515102.7	515102.68	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:279.0%	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401664982	Proyecto de Inversión	2484421.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484421.24, modificado:2484421.24}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3A ORIENTE NORTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO - 151876	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	151876	5	160	160	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:465.0, meta_modificada:465.0]}	1	{w: {municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE DON TERCERA ORIENTE INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO}}	11-09-2019	31-12-2019	2484421.24	2484421.24	0	0	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:465.0%	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401665018	Proyecto de Inversión	4122369.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4122369.26, modificado:4122369.26}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 3A ORIENTE NORTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO - 151963	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	151963	5	160	160	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3224.0, meta_modificada:3224.0]}	1	{w: {municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA SAN FRANCISCO}}	01-10-2019	31-12-2019	4122369.26	4122369.26	0	0	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	avance:3224.0%	En Ejecución	Validado	avanz	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP	ENTIDAD_RESP	ID_MPIO_RESP	MPIO_RESP_NSABLE	TIPO_PROGMA_PROYD	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEORREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERJCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
2019	4	CHP190401665028	Proyecto de Inversión	603291.71	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVNIOS), monto:603291.71, modificado:603291.71}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN RAFAEL GUTIÉRREZ ENTRE CALLE ANTONINO HERNÁNDEZ Y CALLE EULADIA SÁNCHEZ - 151991	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	151991	5	54	54	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:209.8}}	1	{geor: {municipio:101, localidad:1, direccion:CALEJON RAFAEL GUTIERREZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS ENTRE CALLE ANTONINO HERNANDEZ Y CALLE EULADIA SANCHEZ}}	15-08-2019	31-12-2019	603291.71	603291.71	334517.13	334517.1	334517.13	{contratos: {numero_contrato:TUX SOP FISM-051-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCCION HERRERAIBARRIO SE, S.A. DE C.V., convocatoria:H, avance:10.0}}	{metas: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401666914	Proyecto de Inversión	4945247.54	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVNIOS), monto:4945247.54, modificado:4945247.54}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLOR DE LIZ Y AVENIDA GARDENIAS - 155235	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	155235	5	76	76	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3662.0, meta_modificada:3062.0}}	1	{geor: {municipio:101, localidad:1, direccion:CALE GIRASOL, COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLOR DE LIZ Y AVENIDA GARDENIAS}}	02-09-2019	31-12-2019	4945247.54	4945247.54	0	0	0	{contratos: {numero_contrato:TUX SOP FISM-063-2019, contratista:INDO NITE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocatoria:H, avance:3662.0}}	{metas: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:3662.0}}	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401665183	Proyecto de Inversión	4323116.41	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVNIOS), monto:4323116.41, modificado:4323116.41}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA AVENIDA AGATA ENTRE CALLE CORAL Y CALLE ONIX; CALLE ONIX ENTRE AVENIDA AGATA Y AVENIDA DIAMANTE - 152269	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	152269	5	452	452	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3580.0, meta_modificada:3080.0}}	1	{geor: {municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AGATA COLONIA DEMOCRATICA, 29019 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS ENTRE CALLE CORAL Y CALLE ONIX, S.A. DE C.V., convocatoria:H, avance:3580.0}}	15-09-2019	31-12-2019	4323116.41	4323116.41	3751648.51	3751649	3751648.51	{contratos: {numero_contrato:TUX SOP FISM-070-2019, contratista:CONSTRUCION ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE C.V., convocatoria:H, avance:3580.0}}	{metas: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:3580.0}}	En Ejecución	Validado	avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	CHP190401695006	Acción	790467.69	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVNIOS), monto:790467.69, modificado:790467.69}}	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 217320	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez			Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	217320	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Horas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geor: {municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, municipio:101, avance:10.0}}	16-10-2019	31-12-2019	790467.69	790467.69	790467.69	790467.7	790467.69	{contratos: {numero_contrato:FISM-101-AP19-21, contratista:EL MAP CHIAPAS, convocatoria:H, avance:10.0}}	{metas: {unidad_medida:Horas, avance:10.0}}	Terminado	Validado	avanzado	Sin observaciones	Sin observaciones