

Total: 71

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado				
CHP00160200648673	33903 Servicios Integrales - 36981	36981	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016																			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00160200651091	523. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 36986	36986	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016																		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
CHP13150200532632	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.1.3.-101-01-01-02-03-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,766,160.17	\$2,766,160.17	\$2,766,160.17	\$2,766,160.17	\$736,372.94	\$736,372.94	\$736,372.94	26.62	\$0	Lote	99	0.00	100.00				Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de Recursos: FISM 2013 y Años Anteriores y FISM Rendimientos 2013 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP151502005336125	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Central, Avenida Saucé, Calle La Lomita Y Calle Primavera. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	2.1.3.-101-02-01-05-03-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$592,976.32	\$592,976.32	\$592,976.32	\$592,976.32	\$592,976.32	\$592,976.32	\$592,976.32	100.00	\$0	Lote	60	0.00	100.00				Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP15150300573204	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Yuquís).	2.1.3.-101-01-01-02-03-040	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$965,160.26	\$965,160.26	\$965,160.26	\$965,160.26	\$482,580.13	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Vivienda	79	0.00	0.00				Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Temporalmente Suspendida. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP15150300573280	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-041	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,954.38	\$800,954.38	\$800,954.38	\$800,954.38	\$643,054.73	\$643,054.73	\$643,054.73	80.29	\$0	Vivienda	29	0.00	100.00				Financiera: Obra en Proceso. Falta Estimación Finiquito. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP15150300575275	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Lomas De Tacaná Y Calle Lomas De Tuxtla. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-042	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,447,868.59	\$1,447,868.59	\$1,447,868.59	\$1,447,868.59	\$723,934.30	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Vivienda	56	0.00	76.00				Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP15150300575314	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Lomas Del Encanto Entre Avenida Loma Bonita Y Avenida Loma Alegre. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-044	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,165,663.55	\$1,165,663.55	\$1,165,663.55	\$1,165,663.55	\$584,355.94	\$584,355.94	\$584,355.94	50.13	\$0	Vivienda	81	0.00	95.00				Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP15150400604160	Construcción Del Dren Pluvial Central De Abastos. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Satélite).	2.1.3.-101-01-01-01-03-045	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,508,134.63	\$8,508,134.63	\$8,508,134.63	\$8,508,134.63	\$6,404,928.30	\$6,404,928.30	\$6,404,928.30	75.28	\$0	Vivienda	200	0.00	95.00				Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de Recursos, FISM 2015 aporta el 11.16% (\$949,582.86). / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. La mezcla de recursos se compone de la siguiente manera: FISM 2015 con un monto autorizado de \$998,044.25 de los cuales a este segundo trimestre 2016 se han pagado \$998,044.25; FISM Economías 2014 con un monto autorizado de \$5,024,152.73 de los cuales a este segundo trimestre 2016 se han pagado \$2,920,946.40; FISM Rendimientos 2014 con un monto autorizado de \$1,094,082.91 de los cuales a este segundo trimestre 2016 se han pagado \$1,094,082.91; y FISM Economías 2012 con un monto autorizado de \$1,440,316.13 de los cuales a este segundo trimestre 2016 se han pagado \$1,440,316.13. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP15150300573234	Introducción De Red De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Satélite).	2.2.3.-101-01-09-01-03-046	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,757,717.00	\$14,757,717.00	\$14,757,717.00	\$14,757,717.00	\$12,888,719.99	\$12,888,719.99	\$12,888,719.99	87.34	\$0	Lote	1,458	0.00	90.00				Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Red de Agua. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP15150300573250	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Brisas).	2.2.3.-101-01-10-01-03-047	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,094,951.51	\$5,094,951.51	\$5,094,951.51	\$5,094,951.51	\$4,498,430.08	\$4,498,430.08	\$4,498,430.08	88.29	\$0	Vivienda	757	0.00	93.00				Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Red de Agua. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016.		
CHP15150400604182	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura).	2.1.3.-101-02-01-05-03-048	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$998,044.25	\$998,044.25	\$998,044.25	\$998,044.25	\$998,044.25	\$998,044.25	\$998,044.25	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00				Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP15150400604230	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Río Sabinal Entre Calle Canane Y Av. Zoque Y Calle Zoque Entre Calle Anona Y Calle Río Grijalva). Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Reliquia).	2.1.3.-101-02-01-05-03-049	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$844,233.91	\$844,233.91	\$844,233.91	\$844,233.91	\$542,487.27	\$542,487.27	\$542,487.27	64.26	\$0	Vivienda	39	0.00	100.00				Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP15150400604243	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Reliquia).	2.1.3.-101-02-01-05-03-050	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$195,482.76	\$195,482.76	\$195,482.76	\$195,482.76	\$97,741.38	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00				Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP14140300365388	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.1.3.-101-01-04-02-03-051	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,975,627.00	\$1,975,627.88	\$1,975,627.88	\$1,975,627.88	\$1,949,897.20	\$1,949,897.20	\$1,949,897.20	98.70	\$0	Red de Alcantarillado	162	0.00	100.00				Financiera: Falta estimación finiquito. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP15150400608290	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3.-101-02-01-05-03-052	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$721,009.74	\$721,009.74	\$721,009.74	\$721,009.74	\$552,146.42	\$552,146.42	\$552,146.42	76.58	\$0	Vivienda	36	0.00	100.00				Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP15150400608312	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paso Limón).	2.1.3.-101-02-01-05-03-053	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,894,046.04	\$1,894,046.04	\$1,894,046.04	\$1,894,046.04	\$1,223,172.22	\$1,223,172.22	\$1,223,172.22	64.58	\$0	Vivienda	46	0.00	100.00				Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP15150400608339	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Anonas Entre Av. Gardenias Y Av. Noche Buena). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Potinsaspak).	2.1.3.-101-02-01-05-03-054	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$880,282.98	\$880,282.98	\$880,282.98	\$880,282.98	\$440,141.49	\$440,141.49	\$440,141.49	50.00	\$0	Vivienda	56	0.00	92.00				Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP15150400608360	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Carlos Salinas De Gortán).	2.1.3.-101-02-01-05-03-055	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$613,771.04	\$613,771.04	\$613,771.04	\$613,771.04	\$613,771.04	\$613,771.04	\$613,771.04	100.00	\$0	Vivienda	24	0.00	100.00				Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP15150400614718	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Av. Zacatecas Entre Calzada Al Sumidero Y Calle Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3.-101-02-01-05-03-056	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,056,065.85	\$2,056,065.85	\$2,056,065.85	\$2,056,065.85	\$2,056,065.85	\$2,056,065.85	\$2,056,065.85	100.00	\$0	Vivienda	96	0.00	100.00				Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP15150400608412	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán, La Reliquia).	2.1.3.-101-02-01-05-03-057	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,416,900.08	\$1,416,900.08	\$1,416,900.08	\$1,416,900.08	\$708,450.04	\$708,450.04	\$708,450.04	50.00	\$0	Vivienda	42	0.00	100.00				Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP15150400608439	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Bonita).	2.1.3.-101-02-01-05-03-058	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,047,408.49	\$1,047,408.49	\$1,047,408.49	\$1,047,408.49	\$1,047,408.49	\$1,047,408.49	\$1,047,408.49	100.00	\$0	Vivienda	46	0.00	100.00				Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP15150400608468	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Azteca).	2.1.3.-101-02-01-05-03-059	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$538,029.65	\$538,029.65	\$538,029.65	\$538,029.65	\$269,014.83	\$269,014.83	\$269,014.83	50.00	\$0	Vivienda	28	0.00	100.00				Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP15150400608494	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Pájaros).	2.1.3.-101-02-01-05-03-060	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$754,432.11	\$754,432.11	\$754,432.11	\$754,432.11	\$754,432.11	\$754,432.11	\$754,432.11	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00				Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP15150400608523	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia México).	2.1.3.-101-02-01-05-03-061	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$838,833.04	\$838,833.04	\$838,833.																

Total: 71

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones							
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado					
CHP00160200648673	33903 Servicios Integrales - 36981	36981	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016																			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP15150400608537	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Democrática).	2.1.3.-101-02-01-05-03-062	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$513,938.03	\$513,938.03	\$513,938.03	\$513,938.03	\$513,938.03	\$513,938.03	\$513,938.03	\$513,938.03	100.00	\$0	Vivienda	38	0.00	100.00		Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHP15150400608587	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	2.1.3.-101-02-01-05-03-064	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$475,643.71	\$475,643.71	\$475,643.71	\$475,643.71	\$475,643.71	\$475,643.71	\$475,643.71	\$475,643.71	100.00	\$0	Vivienda	26	0.00	100.00		Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHP15150400608608	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Azteca Entre Calle Atecelco Y Tlaloc). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Azteca).	2.1.3.-101-02-01-05-03-066	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$687,067.61	\$687,067.61	\$687,067.61	\$687,067.61	\$343,533.81	\$343,533.81	\$343,533.81	50.00	\$0	Vivienda	30	0.00	95.00		Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP15150400608629	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Ave Del Paraiso Entre Av. Canarios Y Av. Torcaza). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Pájaros).	2.1.3.-101-02-01-05-03-067	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$642,216.99	\$642,216.99	\$642,216.99	\$642,216.99	\$642,216.99	\$642,216.99	\$642,216.99	\$642,216.99	100.00	\$0	Vivienda	38	0.00	100.00		Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHP15150400608670	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Av. El Cisne Entre Calle Paraiso Y Gavián). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Pájaros).	2.1.3.-101-02-01-05-03-069	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,531,397.86	\$1,531,397.86	\$1,531,397.86	\$1,531,397.86	\$1,531,397.86	\$1,531,397.86	\$1,531,397.86	\$1,531,397.86	100.00	\$0	Vivienda	76	0.00	100.00		Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHP15150400610651	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Sinaloa Entre Blvd. Vicente Fox Y Av. Nuevo León). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Ampliación, Plan De Ayala Norte).	2.1.3.-101-02-01-05-03-070	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$381,888.79	\$381,888.79	\$381,888.79	\$381,888.79	\$190,944.46	\$190,944.46	\$190,944.46	50.00	\$0	Vivienda	36	0.00	100.00		Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP15150400610685	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Distrito Federal Entre Oaxaca Y Durango). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3.-101-02-01-05-03-072	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$847,677.92	\$847,677.92	\$847,677.92	\$847,677.92	\$401,789.26	\$401,789.26	\$401,789.26	47.40	\$0	Vivienda	58	0.00	100.00		Financiera: Obra en Proceso. En espera de estimación finiquito. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP15150400610698	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Limones Entre Santa Cruz Y San Pedro). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Flores).	2.1.3.-101-02-01-05-03-073	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$207,280.15	\$207,280.15	\$207,280.15	\$207,280.15	\$105,810.03	\$105,810.03	\$105,810.03	51.05	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00		Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP15150400610715	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Hidalgo Entre Av. Sinaloa Y Calle Santa Cruz). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3.-101-02-01-05-03-074	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,511,469.95	\$2,511,469.95	\$2,511,469.95	\$2,511,469.95	\$2,511,469.95	\$2,511,469.95	\$2,511,469.95	\$2,511,469.95	100.00	\$0	Vivienda	130	0.00	100.00		Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHP15150400610757	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La 1ª. Av. Sur Oriente Entre 1ª. Oriente Y 3ª. Oriente. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Industrial).	2.2.1.-101-02-01-02-01-02-03-076	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,438,414.29	\$2,438,414.29	\$2,438,414.29	\$2,438,414.29	\$1,029,120.38	\$1,029,120.38	\$1,029,120.38	42.20	\$0	Metros Cuadrados	1,048	0.00	62.00		Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de Recursos. FISM 2015 aporta a este proyecto \$2,141,514.66 / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. La mezcla de recursos se compone de la siguiente manera: FISM 2015 con un monto total autorizado de \$2,141,514.66 de los cuales a este segundo trimestre 2016 se han pagado \$732,220.75; Anticipo FAIS con un monto total autorizado de \$188,789.53 de los cuales a este segundo trimestre 2016 se han pagado \$188,789.53; y FISM 2013 Economías y Años Anteriores con un monto total autorizado de \$108,110.10 de los cuales a este segundo trimestre 2016 se han pagado \$108,110.10. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP15150300575287	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Avenida Lomas Del Pedregal Entre Avenida Loma Bonita Y Avenida Lomas Del Encanto, Y Calle Loma Rica. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-077	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,497,202.37	\$1,497,202.37	\$1,497,202.37	\$1,497,202.37	\$712,105.43	\$712,105.43	\$712,105.43	47.56	\$0	Vivienda	62	0.00	100.00		Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP14140300365377	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia 16 De Julio).	2.1.3.-101-01-04-01-03-046	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$712,070.00	\$712,070.90	\$712,070.90	\$712,070.90	\$658,449.36	\$658,449.36	\$658,449.36	92.47	\$0	Red de Alcantarillado	56	0.00	100.00		Financiera: Falta estimación finiquito. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red de Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP15150400614532	Rehabilitación Y Recondicionamiento Del Centro Social Francisco I. Madero. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-06-02-49-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$26,993,391.17	\$26,993,391.17	\$26,993,391.17	\$26,993,391.17	\$13,496,695.59	\$13,496,695.59	\$13,496,695.59	50.00	\$0	Lote	543,874	0.00	20.00		Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP15150300575633	Construcción De Salones De Usos Múltiples En La Colonia Unidad Antorchista. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-06-01-49-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,312,684.00	\$3,312,684.00	\$3,312,684.00	\$3,312,684.00	\$2,856,033.08	\$2,856,033.08	\$2,856,033.08	86.22	\$0	Lote	1,506	0.00	86.00		Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP14140400415726	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. C.C.I.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,026,574.00	\$3,026,574.72	\$3,026,574.72	\$3,026,574.72	\$3,026,574.72	\$3,026,574.72	\$3,026,574.72	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00		Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014 y fue finiquitado en el Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP14140400415911	Rehabilitación De Museo De La Ciudad. Tuxtla Gutiérrez.	2.4.2.-101-07SE-06-02-49-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$14,876,500.00	\$14,876,500.57	\$14,876,500.57	\$14,876,500.57	\$14,876,500.57	\$14,876,500.57	\$14,876,500.57	\$14,876,500.57	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00		Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto pertenece al Ejercicio Fiscal 2014 y fue finiquitado en el Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHP16160200680856	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. Tuxtla Gutiérrez	1.7.1.-101-PP-03-03-01-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,209,500.00	\$5,209,500.00	\$5,209,500.00	\$5,209,500.00	\$5,120,800.00	\$5,120,800.00	\$5,120,800.00	98.30	\$0	Otros	1,095	0.00	98.00		Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
CHP16160200680865	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza. Tuxtla Gutiérrez	1.7.1.-101-PP-02-02-01-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,784,800.00	\$3,784,800.00	\$3,784,800.00	\$3,784,800.00	\$3,784,800.00	\$3,784,800.00	\$3,784,800.00	\$3,784,800.00	100.00	\$0	Otros	1,095	0.00	100.00		Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
CHP16160200680877	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.1.-101-PP-04-04-01-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2016	\$6,129,861.00	\$6,129,861.00	\$6,129,861.00	\$6,129,861.00	\$5,108,369.15	\$5,108,369.15	\$5,108,369.15	83.34	\$0	Otros	1,095	0.00	83.00		Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.					
CHP15150100463086	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Blvd. Belisario Domínguez Tramo Uno, En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$4,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00		Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Obra Temporalmente Suspensiva. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHP15150300562048	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Dos En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$4,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00		Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra suspendida temporalmente. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHP15150300563202	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Tres En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$4,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00		Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra temporalmente suspendida. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHP15150300562294	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cuatro En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$4,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00		Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra temporalmente suspendida. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
CHP15150300562369	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cinco En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$4,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0									



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Chiapas

PERIODO: Segundo Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	OBSERVACIONES
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez		\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2,773,793.46	2,773,793.46	2,773,793.46	2,773,793.46	0.00	0.00	0.00	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,681,723.46	2,681,723.46	2,681,723.46	2,681,723.46	0.00	0.00	0.00	N/A	1 Proyecto en Proceso. Gastos Indirectos (consultoría).
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	92,070.00	92,070.00	92,070.00	92,070.00	0.00	0.00	0.00	N/A	1 Proyecto en Proceso. Gastos Indirectos (cámaras).
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez		\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	95,964,548.89	95,964,548.89	95,964,548.89	95,964,548.89	29,494,730.97	29,494,730.97	29,494,730.97	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	38,637,535.53	38,637,535.53	38,637,535.53	38,637,535.53	21,288,046.22	21,288,046.22	21,288,046.22	N/A	8 Proyectos en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	44,290,447.50	44,290,447.50	44,290,447.50	44,290,447.50	0.00	0.00	0.00	N/A	1 Proyecto en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	234 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,046,346.78	1,046,346.78	1,046,346.78	N/A	1 Proyecto en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	895,274.72	895,274.72	895,274.72	895,274.72	0.00	0.00	0.00	N/A	1 Proyecto en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	919,046.83	919,046.83	919,046.83	N/A	1 Proyecto en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	1 Proyecto en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	6,241,291.14	6,241,291.14	6,241,291.14	6,241,291.14	6,241,291.14	6,241,291.14	6,241,291.14	N/A	1 Proyecto Finiquitado.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez		\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	15,124,161.00	15,124,161.00	15,124,161.00	15,124,161.00	14,013,969.15	14,013,969.15	14,013,969.15	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	138 - PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	15,124,161.00	15,124,161.00	15,124,161.00	15,124,161.00	14,013,969.15	14,013,969.15	14,013,969.15	N/A	3 Proyectos en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez		\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7,984,000.00	7,984,000.00	7,984,000.00	7,984,000.00	7,983,120.00	7,983,120.00	7,983,120.00	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,984,000.00	7,984,000.00	7,984,000.00	7,984,000.00	7,983,120.00	7,983,120.00	7,983,120.00	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U092	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez		\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	68,171,760.00	68,171,760.00	68,171,760.00	68,171,760.00	8,116,875.00	8,116,875.00	8,116,875.00	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U092	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,637,360.00	2,637,360.00	2,637,360.00	2,637,360.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U092	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	65,534,400.00	65,534,400.00	65,534,400.00	65,534,400.00	8,116,875.00	8,116,875.00	8,116,875.00	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez		\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	26,000,000.00	25,714,000.00	12,857,000.02	12,857,000.02	4,794,874.69	0.00	0.00	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	26,000,000.00	25,714,000.00	12,857,000.02	12,857,000.02	4,794,874.69	0.00	0.00	N/A	

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario							Indicadores						Meta y Avance al periodo			
					Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	6.70	0.00	0.00	Se reprogramaron las obras para cumplir con los lineamientos de la SEDESOL y no fue posible cargar más proyectos al sistema SIIPSO.
Municipio	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	86.70	0.00	0.00	Se reprogramaron las obras para cumplir con los lineamientos de la SEDESOL y no fue posible cargar más proyectos al sistema SIIPSO.
Municipio	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	6.70	0.00	0.00	Se reprogramaron las obras para cumplir con los lineamientos de la SEDESOL y no fue posible cargar más proyectos al sistema SIIPSO.

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario							Indicadores					Meta y Avance al periodo				
					Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	70.11			N/A
Municipio	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.26	0.45	35.71	Se incrementaron los ingresos en los impuestos y derechos.
Municipio	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i)	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100.00	81.95	81.95	La variación es debido a la reprogramación de acciones.
Municipio	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	38.93	9.60	24.66	Debido a la reprogramación de acciones no se pudo alcanzar la meta.