

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Cerrada Azucena, Calle Olivo Sur, Cerrada Margarita Y Blvd. Las Palmas, Tuxtla Gutiérrez (Colonia 13 De Julio).	2.1.3.-101-02-01-05-03-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$685,891	\$685,891	\$685,891	\$685,891	\$675,701	\$675,701	\$675,701	98.51	\$0	Lote	65	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Tuxtla Gutiérrez (Colonia Magisterial).	2.1.3.-101-02-01-05-03-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,014,207	\$1,014,207	\$1,014,207	\$1,014,207	\$940,596	\$940,596	\$940,596	92.74	\$0	Lote	62	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Central, Avenida Sauce, Calle La Lomita Y Calle Primavera. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	2.1.3.-101-02-01-05-03-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$592,976	\$592,976	\$592,976	\$592,976	\$576,915	\$576,915	\$576,915	97.29	\$0	Lote	60	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Sobre Cauce De Arroyo Entre Calle Nogal Hasta Calle Guayacán 2, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Patria Nueva).	2.1.3.-101-02-01-05-03-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$992,334	\$992,334	\$992,334	\$992,334	\$992,334	\$992,334	\$992,334	100.00	\$0	Lote	24	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Jerusalen Entre Privada Israel Y Av. Panteón San Marcos, Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Salvador).	2.1.3.-101-02-01-05-03-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$433,986	\$433,986	\$433,986	\$433,986	\$417,485	\$417,485	\$417,485	96.20	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Introducción De Agua Potable En La Calle Turquesa Entre Avenida Sinaloa Y Avenida Distrito Federal. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Norte).	2.2.3.-101-01-09-01-03-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$647,953	\$647,953	\$647,953	\$647,953	\$647,953	\$647,953	\$647,953	100.00	\$0	Lote	30	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red de Agua. / Registro: Proyecto Finitiquado.
Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Yuquis).	2.1.3.-101-01-01-02-03-040	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$965,160	\$965,160	\$965,160	\$965,160	\$482,580	\$482,580	\$482,580	50.00	\$0	Vivienda	79	0.00	1.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-041	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,954	\$800,954	\$800,954	\$800,954	\$400,477	\$400,477	\$400,477	50.00	\$0	Vivienda	29	0.00	60.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Lomas De Tacaná Y Calle Lomas De Tuxtla. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-042	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,447,869	\$1,447,869	\$1,447,869	\$1,447,869	\$723,934	\$723,934	\$723,934	50.00	\$0	Vivienda	56	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado.
Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Lomas Del Encanto Entre Avenida Loma Bonita Y Avenida Loma Alegre. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-044	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,165,664	\$1,165,664	\$1,165,664	\$1,165,664	\$582,832	\$582,832	\$582,832	50.00	\$0	Vivienda	81	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción Del Dren Pluvial Central De Abastos, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Satélite).	2.1.3.-101-01-01-01-03-045	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,508,135	\$8,508,135	\$8,508,135	\$8,508,135	\$4,254,067	\$4,254,067	\$4,254,067	50.00	\$0	Vivienda	200	0.00	10.00	Financiera: Proyecto en Proceso. Mezcla de Recursos FISM 2015 solo aporta a este proyecto \$949,582.86. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este Proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. La mezcla de recursos de este Proyecto es: FISM 2015 con un monto autorizado de \$949,582.86 del cual en este cuarto trimestre se ha pagado \$949,582.86; FISM Economías 2014 con un monto autorizado de \$5,024,152.73 del cual en este cuarto trimestre se ha pagado \$4,254,067.31; FISM Rendimientos 2014 con un monto autorizado de \$1,094,082.91 del cual en este cuarto trimestre se ha pagado \$1,094,082.91; y FISM Economías 2012 con un monto autorizado de \$1,440,316.13 del cual en este cuarto trimestre se ha pagado \$1,440,316.13. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Introducción De Red De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Satélite).	2.2.3.-101-01-09-01-03-046	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,757,717	\$14,757,717	\$14,757,717	\$14,757,717	\$7,378,859	\$7,378,859	\$7,378,859	50.00	\$0	Lote	1,458	0.00	1.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado.
Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Brisas).	2.2.3.-101-01-10-01-03-047	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,094,952	\$5,094,952	\$5,094,952	\$5,094,952	\$2,547,476	\$2,547,476	\$2,547,476	50.00	\$0	Vivienda	757	0.00	1.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Red de Agua. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura).	2.1.3.-101-02-01-05-03-048	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$998,044	\$998,044	\$998,044	\$998,044	\$422,117	\$422,117	\$422,117	42.29	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida para este Proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Río Sabinal Entre Calle Canane Y Av. Zoque Y Calle Zoque Entre Calle Anona Y Calle Río Grijalva). Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Reliquia).	2.1.3.-101-02-01-05-03-049	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$844,234	\$844,234	\$844,234	\$844,234	\$422,117	\$422,117	\$422,117	50.00	\$0	Vivienda	39	0.00	50.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Reliquia).	2.1.3.-101-02-01-05-03-050	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$195,483	\$195,483	\$195,483	\$195,483	\$97,741	\$97,741	\$97,741	50.00	\$0	Vivienda	4	0.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Patria Nueva).	2.1.3.-101-02-01-05-03-051	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$417,061	\$417,061	\$417,061	\$417,061	\$208,531	\$208,531	\$208,531	50.00	\$0	Vivienda	21	0.00	85.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3.-101-02-01-05-03-052	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$721,010	\$721,010	\$721,010	\$721,010	\$360,505	\$360,505	\$360,505	50.00	\$0	Vivienda	36	0.00	35.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paso Limón).	2.1.3.-101-02-01-05-03-053	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,894,046	\$1,894,046	\$1,894,046	\$1,894,046	\$947,023	\$947,023	\$947,023	50.00	\$0	Vivienda	46	0.00	85.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Anonas Entre Av. Gardénias Y Av. Noche Buena). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Potinaspak).	2.1.3.-101-02-01-05-03-054	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$880,283	\$880,283	\$880,283	\$880,283	\$440,141	\$440,141	\$440,141	50.00	\$0	Vivienda	56	0.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Carlos Salinas De Gortari).	2.1.3.-101-02-01-05-03-055	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$613,771	\$613,771	\$613,771	\$613,771	\$306,886	\$306,886	\$306,886	50.00	\$0	Vivienda	24	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Av. Zacatecas Entre Calzada Al Sumidero Y Calle Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3.-101-02-01-05-03-056	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,056,066	\$2,056,066	\$2,056,066	\$2,056,066	\$1,028,033	\$1,028,033	\$1,028,033	50.00	\$0	Vivienda	96	0.00	60.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán, La Reliquia).	2.1.3.-101-02-01-05-03-057	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,416,900	\$1,416,900	\$1,416,900	\$1,416,900	\$708,450	\$708,450	\$708,450	50.00	\$0	Vivienda	42	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Bonita).	2.1.3.-101-02-01-05-03-058	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,047,408	\$1,047,408	\$1,047,408	\$1,047,408	\$523,704	\$523,704	\$523,704	50.00	\$0	Vivienda	46	0.00	60.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Azteca).	2.1.3.-101-02-01-05-03-059	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$538,030	\$538,030	\$538,030	\$538,030	\$269,015	\$269,015	\$269,015	50.00	\$0	Vivienda	28	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Pájaros).	2.1.3.-101-02-01-05-03-060	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$754,432	\$754,432	\$754,432	\$754,432	\$377,216	\$377,216	\$377,216	50.00	\$0	Vivienda	20	0.00	46.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia México).	2.1.3.-101-02-01-05-03-061	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$838,833	\$838,833	\$838,833	\$838,833	\$419,417	\$419,417	\$419,417	50.00	\$0	Vivienda	68	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Democrática).	2.1.3.-101-02-01-05-03-062	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$513,938	\$513,938	\$513,938	\$513,938	\$256,969	\$256,969	\$256,969	50.00	\$0	Vivienda	38	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Ampliación, Plan De Ayala Norte).	2.1.3.-101-02-01-05-03-063	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$719,412	\$719,412	\$719,412	\$719,412	\$359,706	\$359,706	\$359,706	50.00	\$0	Vivienda	54	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	2.1.3.-101-02-01-05-03-064	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$475,644	\$475,644	\$475,644	\$475,644	\$237,822	\$237,822	\$237,822	50.00	\$0	Vivienda	26	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Azteca Entre Calle Atetelco Y Tlaloc). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Azteca).	2.1.3.-101-02-01-05-03-066	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$687,068	\$687,068	\$687,068	\$687,068	\$343,534	\$343,534	\$343,534	50.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Ave Del Paraíso Entre Av. Canarias Y Av. Torcaza). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Pájaros).	2.1.3.-101-02-01-05-03-067	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$642,217	\$642,217	\$642,217	\$642,217	\$321,109	\$321,109	\$321,109	50.00	\$0	Vivienda	38	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Revolución Entre Av. Emiliano Zapata Y Av. Cascadas De Agua Azul). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura).	2.1.3.-101-02-01-05-03-068	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$303,380	\$303,380	\$303,380	\$303,380	\$151,690	\$151,690	\$151,690	50.00	\$0	Vivienda	22	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Av. El Cisne Entre Calle Paraíso Y Gavilán). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Pájaros).	2.1.3.-101-02-01-05-03-069	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,531,398	\$1,531,398	\$1,531,398	\$1,531,398	\$765,699	\$765,699	\$765,699	50.00	\$0	Vivienda	76	0.00	100.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Sinaloa Entre Blvd. Vicente Fox Y Av. Nuevo León). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Ampliación, Plan De Ayala Norte).	2.1.3.-101-02-01-05-03-070	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$381,889	\$381,889	\$381,889	\$381,889	\$190,944	\$190,944	\$190,944	50.00	\$0	Vivienda	36	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Luis Donald Colosio Entre Eduardo Albores Y San Marcos). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Agua Azul).	2.1.3.-101-02-01-05-03-071	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$184,320	\$184,320	\$184,320	\$184,320	\$92,160	\$92,160	\$92,160	50.00	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Distrito Federal Entre Oaxaca Y Durango). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3.-101-02-01-05-03-072	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$847,678	\$847,678	\$847,678	\$847,678	\$423,839	\$423,839	\$423,839	50.00	\$0	Vivienda	58	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Limones Entre Santa Cruz Y San Pedro). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Flores).	2.1.3.-101-02-01-05-03-073	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$207,280	\$207,280	\$207,280	\$207,280	\$103,640	\$103,640	\$103,640	50.00	\$0	Vivienda	16	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Hidalgo Entre Av. Sinaloa Y Calle Santa Cruz). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3.-101-02-01-05-03-074	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,511,470	\$2,511,470	\$2,511,470	\$2,511,470	\$1,255,735	\$1,255,735	\$1,255,735	50.00	\$0	Vivienda	130	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Av. Las Antenas Entre Calle Sumidero Y Andador 2). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Agripino Gutiérrez).	2.1.3.-101-02-01-05-03-075	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$506,723	\$506,723	\$506,723	\$506,723	\$253,361	\$253,361	\$253,361	50.00	\$0	Vivienda	22	0.00	43.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto en Proceso. - Proyecto Refrendado.
Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La 1ª. Av. Sur Oriente Entre 1ª. Oriente Y 3ª. Oriente. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Industrial)	2.2.1.-101-0214-021410-02-03-076	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,438,414	\$2,438,414	\$2,438,414	\$2,438,414	\$1,219,207	\$1,219,207	\$1,219,207	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1,048	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de Recursos FISM 2015 aporta \$2,141,514.66 / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. La Mezcla de Recursos se compone de la Siguiente manera: FISM 2015 con un monto autorizado de \$2,141,514.66 de los cuales en este cuarto trimestre se han pagado \$1,219,207.15; Anticipo FAIS con un monto autorizado de \$188,789.53 de los cuales en este cuarto trimestre se han pagado \$0.00; FISM 2013 Economías y Años Anteriores con un monto autorizado de \$108,110.10 de los cuales en este cuarto trimestre se han pagado \$0.00.
Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Avenida Lomas Del Pedregal Entre Avenida Loma Bonita Y Avenida Lomas Del Encanto, Y Calle Loma Rica. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-077	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,497,202	\$1,497,202	\$1,497,202	\$1,497,202	\$748,601	\$748,601	\$748,601	50.00	\$0	Vivienda	62	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida para este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto												Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
Línea De Conducción De Agua Potable En La Colonia Loma Larga. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Larga).	2.2.3.-101-01-09-01-03-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,957,314	\$7,032,969	\$7,032,969	\$7,032,969	\$7,032,969	\$7,032,969	\$7,032,969	100.00	\$0	Lote	262	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Incremento del monto autorizado por \$3,075,654.77 con cargo a FISM 2015. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red de Agua. / Registro: Proyecto Finiquitado. Incremento del Monto inicial del Proyecto por un monto de \$3,075,654.77 con cargo a FISM 2015 de los cuales en este tercer trimestre se han pagado \$3,075,654.77; la mezcla de recursos se compone por FISM 2014 (Economías) con un monto autorizado de \$3,597,862.63 de los cuales en este tercer trimestre se han pagado \$3,597,862.63 y FISM 2013 (Rendimientos) y Años Anteriores con un monto autorizado de \$359,451.82 de los cuales en este tercer trimestre se han pagado \$359,451.82.
Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.1.3.-101-01-01-02-03-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,766,160	\$2,766,160	\$2,766,160	\$2,766,160	\$1,751,267	\$1,751,267	\$1,751,267	63.31	\$0	Lote	99	0.00	100.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. Mezcla de recursos, FISM 2013 y Años Anteriores con un monto autorizado de \$2,035,565.35 del cual en este cuarto trimestre se han pagado \$1,020,671.74; y FISM Rendimientos 2013 y Años Anteriores con un monto autorizado de \$730,594.82 del cual en el segundo trimestre se pagarán \$730,594.82. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Introducción De La Red De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.1.2.-101-01-09-01-03-053	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$429,728	\$429,728	\$429,728	\$429,728	\$429,728	\$429,728	\$429,728	100.00	\$0	Red de Agua	110	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red de Agua. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Sistema De Alertamiento Por Sismos. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.2.-101-02IRRD-02-03-04-025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,998	\$1,499,998	\$1,499,998	100.00	\$0	Equipamiento	553,374	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De Alcantarilla Pluvial. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Colonial).	2.1.3.-101-02SD-01-00-04-065	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$168,947	\$168,947	\$168,947	\$168,947	\$165,896	\$165,896	\$165,896	98.19	\$0	Lote	456	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con ahorro presupuestal de \$3,050.99. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento es FAFM 2015 (Rendimientos). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Mejoramiento Físico De Espacios Públicos	16202411C168011P22C001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Equipamiento	7,398	0.00	0.00	Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Rescate de Espacios Públicos / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio prep-134 (la unidad de medida es proyecto) / Registro: La instancia ejecutora de este proyecto no ha presentado informes de avance físico al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario	16202221C168019P22C002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$477,025	\$477,025	\$477,025	\$477,025	\$477,025	\$477,025	\$477,025	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	622	0.00	30.00	Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ph-15 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 30% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Construcción Integral De Vialidad Urbana	16202211C168019P22C001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,181,272	\$1,181,272	\$1,181,272	\$1,181,272	\$1,181,272	\$1,181,272	\$1,181,272	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	30.00	Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio ph-36 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 30% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Instalación De Elemento De Sustentabilidad (Paneles Solares) Del Centro De Desarrollo Comunitario	16202221C168019P22C004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$550,332	\$550,332	\$550,332	\$550,332	\$550,332	\$550,332	\$550,332	100.00	\$0	Lote	389	0.00	30.00	Financiera: Proyecto financiado a través del Programa Hábitat / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio ph-47 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 30% al cuarto trimestre del 2015. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Del Callejón De La Privada De La 5ª Poniente Terán. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,713,318	\$1,713,318	\$1,713,318	\$1,713,318	\$1,713,318	\$1,713,318	\$1,713,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Primera Calle Poniente Sur Entre Segunda Avenida Sur Y Río Sabinal De La Colonia Terán. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,913,116	\$1,913,116	\$1,913,116	\$1,913,116	\$1,913,116	\$1,913,116	\$1,913,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Privada De La 15ª. Sur Poniente Entre 12 Poniente Y Privada. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Lomas).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,472,419	\$6,472,419	\$6,472,419	\$6,472,419	\$6,472,419	\$6,472,419	\$6,472,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Reconstrucción De Puente Vehicular Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Avenida Tulum Entre Calle Tikal Y Calle Comalcalco, Colonia Maya. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Maya).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,936,660	\$2,936,660	\$2,936,660	\$2,936,660	\$2,936,660	\$2,936,660	\$2,936,660	100.00	\$0	Metros lineales	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado.
Pavimentación Mixta En La Colonia Unidad Antorchista. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,506	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Reconstrucción Del Puente Sobre Calzada De Las Étnias. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,103,570	\$12,103,570	\$12,103,570	\$12,103,570	\$12,103,570	\$12,103,570	\$12,103,570	100.00	\$0	Metros lineales	543,874	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finitiquado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado.
Rehabilitación Y Reacondicionamiento Del Centro Social Francisco I. Madero. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-06-02-49-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$26,993,391	\$26,993,391	\$26,993,391	\$26,993,391	\$13,496,696	\$13,496,696	\$13,496,696	50.00	\$0	Lote	543,874	0.00	2.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado.
Construcción De Salones De Usos Múltiples En Lja Colonia Unidad Antorchista. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-06-01-49-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,312,684	\$3,312,684	\$3,312,684	\$3,312,684	\$1,656,342	\$1,656,342	\$1,656,342	50.00	\$0	Lote	1,506	0.00	0.00	Financiera: [Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Boulevard La Misión Entre Carretera Internacional 190 Y Libramiento Sur (Carril Norte). Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,584,625	\$25,584,625	\$25,584,625	\$25,584,625	\$25,584,625	\$25,584,625	\$25,584,625	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción De Carril Paralelo De La Carretera Panamericana (Escuela De Trabajo Social- Adoblock). Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,848,486	\$5,848,486	\$5,848,486	\$5,848,486	\$5,848,486	\$5,848,486	\$5,848,486	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Rehabilitación De Museo De La Ciudad. Tuxtla Gutiérrez.	2.4.2.-101-07SE-06-02-49-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$14,876,500	\$14,876,500	\$14,876,500	\$14,876,500	\$14,857,302	\$14,857,302	\$14,857,302	99.87	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	99.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado. - Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Km. 4 (Sum Con Espejo Y Dueta). Tuxtla Gutiérrez (Kilómetro 4 Oriente).	2.2.1.-101-10SS-09-01-04-058	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,619,057	\$1,619,057	\$1,619,057	\$1,619,057	\$1,619,057	\$1,619,057	\$1,619,057	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos FAFM 2015, HABITAT 2015 y Recurso Estatal. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Mezcla de Recursos en este proyecto es FAFM 2015 con un Monto Autorizado de \$612,662.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$612,661.77; HABITAT 2015 con un Monto Autorizado de \$971,434.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$971,434.00; Recurso Estatal con un Monto Autorizado de \$34,961.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$34,961.00.
Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Km. 4 (Aulas Teórico-Prácticas). Tuxtla Gutiérrez (Kilómetro 4 Oriente).	2.2.1.-101-10SS-09-01-04-059	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,480,990	\$2,480,990	\$2,480,990	\$2,480,990	\$2,480,990	\$2,480,990	\$2,480,990	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos FAFM 2015, HABITAT 2015 y Recurso Estatal. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por FAFM 2015 con un monto autorizado de \$550,332.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$550,332.00; HABITAT 2015 con un monto autorizado de \$1,488,594.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$1,488,594.00; Recurso Estatal con un monto autorizado de \$442,064.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$442,064.00.
Instalación De Elementos De Sustentabilidad (Panales Solares) En El Cdc Km. 4. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Kilometro 4 Oriente).	2.2.1.-101-10SS-09-03-02-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,375,830	\$1,375,830	\$1,375,830	\$1,375,830	\$1,375,830	\$1,375,830	\$1,375,830	100.00	\$0	Lote	3,926	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos HABITAT 2015 y FAFEF 2015. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Lote de Equipo. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por HABITAT 2015 con un monto autorizado de \$825,498.00 de los cuales en este Cuarto trimestre se han pagado \$825,498.00 y FAFEF 2015 con un monto autorizado de \$550,332.00 de los cuales en este Cuarto Trimestre se han pagado \$550,331.99. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción Integral De Vialidad Urbana En Calle Huixtla Entre Avenida Ocozacoautla Y Avenida Villaflores. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente).	2.2.1.-101-07SE-04-01-02-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,693,240	\$1,693,240	\$1,693,240	\$1,693,240	\$1,693,240	\$1,693,240	\$1,693,240	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,926	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos HABITAT 2015 y FAFEF 2015. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por HABITAT 2015 con un monto autorizado de \$1,015,944.00 de los cuales en este cuarto trimestre se han pagado \$1,015,944.00; y FAFEF 2015 con un monto autorizado de \$677,296.00 de los cuales en este cuarto trimestre se han pagado \$677,295.99. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Construcción Integral De Vialidad Urbana En Calle Reforma Entre Avenida Chiapa De Corzo Y Avenida Villaflores. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente).	2.2.1.-101-07SE-04-01-02-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,259,940	\$1,259,940	\$1,259,940	\$1,259,940	\$1,259,940	\$1,259,940	\$1,259,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,926	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos HABITAT 2015 y FAFEF 2015. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por HABITAT 2015 con un monto autorizado de \$755,964.00 y FAFEF 2015 con un monto autorizado de \$503,97600. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Parque Enoch Cancino Casahonda. Tuxtla Gutiérrez (Libramiento Norte S/N Fracc. Las Canteras).	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-064	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Lote	7,398	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos, PREP 2015, FAFM 2015 y FAFEF 2015. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por FAFM 2015 con un monto autorizado de \$1,500,000.00; PREP 2015 con un monto autorizado de \$1,500,000.00; y FAFEF 2015 con un monto autorizado de \$1,000,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Equipamiento Complementario Del Gimnasio De Acondicionamiento Físico Del Deportivo Bicentenario De Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-03SE-04-01-22-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Lote	537,102	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Lote de Equipo. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-01PP-03-03-01-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2015	\$12,775,237	\$18,476,520	\$18,476,520	\$18,476,520	\$18,469,068	\$18,469,068	\$18,469,068	99.96	\$0	Equipo de seguridad	553,374	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de \$7,451.28. Incremento Presupuestal de \$5,701,282.60. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Policía. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto												Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-01PP-01-01-01-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2015	\$4,715,277	\$4,715,277	\$4,715,277	\$4,715,277	\$4,714,846	\$4,714,846	\$4,714,846	99.99	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de \$431,811. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida es Proyecto. / Registro: Proyecto Finiquitado.
Red Nacional De Telecomunicación. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-01PP-05-06-01-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2015	\$270,434	\$384,590	\$384,590	\$384,590	\$384,590	\$384,590	\$384,590	100.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. Ampliación Presupuestal por un monto de \$114,155.60. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida es Proyecto. / Registro: Proyecto Finiquitado.
Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard "Belisario Domínguez" Tramo Uno, En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Dos En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Tres En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cuatro En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cinco En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Seis, En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Siete, En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Ocho, En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez, Tramo Nueve En Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Remodelación Del Parque Recreativo Y Ecológico Joyyo Mayu, 1ª Etapa.	2.2.1.-101-07SE-05-02-51-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios		U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$51,300,000	\$51,300,000	\$51,248,700	\$51,248,700	\$25,624,350	\$25,624,350	\$25,624,350	49.95	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	5.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Unidad Deportiva. / Registro: Proyecto Refrendado.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTID PERIODO: Cuarto Trimestre 2015

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gtz.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	84984898.59	84984898.59	84984898.59	84984898.59	58972578.56	58972578.56	58972578.56	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1274773.48	1274773.48	1274773.48	1274773.48	1081166.4	1081166.4	1081166.4	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finiquitado con ahorro presupuestal de \$193,607.08
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2549546.96	2549546.96	2549546.96	2549546.96	2024773.48	2024773.48	2024773.48	N/A	2 Proyectos. 1 Proyecto Finiquitado y 1 referendado para el Ejercicio Fiscal 2016.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	424924.49	424924.49	424924.49	424924.49	424924.49	424924.49	424924.49	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finiquitado.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			2- GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	66535761.74	66535761.74	66535761.74	66535761.74	41241822.27	41241822.27	41241822.27	N/A	51 Proyectos. 11 Proyectos Finiquitados con ahorro presupuestal de \$26,501.72; 40 proyectos referendados para el Ejercicio Fiscal 2016.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	14199891.92	14199891.92	14199891.92	14199891.92	14199891.92	14199891.92	14199891.92	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finiquitado.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.	\$1,094.083	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8622015.36	8622015.36	8622015.36	8622015.36	5808264.18	5808264.18	5808264.18	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			2- GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	8622015.36	8622015.36	8622015.36	8622015.36	5808264.18	5808264.18	5808264.18	N/A	2 Proyectos. 1 Proyecto Finiquitado y 1 referendado para el Ejercicio Fiscal 2016.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.	\$2,096.860	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	13861992.78	13861992.78	13861992.78	13861992.78	12738989.07	12738989.07	12738989.07	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			2- GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	13861992.78	13861992.78	13861992.78	13861992.78	12738989.07	12738989.07	12738989.07	N/A	7 Proyectos. 5 Proyectos Finiquitados y 2 referendado para el Ejercicio Fiscal 2016.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1440316.13	1440316.13	1440316.13	1440316.13	0	0	0	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			2- GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1440316.13	1440316.13	1440316.13	1440316.13	0	0	0	N/A	1 Proyecto. Proyecto referendado para el Ejercicio Fiscal 2016.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gtz.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	290254833.75	290254833.75	290254833.75	290254833.75	284007477.51	284007477.51	284007477.51	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	39511255.5	39511255.5	39511255.5	39511255.5	36487708.91	36487708.91	36487708.91	N/A	8 Proyectos Finiquitados con ahorro Presupuestal de \$3,023,546.59
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	138 - PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	171553036.47	171553036.47	171553036.47	171553036.47	169355062.33	169355062.33	169355062.33	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finiquitado con ahorro presupuestal de \$2,197,974.14
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	48430814.4	48430814.4	48430814.4	48430814.4	48430814.4	48430814.4	48430814.4	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finiquitado.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2000000	2000000	2000000	2000000	1951791.87	1951791.87	1951791.87	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finiquitado con ahorro presupuestal de \$48,208.13
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1500000	1500000	1500000	1500000	1419281.65	1419281.65	1419281.65	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finiquitado con ahorro presupuestal de \$80,718.35
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	4253694.72	4253694.72	4253694.72	4253694.72	4253694.72	4253694.72	4253694.72	N/A	2 Proyectos. 2 Proyectos Finiquitados.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	286 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	971804.85	971804.85	971804.85	971804.85	668397.8	668397.8	668397.8	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finiquitado con ahorro presupuestal de \$303,407.05
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	668160	668160	668160	668160	584640	584640	584640	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finiquitado con ahorro presupuestal de \$83,520.00
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1500000	1500000	1500000	1500000	1499997.62	1499997.62	1499997.62	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finiquitado.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	350000	350000	350000	350000	242934	242934	242934	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finiquitado con ahorro presupuestal de \$107,066.00
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	337 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	579415.88	579415.88	579415.88	579415.88	280585.97	280585.97	280585.97	N/A	1 Proyecto. 1 Proyecto Finiquitado con ahorro presupuestal de \$298,829.91
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	84914	84914	84914	84914	83138.4	83138.4	83138.4	N/A	4 Proyectos. 4 Proyectos Finiquitados con ahorro presupuestal de \$1,775.60

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: **Chiapas**
PERIODO: **Cuarto Trimestre 2015**

Descripción de Programas Presupuestarios												PARTIDA			AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES				
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	577676	577676	577676	577676	577052.01	577052.01	577052.01	N/A	13 Proyectos. 13 Proyectos Finitiquados con ahorro presupuestal de \$623.99	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	445 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	383046	383046	383046	383046	353801.03	353801.03	353801.03	N/A	2 Proyectos. 2 Proyectos Finitiquados con ahorro presupuestal de \$29,244.97	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			2- GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finitiquado.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			2- GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9049428.4	9049428.4	9049428.4	9049428.4	8976992.27	8976992.27	8976992.27	N/A	9 Proyectos. 9 Proyectos Finitiquados con ahorro presupuestal de \$72,436.13	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			2- GASTO DE INVERSIÓN	631 - ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	111998	111998	111998	111998	111998	111998	111998	111998	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finitiquado.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	8659589.53	8659589.53	8659589.53	8659589.53	8659586.53	8659586.53	8659586.53	8659586.53	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finitiquado.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.	258,313	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11445778.21	11445778.21	11445778.21	11445778.21	10992039.34	10992039.34	10992039.34	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2398105.2	2398105.2	2398105.2	2398105.2	2026159.38	2026159.38	2026159.38	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finitiquado con ahorro presupuestal de \$371,945.82.	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	81793.05	81793.05	81793.05	81793.05	0	0	0	N/A	1 Proyecto. Proyecto refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016.	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			2- GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	8965879.96	8965879.96	8965879.96	8965879.96	8965879.96	8965879.96	8965879.96	8965879.96	N/A	6 Proyectos. 6 Proyectos Finitiquados.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1549435.17	1549435.17	1549435.17	1549435.17	1522695.36	1522695.36	1522695.36	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	26739.81	26739.81	26739.81	26739.81	0	0	0	N/A	1 Proyecto. Proyecto refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016.	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			2- GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1522695.36	1522695.36	1522695.36	1522695.36	1522695.36	1522695.36	1522695.36	1522695.36	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finitiquado.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	793153.84	793153.84	793153.84	793153.84	348000	348000	348000	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	793153.84	793153.84	793153.84	793153.84	348000	348000	348000	N/A	1 Proyecto. Proyecto refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016.	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gtz.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1731604	1731604	1731604	1731604	1731603.98	1731603.98	1731603.98	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			2- GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1181272	1181272	1181272	1181272	1181271.99	1181271.99	1181271.99	1181271.99	N/A	2 Proyectos. 2 Proyectos Finitiquados.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	1012	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			2- GASTO DE INVERSIÓN	627 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	550332	550332	550332	550332	550331.99	550331.99	550331.99	550331.99	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finitiquado.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	ECONOMÍA	10	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACIÓN DE LOS SECTORES INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS	P009	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11020000	11020000	11020000	11020000	11020000	11020000	11020000	11020000	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	ECONOMÍA	10	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACIÓN DE LOS SECTORES INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS	P009	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	433 - SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	11020000	11020000	11020000	11020000	11020000	11020000	11020000	11020000	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gtz.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6625888	6625888	6625888	6625888	6578439.92	6578439.92	6578439.92	6578439.92	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	127371	127371	127371	127371	124706	124706	124706	124706	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	866514	866514	866514	866514	865595.92	865595.92	865595.92	865595.92	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1- GASTO CORRIENTE	445 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	574569	574569	574569	574569	530704	530704	530704	530704	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			2- GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2460028	2460028	2460028	2460028	2460028	2460028	2460028	2460028	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			2- GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1771908	1771908	1771908	1771908	1771908	1771908	1771908	1771908	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			2- GASTO DE INVERSIÓN	627 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	825498	825498	825498	825498	825498	825498	825498	825498	N/A	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD
PERIODO: Cuarto Trimestre 2015

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA				AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	S175	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gtz.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	S175	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	S216	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gtz.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	N/A
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	S216	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	627 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	N/A
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA	U059	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	669419.58	669419.58	669419.58	669419.58	669419.58	669419.58	669419.58	669419.58	N/A
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA	U059	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1 - GASTO CORRIENTE	433 - SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	669419.58	669419.58	669419.58	669419.58	669419.58	669419.58	669419.58	669419.58	N/A
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	600000	600000	600000	600000	595127.19	595127.19	595127.19	595127.19	N/A
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2013	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	600000	600000	600000	600000	595127.19	595127.19	595127.19	595127.19	N/A
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gtz.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	51300000	51248700	51248700	51248700	25624350	25624350	25624350	25624350	N/A
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	51300000	51248700	51248700	51248700	25624350	25624350	25624350	25624350	N/A
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gtz.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	89910000	89910000	89910000	89910000	44955000	44955000	44955000	44955000	N/A
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	89910000	89910000	89910000	89910000	44955000	44955000	44955000	44955000	N/A
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gtz.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	139350266.77	139350266.77	139350266.77	139350266.77	123749051.18	123749051.18	123749051.18	123749051.18	N/A
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	38298075.17	38298075.17	38298075.17	38298075.17	23145037.59	23145037.59	23145037.59	23145037.59	N/A
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	101052191.6	101052191.6	101052191.6	101052191.6	100604013.59	100604013.59	100604013.59	100604013.59	N/A
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gtz.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	23576387	23576387	23576387	23576387	23568503.91	23568503.91	23568503.91	23568503.91	N/A
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1 - GASTO CORRIENTE	138 - PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	23191797.12	23191797.12	23191797.12	23191797.12	23183914.03	23183914.03	23183914.03	23183914.03	N/A
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GTZ.			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	384589.88	384589.88	384589.88	384589.88	384589.88	384589.88	384589.88	384589.88	N/A

Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario						Indicadores							Meta y Avance al periodo			
				Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de otros proyectos registrados en el SFU	Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	47	49	104.26	Se modifico el programa de obras FISM 2015 y se incrementaron las obras para beneficiar a más colonias en Tuxtla Gutiérrez.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	0	2	N/A	La meta planeada anual se incremento a 2 proyectos debido a una reprogramación de obras.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	No se tiene considerado este tipo de proyecto en el presente Ejercicio Fiscal.

Programa Presupuestario																	Indicadores				Meta y Avance al periodo			
Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación				
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	$(\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF}) * 100$. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral.	Fin	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	66.2	76.1	114.95	No se consideraron Obligaciones Financieras.				
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	$(\text{Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial} / \text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal})$. Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Propósito	Trimestral	Otra	Estratégico	Eficacia	177.9	89.14	50.11	Se incrementarán los ingresos en los impuestos y derechos.				
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Logro Operativo	$(\text{Sumatoria de } i=1..n \text{ (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción} / \text{Total de recursos ejercidos del fondo)}) * (\text{Avance de las metas porcentuales de } i / \text{Metas programadas porcentuales de } i)$ * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	97.84	97.84	Del Techo presupuestal de FORTAMUN 2015, no se Ejerció un monto de \$3,116,187.77. Todos los proyectos están finiquitados y al 100 por ciento.				
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de Avance en las Metas	$(\text{Sumatoria de } i=1..n \text{ (Avance de las metas porcentuales de } i / \text{Metas programadas porcentuales de } i)) * 100$. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	99.64	99.64	Se consideraron 50 proyectos en la ultima programación de obras.				
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	$(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}) * 100$. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	98.94	98.94	No se llevo a cabo un Proyecto de Inversión.				