

Total: 93

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP15150100468735	Introducción De Energía Eléctrica. El Jobo (Nuevo 6 De Junio).	2.2.1.-101-01-02-01-03-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$1,007,672.57	\$1,007,672.57	\$1,007,672.57	\$1,007,672.57	\$981,170.86	\$981,170.86	\$981,170.86	97.37	\$0	Lote	25	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada con un Ahorro Presupuestal de \$26,501.71. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200342899	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Copoya).	2.1.3.-101-02-04-03-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$527,813.00	\$527,813.15	\$527,813.15	\$527,813.15	\$446,773.91	\$446,773.91	\$446,773.91	84.65	\$0	Red de Alcantarillado	56	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2013 (Economías). / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto forma parte del Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200535933	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Cerrada Azucena, Calle Olivo Sur, Cerrada Margarita Y Blvd. Las Palmas. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 13 De Julio).	2.1.3.-101-02-01-05-03-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Suspendido	2015	\$685,890.77	\$685,890.77	\$685,890.77	\$685,890.77	\$665,512.17	\$665,512.17	\$665,512.17	97.03	\$0	Lote	65	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200535963	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Tuxtla Gutiérrez (Colonia Magisterial).	2.1.3.-101-02-01-05-03-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Suspendido	2015	\$1,014,206.87	\$1,014,206.87	\$1,014,206.87	\$1,014,206.87	\$866,984.44	\$866,984.44	\$866,984.44	85.48	\$0	Lote	62	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200536125	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Central, Avenida Sauce, Calle La Lomita Y Calle Primavera. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	2.1.3.-101-02-01-05-03-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$592,976.32	\$592,976.32	\$592,976.32	\$592,976.32	\$592,976.32	\$592,976.32	\$592,976.32	100.00	\$0	Lote	60	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200536152	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Pájaros).	2.1.3.-101-02-01-05-03-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,142,715.97	\$1,142,715.97	\$1,142,715.97	\$1,142,715.97	\$1,142,715.97	\$1,142,715.97	\$1,142,715.97	100.00	\$0	Lote	31	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200536209	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Sobre Cauce De Arroyo Entre Calle Nogal Hasta Calle Guayacán 2. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Patria Nueva).	2.1.3.-101-02-01-05-03-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$992,333.97	\$992,333.97	\$992,333.97	\$992,333.97	\$992,333.97	\$992,333.97	\$992,333.97	100.00	\$0	Lote	24	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200536263	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Tuxtla Gutiérrez (Colonia Tzocotumbak).	2.1.3.-101-02-01-05-03-021	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$2,237,001.06	\$2,237,001.06	\$2,237,001.06	\$2,237,001.06	\$2,237,001.06	\$2,237,001.06	\$2,237,001.06	100.00	\$0	Lote	58	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572960	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Rizo De Oro Entre Av. Campeche Y Av. Baja California. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.1.3.-101-02-01-05-03-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$354,800.94	\$354,800.94	\$354,800.94	\$354,800.94	\$354,800.94	\$354,800.94	\$354,800.94	100.00	\$0	Vivienda	17	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572989	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Manuel Velasco Suárez Entre Avenida Josefa Ortiz De Domínguez Y Avenida San Marcos. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Agua Azul).	2.1.3.-101-02-01-05-03-025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$651,725.42	\$651,725.42	\$651,725.42	\$651,725.42	\$651,725.42	\$651,725.42	\$651,725.42	100.00	\$0	Vivienda	39	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573018	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Avenida Laurel Entre Calle Las Rosas Y Calle Girasol. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Insurgentes).	2.1.3.-101-02-01-05-03-026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$455,090.46	\$455,090.46	\$455,090.46	\$455,090.46	\$455,090.46	\$455,090.46	\$455,090.46	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573035	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Jerusalén Entre Privada Israel Y Av. Pantelón San Marcos. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Salvador).	2.1.3.-101-02-01-05-03-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$433,986.43	\$433,986.43	\$433,986.43	\$433,986.43	\$433,986.43	\$433,986.43	\$433,986.43	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573097	Introducción De Agua Potable En La Calle Turquesa Entre Avenida Sinaloa Y Avenida Distrito Federal. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Norte).	2.2.3.-101-01-09-01-03-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$647,953.48	\$647,953.48	\$647,953.48	\$647,953.48	\$647,953.48	\$647,953.48	\$647,953.48	100.00	\$0	Lote	30	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red de Agua. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573137	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario E Introducción De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.1.3.-101-02-01-05-03-029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,347,881.98	\$1,347,881.98	\$1,347,881.98	\$1,347,881.98	\$1,347,881.98	\$1,347,881.98	\$1,347,881.98	100.00	\$0	Vivienda	54	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573174	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cuauhtémoc Entre Av. Ocozacoatlán Y Av. Carranza. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Kilómetro 4).	2.1.3.-101-01-01-02-03-030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$347,238.79	\$347,238.79	\$347,238.79	\$347,238.79	\$347,238.79	\$347,238.79	\$347,238.79	100.00	\$0	Vivienda	23	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573204	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Yuquís).	2.1.3.-101-01-01-02-03-040	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$965,160.26	\$965,160.26	\$965,160.26	\$965,160.26	\$482,580.13	\$482,580.13	\$482,580.13	50.00	\$0	Vivienda	79	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573280	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-041	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,954.38	\$800,954.38	\$800,954.38	\$800,954.38	\$643,054.73	\$643,054.73	\$643,054.73	80.29	\$0	Vivienda	29	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575275	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Lomas De Tacaná Y Calle Lomas De Tuxtla. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-042	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,447,868.59	\$1,447,868.59	\$1,447,868.59	\$1,447,868.59	\$723,934.30	\$723,934.30	\$723,934.30	50.00	\$0	Vivienda	56	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575314	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Lomas Del Encanto Entre Avenida Loma Bonita Y Avenida Loma Alegre. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-044	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,165,663.55	\$1,165,663.55	\$1,165,663.55	\$1,165,663.55	\$584,355.94	\$584,355.94	\$584,355.94	50.13	\$0	Vivienda	81	0.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400604160	Construcción Del Dren Pluvial ¿Central De Abastos¿. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Satélite).	2.1.3.-101-01-01-01-03-045	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,508,134.63	\$8,508,134.63	\$8,508,134.63	\$8,508,134.63	\$6,404,928.30	\$6,404,928.30	\$6,404,928.30	75.28	\$0	Vivienda	200	0.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de recursos. FISM 2015 aporta a este proyecto \$949,582.86 / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. La mezcla de recursos se compone de la siguiente manera: FISM 2015 con un monto autorizado de \$998,044.25 de los cuales a este cierre definitivo 2015 se han pagado \$998,044.25; FISM Economías 2014 con un monto autorizado de \$5,024,152.73 de los cuales a este cierre definitivo 2015 se han pagado \$2,920,946.40; FISM Rendimientos 2014 con un monto autorizado de \$1,094,082.91 de los cuales a este cierre definitivo 2015 se han pagado \$1,094,082.91; y FISM Economías 2012 con un monto autorizado de \$1,440,316.13 de los cuales a este cierre definitivo 2015 se han pagado \$1,440,316.13. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573234	Introducción De Red De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Satélite).	2.2.3.-101-01-09-01-03-046	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,757,717.00	\$14,757,717.00	\$14,757,717.00	\$14,757,717.00	\$12,888,719.99	\$12,888,719.99	\$12,888,719.99	87.34	\$0	Lote	1,458	0.00	90.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Red de Agua. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573252	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Brisas).	2.2.3.-101-01-10-01-03-047	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,094,951.51	\$5,094,951.51	\$5,094,951.51	\$5,094,951.51	\$4,498,430.08	\$4,498,430.08	\$4,498,430.08	88.29	\$0	Vivienda	757	0.00	93.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Red de Agua. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 93

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP15150100468735	Introducción De Energía Eléctrica. El Jobo (Nuevo 6 De Junio).	2.2.1.-101-02-01-05-03-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$1,007,672.57	\$1,007,672.57	\$1,007,672.57	\$1,007,672.57	\$981,170.86	\$981,170.86	\$981,170.86	97.37	\$0	Lote	25	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada con un Ahorro Presupuestal de \$26,501.71. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400604182	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura).	2.1.3.-101-02-01-05-03-048	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$998,044.25	\$998,044.25	\$998,044.25	\$998,044.25	\$998,044.25	\$998,044.25	\$998,044.25	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400604230	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable Calle Río Sabinal Entre Calle Canane Y Av. Zoque Y Calle Zoque Entre Calle Anona Y Calle Río Grijalva). Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Reliquia).	2.1.3.-101-02-01-05-03-049	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$844,233.91	\$844,233.91	\$844,233.91	\$844,233.91	\$542,487.27	\$542,487.27	\$542,487.27	64.26	\$0	Vivienda	39	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400604243	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Reliquia).	2.1.3.-101-02-01-05-03-050	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$195,482.76	\$195,482.76	\$195,482.76	\$195,482.76	\$97,741.38	\$97,741.38	\$97,741.38	50.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400604248	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Patria Nueva).	2.1.3.-101-02-01-05-03-051	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Suspendido	2015	\$417,061.12	\$417,061.12	\$417,061.12	\$417,061.12	\$361,906.31	\$361,906.31	\$361,906.31	86.78	\$0	Vivienda	21	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400608290	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3.-101-02-01-05-03-052	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$721,009.74	\$721,009.74	\$721,009.74	\$721,009.74	\$552,146.42	\$552,146.42	\$552,146.42	76.58	\$0	Vivienda	36	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400608312	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paso Limón).	2.1.3.-101-02-01-05-03-053	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,894,046.04	\$1,894,046.04	\$1,894,046.04	\$1,894,046.04	\$1,223,172.22	\$1,223,172.22	\$1,223,172.22	64.58	\$0	Vivienda	46	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400608339	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Anonas Entre Av. Gardenias Y Av. Noche Buena). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Potinspask).	2.1.3.-101-02-01-05-03-054	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$880,282.98	\$880,282.98	\$880,282.98	\$880,282.98	\$440,141.49	\$440,141.49	\$440,141.49	50.00	\$0	Vivienda	56	0.00	92.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400608360	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Carlos Salinas De Gortari).	2.1.3.-101-02-01-05-03-055	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$613,771.04	\$613,771.04	\$613,771.04	\$613,771.04	\$613,771.04	\$613,771.04	\$613,771.04	100.00	\$0	Vivienda	24	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400614718	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Av. Zacatecas Entre Calzada Al Sumidero Y Calle Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3.-101-02-01-05-03-056	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,056,065.85	\$2,056,065.85	\$2,056,065.85	\$2,056,065.85	\$2,056,065.85	\$2,056,065.85	\$2,056,065.85	100.00	\$0	Vivienda	96	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400608412	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán, La Reliquia).	2.1.3.-101-02-01-05-03-057	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,416,900.08	\$1,416,900.08	\$1,416,900.08	\$1,416,900.08	\$708,450.04	\$708,450.04	\$708,450.04	50.00	\$0	Vivienda	42	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400608439	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Bonita).	2.1.3.-101-02-01-05-03-058	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,047,408.49	\$1,047,408.49	\$1,047,408.49	\$1,047,408.49	\$1,047,408.49	\$1,047,408.49	\$1,047,408.49	100.00	\$0	Vivienda	46	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400608460	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Azteca).	2.1.3.-101-02-01-05-03-059	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$538,029.65	\$538,029.65	\$538,029.65	\$538,029.65	\$269,014.83	\$269,014.83	\$269,014.83	50.00	\$0	Vivienda	28	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400608494	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Pájaros).	2.1.3.-101-02-01-05-03-060	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$754,432.11	\$754,432.11	\$754,432.11	\$754,432.11	\$754,432.11	\$754,432.11	\$754,432.11	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400608523	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia México).	2.1.3.-101-02-01-05-03-061	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$838,833.04	\$838,833.04	\$838,833.04	\$838,833.04	\$439,499.25	\$439,499.25	\$439,499.25	52.39	\$0	Vivienda	68	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400608533	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Democrática).	2.1.3.-101-02-01-05-03-062	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$513,938.03	\$513,938.03	\$513,938.03	\$513,938.03	\$513,938.03	\$513,938.03	\$513,938.03	100.00	\$0	Vivienda	38	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400608559	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Ampliación, Plan De Ayala Norte).	2.1.3.-101-02-01-05-03-063	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$719,412.28	\$719,412.28	\$719,412.28	\$719,412.28	\$719,412.28	\$719,412.28	\$719,412.28	100.00	\$0	Vivienda	54	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400608587	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	2.1.3.-101-02-01-05-03-064	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$475,643.71	\$475,643.71	\$475,643.71	\$475,643.71	\$475,643.71	\$475,643.71	\$475,643.71	100.00	\$0	Vivienda	26	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400608608	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Azteca Entre Calle Atlacal y Tlaloc), Tuxtla Gutiérrez (Colonia Azteca).	2.1.3.-101-02-01-05-03-066	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$687,067.61	\$687,067.61	\$687,067.61	\$687,067.61	\$343,533.81	\$343,533.81	\$343,533.81	50.00	\$0	Vivienda	30	0.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400608629	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Ave Del Paraíso Entre Av. Canarios Y Av. Torcaza), Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Pájaros).	2.1.3.-101-02-01-05-03-067	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$642,216.99	\$642,216.99	\$642,216.99	\$642,216.99	\$642,216.99	\$642,216.99	\$642,216.99	100.00	\$0	Vivienda	38	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400608658	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Revolución Entre Av. Emiliano Zapata Y Av. Cascadas De Agua Azul), Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura).	2.1.3.-101-02-01-05-03-068	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$303,379.83	\$303,379.83	\$303,379.83	\$303,379.83	\$303,379.83	\$303,379.83	\$303,379.83	100.00	\$0	Vivienda	22	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400608670	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Av. El Cisne Entre Calle Paraiso Y Gavilán), Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Pájaros).	2.1.3.-101-02-01-05-03-069	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,531,397.86	\$1,531,397.86	\$1,531,397.86	\$1,531,397.86	\$1,531,397.86	\$1,531,397.86	\$1,531,397.86	100.00	\$0	Vivienda	76	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400610652	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Sinaloa Entre Blvd. Vicente Fox Y Av. Nuevo León), Tuxtla Gutiérrez (Colonia Ampliación, Plan De Ayala Norte).	2.1.3.-101-02-01-05-03-070	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$381,888.79	\$381,888.79	\$381,888.79	\$381,888.79	\$190,944.46	\$190,944.46	\$190,944.46	50.00	\$0	Vivienda	36	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400610668	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Luis Donaldo Colosio Entre Eduardo Albores Y San Marcos), Tuxtla Gutiérrez (Colonia Agua Azul).	2.1.3.-101-02-01-05-03-071	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$184,319.81	\$184,319.81	\$184,319.81	\$184,319.81	\$184,319.81	\$184,319.81	\$184,319.81	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400610685	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Distrito Federal Entre Oaxaca Y Durango), Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3.-101-02-01-05-03-072	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$847,677.92	\$847,677.92	\$847,677.92	\$847,677.92	\$401,789.26	\$401,789.26	\$401,789.26	47.40	\$0	Vivienda	58	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400610698	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Limones Entre Santa Cruz Y San Pedro), Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Flores).	2.1.3.-101-02-01-05-03-073	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$														

Total: 93

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP15150100468735	Introducción De Energía Eléctrica. El Jobo (Nuevo 6 De Junio).	2.2.1.-101-01-02-01-03-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$1,007,672.57	\$1,007,672.57	\$1,007,672.57	\$1,007,672.57	\$981,170.86	\$981,170.86	\$981,170.86	97.37	\$0	Lote	25	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada con un Ahorro Presupuestal de \$26,501.71. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400610723	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Av. Las Antenas Entre Calle Sumidero Y Andador 2). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Agripino Gutiérrez).	2.1.3.-101-02-01-05-03-075	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$506,722.77	\$506,722.77	\$506,722.77	\$506,722.77	\$506,722.77	\$506,722.77	\$506,722.77	100.00	\$0	Vivienda	22	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400610751	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La 1ª. Av. Sur Oriente Entre 1ª. Oriente Y 3ª. Oriente. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Industrial)	2.2.1.-101-02-014-021410-02-03-076	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,438,414.29	\$2,438,414.29	\$2,438,414.29	\$2,438,414.29	\$1,029,120.38	\$1,029,120.38	\$1,029,120.38	42.20	\$0	Metros Cuadrados	1,048	0.00	62.00	Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de recursos. FISM 2015 aporta a este proyecto \$2,141,514.66 / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. La mezcla de recursos se compone de los cuales a este cierre definitivo 2015 se han pagado \$732,220.75; Anticipo FAIS con un monto total autorizado de \$188,789.53; y FISM 2013 Economías y Años Anteriores con un monto total autorizado de \$108,110.10 de los cuales a este cierre definitivo 2015 se han pagado \$108,110.10. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150300575287	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Avenida Lomas Del Pedregal Entre Avenida Loma Bonita Y Avenida Lomas Del Encanto, Y Calle Loma Rica. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-077	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,497,202.37	\$1,497,202.37	\$1,497,202.37	\$1,497,202.37	\$712,105.43	\$712,105.43	\$712,105.43	47.56	\$0	Vivienda	62	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150100489548	Remodelación De Diferentes Áreas Del Palacio Municipal. Tuxtla Gutiérrez (Palacio Municipal De Tuxtla Gutiérrez).	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$3,583,929.46	\$3,583,929.46	\$3,583,929.46	\$3,583,929.46	\$3,583,929.46	\$3,583,929.46	\$3,583,929.46	100.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150100489572	Remodelación Del Parque Santa Elena. Tuxtla Gutiérrez (24ª. Poniente Y Periférico Sur, Colonia Santa Elena).	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$751,306.28	\$751,306.28	\$751,306.28	\$751,306.28	\$751,306.28	\$751,306.28	\$751,306.28	\$751,306.28	100.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489600	Obra Complementaria Del Centro De Desarrollo Comunitario Km.4 Oriente. Tuxtla Gutiérrez (Col. Km.4 Oriente)	2.2.1.-101-10SS-09-02-04-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$438,624.58	\$438,624.58	\$438,624.58	\$438,624.58	\$407,895.78	\$407,895.78	\$407,895.78	92.99	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada con un Ahorro Presupuestal de \$30,728.80. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150100489624	Rehabilitación De Oficinas Generales Del Df Municipal. Tuxtla Gutiérrez (16ª. Poniente Norte No.1651, Colonia Centro).	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$679,126.49	\$679,126.49	\$679,126.49	\$679,126.49	\$637,419.39	\$637,419.39	\$637,419.39	93.86	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada con un Ahorro Presupuestal de \$41,707.10. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150100489644	Subestación Eléctrica De La Casa De La Cultura ¿Luis Alaminos Guerrero?. Tuxtla Gutiérrez (2ª. Avenida Norte Poniente, Colonia Centro).	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	Terminado	2015	\$501,983.15	\$501,983.15	\$501,983.15	\$501,983.15	\$501,983.15	\$501,983.15	\$501,983.15	100.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150100489666	Acondicionamiento En Diversas Áreas De La Secretaría De Obras Públicas. Tuxtla Gutiérrez (Av. Central Poniente No.554, Colonia Centro).	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	Terminado	2015	\$431,464.44	\$431,464.44	\$431,464.44	\$431,464.44	\$431,464.44	\$431,464.44	\$431,464.44	100.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150100489928	Motocicleta Para La Atención Del Primer Contacto. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.2.-101-02IRRD-02-03-04-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Salud	Terminado	2015	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	100.00	\$0	Vehículos	553,374	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finitizado. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150100489956	Sistema De Alertamiento Por Sismos. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.2.-101-02IRRD-02-03-04-025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,499,997.62	\$1,499,997.62	\$1,499,997.62	100.00	\$0	Equipamiento	553,374	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finitizado con un Ahorro Presupuestal de \$2.38. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Equipo. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400588746	Rehabilitación De Alcantarilla Pluvial. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Colonial).	2.1.3.-101-02SD-01-00-04-065	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$168,946.60	\$168,946.60	\$168,946.60	\$168,946.60	\$168,941.61	\$168,941.61	\$168,941.61	100.00	\$0	Lote	456	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada con un Ahorro Presupuestal de \$4.99. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finitizado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2015 (Rendimientos). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150200536470	Pavimentación Asfáltica Del Camino Viejo A Suchiapa. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$25,081,895.67	\$25,081,895.67	\$25,081,895.67	\$25,081,895.67	\$25,081,895.67	\$25,081,895.67	\$25,081,895.67	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150300575541	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Del Camino Club Campestre-Ejido Villa Hermosa, (0 000.00 Al 1 000.00 Km). Tuxtla Gutiérrez (Ejido Terán).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$12,319,769.69	\$12,319,769.69	\$12,319,769.69	\$12,319,769.69	\$12,319,769.69	\$12,319,769.69	\$12,319,769.69	100.00	\$0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150300575585	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Del Callejón De La Privada De La 5ª. Poniente Terán. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$1,713,318.06	\$1,713,318.06	\$1,713,318.06	\$1,713,318.06	\$1,713,318.06	\$1,713,318.06	\$1,713,318.06	100.00	\$0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150300575595	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Primera Calle Poniente Sur Entre Segunda Avenida Sur Y Río Sabinal De La Colonia Terán. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$1,913,115.56	\$1,913,115.56	\$1,913,115.56	\$1,913,115.56	\$1,913,115.56	\$1,913,115.56	\$1,913,115.56	100.00	\$0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150300575603	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Privada De La 15ª. Sur Poniente Entre 12 Poniente Y Privada. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Lomas).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$6,472,419.24	\$6,472,419.24	\$6,472,419.24	\$6,472,419.24	\$6,472,419.24	\$6,472,419.24	\$6,472,419.24	100.00	\$0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150300575608	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 8ª. Oriente Entre 1ª. Norte Y 1ª. Sur En La Colonia El Jobo. Tuxtla Gutiérrez (El Jobo).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Cancelado	2015	\$7,078,331.93	\$7,078,331.93	\$7,078,331.93	\$7,078,331.93	\$7,078,331.93	\$7,078,331.93	\$7,078,331.93	100.00	\$0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finitizado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150300575616	Reconstrucción De Puente Vehicular Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Avenida Tulum Entre Calle Tikal Y Calle Comcalco, Colonia Maya. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Maya).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$2,936,660.36	\$2,936,660.36	\$2,936,660.36	\$2,936,660.36	\$2,936,660.36	\$2,936,660.36	\$2,936,660.36	100.00	\$0	Metros lineales	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150300575626	Pavimentación Mixta En La Colonia Unidad Antorchista. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$7,992,000.00	\$7,992,000.00	\$7,992,000.00	\$7,992,000.00	\$7,992,000.00	\$7,992,000.00	\$7,992,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,506	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150400614602	Reconstrucción Del Puente Sobre Calzada De Las Etnias. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$12,103,570.08	\$12,103,570.08	\$12,103,570.08	\$12,103,570.08	\$12,103,570.08	\$12,103,570.08	\$12,103,570.08	100.00	\$0	Metros lineales	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 93

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP15150100468735	Introducción De Energía Eléctrica. El Jobo (Nuevo 6 De Junio).	2.2.1.-101-01-02-01-03-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$1,007,672.57	\$1,007,672.57	\$1,007,672.57	\$1,007,672.57	\$981,170.86	\$981,170.86	\$981,170.86	97.37	\$0	Lote	25	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada con un Ahorro Presupuestal de \$26,501.71. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400614532	Rehabilitación Y Reacondicionamiento Del Centro Social Francisco I. Madero. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-06-02-49-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$26,993,391.17	\$26,993,391.17	\$26,993,391.17	\$26,993,391.17	\$13,496,695.59	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Lote	543,874	0.00	20.00	Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el anticipo / Física: Obra temporalmente suspendida. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2015. - Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575633	Construcción De Salones De Usos Múltiples En La Colonia Unidad Antorchista. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-06-01-49-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,312,684.00	\$3,312,684.00	\$3,312,684.00	\$3,312,684.00	\$2,856,033.08	\$2,856,033.08	\$2,856,033.08	86.22	\$0	Lote	1,506	0.00	86.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400614645	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Boulevard La Misión Entre Carretera Internacional 190 Y Libramiento Sur (Camil Norte). Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$25,584,624.78	\$25,584,624.78	\$25,584,624.78	\$25,584,624.78	\$25,584,624.78	\$25,584,624.78	\$25,584,624.78	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400614669	Construcción De Camil Paralelo De La Carretera Panamericana (Escuela De Trabajo Social- Adoblock). Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$5,848,486.23	\$5,848,486.23	\$5,848,486.23	\$5,848,486.23	\$5,848,486.23	\$5,848,486.23	\$5,848,486.23	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572888	Instalación De Elementos De Sustentabilidad (Panales Solares) En El Cdo Km. 4. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Kilometro 4 Oriente).	2.7.1.-101-10SS-09-03-02-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2015	\$1,375,830.00	\$1,375,830.00	\$1,375,830.00	\$1,375,830.00	\$1,375,830.00	\$1,375,830.00	\$1,375,830.00	100.00	\$0	Lote	3,926	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finitizado. Mezcla de Recursos HABITAT 2015 y FAFEF 2015. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Lote de Equipo. / Registro: Proyecto Finitizado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por HABITAT 2015 con un monto autorizado de \$1,015,944.00 de los cuales en el cuarto trimestre se pagaron \$1,015,944.00; y FAFEF 2015 con un monto autorizado de \$677,296.00 de los cuales en el cuarto trimestre se pagaron \$677,296.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572831	Construcción Integral De Vialidad Urbana En Calle Huixtla Entre Avenida Ocozacoautla Y Avenida Villalobos. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente).	2.2.1.-101-07SE-04-01-02-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$1,693,240.00	\$1,693,240.00	\$1,693,240.00	\$1,693,240.00	\$1,693,240.00	\$1,693,240.00	\$1,693,240.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,926	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. Mezcla de Recursos HABITAT 2015 y FAFEF 2015. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por HABITAT 2015 con un monto autorizado de \$1,015,944.00 de los cuales en el cuarto trimestre se pagaron \$1,015,944.00; y FAFEF 2015 con un monto autorizado de \$677,296.00 de los cuales en el cuarto trimestre se pagaron \$677,296.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572863	Construcción Integral De Vialidad Urbana En Calle Reforma Entre Avenida Chiapa De Corzo Y Avenida Villalobos. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente).	2.2.1.-101-07SE-04-01-02-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$1,259,940.00	\$1,259,940.00	\$1,259,940.00	\$1,259,940.00	\$1,259,940.00	\$1,259,940.00	\$1,259,940.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,926	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. Mezcla de Recursos HABITAT 2015 y FAFEF 2015. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por HABITAT 2015 con un monto autorizado de \$755,964.00 de los cuales en el cuarto trimestre se pagaron \$755,964.00; y FAFEF 2015 con un monto autorizado de \$503,976.00 de los cuales en el cuarto trimestre se pagaron \$503,976.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572719	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Km. 4 (Sum Con Espejo Y Duela). Tuxtla Gutiérrez (Kilometro 4 Oriente).	2.2.1.-101-10SS-09-01-04-058	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2015	\$1,619,057.00	\$1,619,057.00	\$1,619,057.00	\$1,619,057.00	\$1,619,057.00	\$1,619,057.00	\$1,619,057.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. Mezcla de Recursos FAFM 2015, HABITAT 2015 y Recurso Estatal. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. La Mezcla de Recursos en este proyecto es FAFM 2015 con un Monto Autorizado de \$612,662.00 de los cuales en el Cuarto Trimestre se pagaron \$612,661.77; HABITAT 2015 con un Monto Autorizado de \$971,434.00 de los cuales en el Cuarto Trimestre se pagaron \$971,434.00; Recurso Estatal con un Monto Autorizado de \$34,961.00 de los cuales en el Cuarto Trimestre se pagaron \$34,961.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572778	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Km. 4 (Aulas Teórico-Prácticas). Tuxtla Gutiérrez (Kilometro 4 Oriente).	2.2.1.-101-10SS-09-01-04-059	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	Terminado	2015	\$2,480,990.00	\$2,480,990.00	\$2,480,990.00	\$2,480,990.00	\$2,480,990.00	\$2,480,990.00	\$2,480,990.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. Mezcla de Recursos FAFM 2015, HABITAT 2015 y Recurso Estatal. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitizado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por FAFM 2015 con un monto autorizado de \$550,332.00 de los cuales en el Cuarto Trimestre se pagaron \$550,332.00; HABITAT 2015 con un monto autorizado de \$1,488,594.00 de los cuales en el Cuarto Trimestre se pagaron \$1,488,594.00; Recurso Estatal con un monto autorizado de \$442,064.00 de los cuales en el Cuarto Trimestre se pagaron \$442,064.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400588685	Parque Enoc Cancino Casahonda. Tuxtla Gutiérrez (Libramiento Norte SIN Fracc. Las Canteras).	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-064	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	100.00	\$0	Lote	7,398	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. Mezcla de Recursos, PREP 2015, FAFM 2015 y FAFEF 2015. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza / Registro: Proyecto Finitizado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por FAFM 2015 con un monto autorizado de \$1,500,000.00; PREP 2015 con un monto autorizado de \$1,500,000.00; y FAFEF 2015 con un monto autorizado de \$1,000,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575416	Equipamiento Complementario Del Gimnasio De Acondicionamiento Físico Del Deportivo Bicentenario De Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-03SE-04-01-22-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	Terminado	2015	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	100.00	\$0	Lote	537,102	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Lote de Equipo. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490486	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-01PP-03-03-01-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	Terminado	2015	\$12,775,237.12	\$18,476,519.72	\$18,476,519.72	\$18,476,519.72	\$18,469,068.44	\$18,469,068.44	\$18,469,068.44	99.96	\$0	Equipo de seguridad	553,374	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finitizado con Ahorro Presupuestal de \$7,451.28. Incremento Presupuestal de \$5,701,282.60. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Policía. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490502	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-01PP-01-01-01-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	Terminado	2015	\$4,715,277.40	\$4,715,277.40	\$4,715,277.40	\$4,715,277.40	\$4,714,845.59	\$4,714,845.59	\$4,714,845.59	99.99	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finitizado con Ahorro Presupuestal de \$431.81. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida es Proyecto. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490528	Red Nacional De Telecomunicación. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-01PP-05-06-01-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	Terminado	2015	\$270,434.28	\$384,589.88	\$384,589.88	\$384,589.88	\$384,589.88	\$384,589.88	\$384,589.88	100.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finitizado. Ampliación Presupuestal por un monto de \$114,155.60. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida es Proyecto. / Registro: Proyecto Finitizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100463086	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Blvd. Belisario Domínguez Tramo Uno, En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$4,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha dado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspendida. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 93

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP15150100468735	Introducción De Energía Eléctrica. El Jobo (Nuevo 6 De Junio).	2.2.1.-101-01-02-01-03-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$1,007,672.57	\$1,007,672.57	\$1,007,672.57	\$1,007,672.57	\$981,170.86	\$981,170.86	97.37	\$0	Lote	25	0.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada con un Ahorro Presupuestal de \$26,501.71. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finalizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP15150300562048	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Dos En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$4,995,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspendida. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563202	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Tres En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$4,995,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspendida. / Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562943	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cuatro En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$4,995,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspendida. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562360	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cinco En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$4,995,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspendida. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563749	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Seis, En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$4,995,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspendida. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562359	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Siete, En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$4,995,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspendida. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562047	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Ocho, En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$4,995,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspendida. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400614761	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Nueve En Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.00	\$4,995,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el 50% de anticipo. / Física: Obra Temporalmente Suspendida. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563496	Remodelación Del Parque Recreativo Y Ecológico Juyo Mayu, 1ª Etapa.	2.2.1.-101-07SE-05-02-51-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$51,300,000.00	\$51,248,700.00	\$51,248,700.00	\$51,248,700.00	\$25,624,350.00	\$25,624,350.00	50.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	88.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Chiapas

PERIODO: Informe Definitivo 2015

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	OBSERVACIONES
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		84984898.59	84984898.59	84984898.59	84984898.59	70444322.73	70444322.73	70444322.73	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1274773.48	1274773.48	1274773.48	1274773.48	1081166.4	1081166.4	1081166.4	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finiquitado con ahorro presupuestal de \$193,607.08
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2549546.96	2549546.96	2549546.96	2549546.96	2451809.35	2451809.35	2451809.35	N/A	2 Proyectos. 1 Proyecto Finiquitado y 1 refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	424924.49	424924.49	424924.49	424924.49	424924.49	424924.49	424924.49	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finiquitado.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	66535761.74	66535761.74	66535761.74	66535761.74	52286530.57	52286530.57	52286530.57	N/A	51 Proyectos. 27 Proyectos Finiquitados con ahorro presupuestal de \$26,501.72; 24 proyectos refrendados para el Ejercicio Fiscal 2016.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1004	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	14199891.92	14199891.92	14199891.92	14199891.92	14199891.92	14199891.92	14199891.92	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finiquitado.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		290254833.75	290254833.75	290254833.75	290254833.75	284007477.51	284007477.51	284007477.51	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	39511255.5	39511255.5	39511255.5	39511255.5	36487708.91	36487708.91	36487708.91	N/A	8 Proyectos Finiquitados con ahorro Presupuestal de \$3,431,407.82
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	138 - PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	171553036.47	171553036.47	171553036.47	171553036.47	169355062.33	169355062.33	169355062.33	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finiquitado con ahorro presupuestal de \$2,490,001.59
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	48430814.4	48430814.4	48430814.4	48430814.4	48430814.4	48430814.4	48430814.4	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finiquitado.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2000000	2000000	2000000	2000000	1951791.87	1951791.87	1951791.87	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finiquitado con ahorro presupuestal de \$48,208.13
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1500000	1500000	1500000	1500000	1419281.65	1419281.65	1419281.65	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finiquitado con ahorro presupuestal de \$80,718.35
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	4253694.72	4253694.72	4253694.72	4253694.72	4253694.72	4253694.72	4253694.72	N/A	2 Proyectos. 2 Proyectos Finiquitados.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	971804.85	971804.85	971804.85	971804.85	668397.8	668397.8	668397.8	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finiquitado con ahorro presupuestal de \$352,863.10
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	668160	668160	668160	668160	584640	584640	584640	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finiquitado con ahorro presupuestal de \$83,520.00
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1500000	1500000	1500000	1500000	1499997.62	1499997.62	1499997.62	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finiquitado.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	350000	350000	350000	350000	242934	242934	242934	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finiquitado con ahorro presupuestal de \$107,066.00
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	337 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	579415.88	579415.88	579415.88	579415.88	280585.97	280585.97	280585.97	N/A	1 Proyectos. 1 Proyectos Finiquitados con ahorro presupuestal de \$298,829.91
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	84914	84914	84914	84914	83138.4	83138.4	83138.4	N/A	4 Proyectos. 4 Proyectos Finiquitados con ahorro presupuestal de \$1,775.60
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	577676	577676	577676	577676	577052.01	577052.01	577052.01	N/A	13 Proyectos. 13 Proyectos Finiquitados con ahorro presupuestal de \$623.99

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

**ENTIDAD: Chiapas**

PERIODO: Informe Definitivo 2015

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES				
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	OBSERVACIONES		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	445 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	383046	383046	383046	383046	353801.03	353801.03	353801.03	N/A	2 Proyectos. 2 Proyectos Finalizados con ahorro presupuestal de \$29,244.97		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finalizado.	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9049428.4	9049428.4	9049428.4	9049428.4	8976992.27	8976992.27	8976992.27	8976992.27	N/A	9 Proyectos. 9 Proyectos Finalizados con ahorro presupuestal de \$72,436.13	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	631 - ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	111998	111998	111998	111998	111998	111998	111998	111998	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finalizado.	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	8659589.53	8659589.53	8659589.53	8659589.53	8659586.53	8659586.53	8659586.53	8659586.53	N/A	1 Proyecto. Proyecto Finalizado.	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ		\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	139350266.77	139350266.77	139350266.77	139350266.77	125396920.27	125396920.27	125396920.27	125396920.27	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	38298075.17	38298075.17	38298075.17	38298075.17	24344728.67	24344728.67	24344728.67	24344728.67	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	101052191.6	101052191.6	101052191.6	101052191.6	101052191.6	101052191.6	101052191.6	101052191.6	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ		\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6625888	6625888	6625888	6625888	6578439.92	6578439.92	6578439.92	6578439.92	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	127371	127371	127371	127371	124706	124706	124706	124706	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	866514	866514	866514	866514	865595.92	865595.92	865595.92	865595.92	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	445 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	574569	574569	574569	574569	530704	530704	530704	530704	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2460028	2460028	2460028	2460028	2460028	2460028	2460028	2460028	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1771908	1771908	1771908	1771908	1771908	1771908	1771908	1771908	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	627 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	825498	825498	825498	825498	825498	825498	825498	825498	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	S175	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ		\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	S175	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	S216	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ		\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	S216	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	627 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ		\$0	\$0	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	23552810.61	23576387	23552810.61	23552810.61	23544927.52	23544927.52	23544927.52	23544927.52	23544927.52	N/A	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Chiapas

PERIODO: Informe Definitivo 2015

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	OBSERVACIONES	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	384589.88	384589.88	384589.88	384589.88	384589.88	384589.88	384589.88	N/A		
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	832 - APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	23168220.73	23191797.12	23168220.73	23168220.73	23160337.64	23160337.64	23160337.64	23160337.64	N/A	2 Proyectos Finiquitados con un Ahorro Presupuestal de \$7,883.09.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	89910000	89910000	89910000	89910000	44955000	0	0	0	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	89910000	89910000	89910000	89910000	44955000	0	0	0	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	51300000	51248700	51248700	51248700	25624350	25624350	25624350	25624350	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	51300000	51248700	51248700	51248700	25624350	25624350	25624350	25624350	N/A	

Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario							Indicadores						Meta y Avance al periodo			
				Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de otros proyectos registrados en el SFU	Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	47.00	49.00	104.26	Se modifico el programa de obras FISM 2015 y se incrementaron las obras para beneficiar a más colonias en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	0.00	2.00	N/A	La meta planeada anual se incremento a 2 proyectos debido a una reprogramación de obras.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	0.00	0.00	N/A	No se tienen contemplados este tipo de proyectos en el municipio.

Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario						Indicadores							Meta y Avance al periodo			
				Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Propósito	Trimestral	Otra	Estratégico	Eficacia	177.90	89.14	50.11	Se incrementaron los ingresos en los impuestos y derechos.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Logro Operativo	{Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100.00	97.84	97.84	Del Techo presupuestal de FORTAMUN 2015, no se Ejerció un monto de \$3,116,187.77. Todos los proyectos están finiquitados y al 100 por ciento.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de Avance en las Metas	{Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100.00	99.64	99.64	Se consideraron 50 proyectos y acciones en la ultima programación de obras.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100.00	98.94	98.94	No se asigno a ningún proyecto la cantidad de \$3,116,187.77.