

2025	5	CHP250020526544	Proyecto de inversión	3266582.17	(R1: ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3266582.17, modificado:2838345.46)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE 180 DE MAYO ENTRE AVENIDA 15 DE DICIEMBRE Y AVENIDA 12 DE DICIEMBRE - 4053	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	4053	5	346	307	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1162.0, meta_modificada: 1162.0])	1	(geot: [cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 1 DE MAYO Colonia LINDA VISTA SHAWA 20016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE AVENIDA 15 DE DICIEMBRE Y AVENIDA 12 DE DICIEMBRE Calle 3 DE MAYO LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA A UN COS, lon:-93.1254868, lat:16.76689493])	05-05-2025	05-06-2025	2838345.46	2838345.46	2838345.46	2838345.46	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-002-2025, contratista:AG. OSEÑOS Y OBRAS CIVILES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3266582.17, importe_modificado:3266582.17])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1162.0])	(2526544/proyecto_INICIO, 2526544/proyecto_PROCESO, 2526544/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	CHP250020526533	Proyecto de inversión	5045350.09	(R1: ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5045350.09, modificado:5045350.08)	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Avenida 19 Sur Oriente entre Calle Central y Calle 2º Oriente Sur. - 3698	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	3698	5	102	90	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1163.0, meta_modificada: 1163.0])	1	(geot: [cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avenida 1a Sur Oriente Colonia Nueva Reforma 29015 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE Calle Central Sur Y Calle 2a Oriente Sur Avenida Central La Colonia se ubica al Norte Oriente de la Ciudad, subiendo por la Calzada al Sur, lon:-93.1029718, lat:16.7790424])	01-07-2025	01-12-2025	5045350.08	5045350.08	5045350.08	5045350.08	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-029-2025, contratista:ARENDADORA Y CONSTRUCCIONES MAG, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:5045350.09, importe_modificado:5045350.09])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1163.0])	(2526533/proyecto_INICIO, 2526533/proyecto_PROCESO, 2526533/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación desde modificado hasta pagado debe ser el mismo monto - trimestre 5.0, usuario:guadalupearrazate), fecha:2026-07-16), obs2: (observación desde modificado hasta pagado debe ser el mismo monto - trimestre 5.0, usuario:guadalupearrazate), fecha:2026-07-16), obs3: (observación desde modificado hasta pagado debe ser el mismo monto - trimestre 5.0, usuario:guadalupearrazate), fecha:2026-07-16), obs4: (observación desde modificado hasta pagado debe ser el mismo monto - trimestre 5.0, usuario:guadalupearrazate), fecha:2026-07-16)
2025	5	CHP250020560177	Proyecto de inversión	2845460.06	(R1: ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2845460.06, modificado:2845460.06)	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en el Boulevard Emilio Rabasa entre Avenida Andrés Bregas Roca y Avenida Sarán. Gutiérrez - 56535	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	89535	5	25	23	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:981.89, meta_modificada: 981.89])	1	(geot: [cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Boulevard Emilio Rabasa Colonia Agua Azul 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE Avenida Andrés Fabrega Roca Y Avenida Sarán Gutiérrez Calle Juan Sabines Gutiérrez La Colonia Agua Azul se ubica al norte oriente de la ciu, lon:-93.09912626, lat:16.76759277])	22-09-2025	22-12-2025	2845460.06	2845460.06	2845460.06	2845460.06	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-046-2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y PAVIMENTOS ALGORIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2845460.06, importe_modificado:2845460.06])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:981.89])	(2560177/proyecto_INICIO, 2560177/proyecto_PROCESO, 2560177/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	CHP250020560182	Proyecto de inversión	3888870.49	(R1: ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3888870.49, modificado:3888870.49)	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Calle Circuito Las Casas Poniente entre Avenida Valtierra y Avenida Circuito Las Casas Sur. - 75417	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	75417	5	17	15	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1088.1, meta_modificada: 1088.1])	1	(geot: [cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Circuito Las Casas Poniente Colonia La Mixta 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE Avenida Valtierra Y Circuito Las Casas Sur Calle Acadiana la colonia La Mixta se ubica al sur Oriente de la ciudad, accedando por el libro, lon:-93.0739894, lat:16.73746517])	11-08-2025	31-12-2025	3888870.49	3888870.49	3888870.49	3888870.49	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-041-2025, contratista:NASDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3888870.49, importe_modificado:3888870.49])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1088.1])	(2560182/proyecto_INICIO, 2560182/proyecto_PROCESO, 2560182/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	CHP250020560184	Proyecto de inversión	1299753.74	(R1: ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59942.15, modificado:59942.15)	Rehabilitación de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en la Calle 19 Oriente Norte entre Avenida Central Oriente y Avenida 19 Norte Oriente - 95748	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	95748	5	34	30	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:343.34, meta_modificada: 343.34])	1	(geot: [cve_municipio:101, localidad:45, direccion:Calle 1A ORIENTE NORTE Colonia 19 Ob: 29103 EL ORO, TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE Avenida Central Oriente Y Avenida 1a Norte Oriente Calle 2a Oriente Norte El Oro se ubica al sur de la cabecera municipal tomando la carretera al munic, lon:-93.10397277, lat:16.70424244])	29-09-2025	30-10-2025	1299753.73	1299753.73	1299753.73	1299753.73	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-040-2025, contratista:C. JULIO CÉSAR SOLORZANO MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1299753.74, importe_modificado:1299753.74])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:343.34])	(2560184/proyecto_INICIO, 2560184/proyecto_PROCESO, 2560184/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	CHP250020560186	Proyecto de inversión	5424682.72	(R1: ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5424682.72, modificado:5424682.72)	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Avenida 13ª Sur Poniente entre Calle 4º Poniente Sur Y Calle 6º Poniente Sur. - 69811	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	69811	5	30	26	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1760.24, meta_modificada: 1760.24])	1	(geot: [cve_municipio:101, localidad:37, direccion:Avenida 13a Sur Poniente Colonia Copoyá 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE Calle 4a Poniente Sur Y Calle 6a Poniente Sur Avenida 12a Sur Poniente Copoyá se localiza al Oriente de la Ciudad accedando por Carretera a Villaflores y lon:-93.12501289, lat:16.70347467])	24-07-2025	31-12-2025	5424682.71	5424682.71	5424682.71	5424682.71	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-035-2025, contratista:C. MARTÍN RICARDO BARRIOS RUIZDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:5424682.72, importe_modificado:5424682.72])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1760.24])	(2560186/proyecto_INICIO, 2560186/proyecto_PROCESO, 2560186/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	CHP250020526551	Proyecto de inversión	5653476.75	(R1: ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5653476.75, modificado:5653476.75)	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Calle Pecho entre Avenida el Cedro y Avenida Amapala. - 11980	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	11980	5	64	56	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1698.0, meta_modificada: 1698.0])	1	(geot: [cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Pecho Colonia Jardines del Sur 29007 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE Avenida El Cedro Y Avenida Amapala Calle La Ceiba La Colonia Jardines del Sur se ubica al sur poniente de la ciudad accedando por libremento sur lon:-93.15553794, lat:16.74007411])	02-06-2025	02-07-2025	5653476.75	5653476.75	5653476.75	5653476.75	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-012-2025, contratista:MONTICRISTO DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:5653476.75, importe_modificado:5653476.75])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1698.0])	(2516051/proyecto_INICIO, 2526551/proyecto_PROCESO, 2526551/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	CHP250020526554	Proyecto de inversión	4714629.4	(R1: ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4714629.4, modificado:4714629.4)	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Calle FELIX ENTRE AVENIDA 9º Sur Oriente Y Avenida Nicolás Grijalva. - 14766	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	14766	5	59	53	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1841.0, meta_modificada: 1841.0])	1	(geot: [cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Ingeniero Vicente Herrera Colonia Santa Ana 29900 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE Avenida 9a Sur Oriente Y Avenida Nicolas Grijalva Calle Francisco I Madena la Colonia Santa Ana, se ubica al sur Oriente de la Ciudad, lon:-93.09943852, lat:16.74033099])	02-06-2025	02-10-2025	4714629.4	4714629.4	4714629.4	4714629.4	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-009-2025, contratista:NASDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4714629.4, importe_modificado:4714629.4])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1841.0])	(2526554/proyecto_INICIO, 2526554/proyecto_PROCESO, 2526554/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	CHP250020526543	Proyecto de inversión	13850423.05	(R1: ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13850423067, modificado:1317284687)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE FELIX ENTRE AVENIDA PARAISO Y PRIVADA MONTE AZUL. 3089	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	3089	5	129	115	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3817.0, meta_modificada: 3817.0])	1	(geot: [cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle FELIX Colonia 7 DE ABRIL 29086 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE Avenida PARAISO Y Avenida PRIVADA MONTE AZUL Calle BONAPARTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCEDANDO POR EL CENTRO DE RECLUSION POR FA, lon:-93.1465479, lat:16.72853835])	02-06-2025	02-12-2025	13172846.68	13172846.68	13172846.68	13172846.68	(ctot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-007-2025, contratista:CONSTRUCCION ES Y PROYECTOS CRUZ & MARTINEZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:13172846887, importe_modificado:13172846887])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3817.0])	(25126044/proyecto_INICIO, 25126044/proyecto_PROCESO, 25126044/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2025	5	CHP250202526547	Proyecto de inversión	3447624.62	(f1: (ciclo_recursos2025, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:3447624.62, modificado:3447624.62))	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Calle Jardín Terrazas entre Avenida Nandayapa y Avenida municipal, monto:3447624.62, modificado:3447624.62))	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	11951	5	51	45	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:911.0, meta_modificada: 911.0))	1	(geot: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Jardín Terrazas Colonia 6 de Junio 2898 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Avenida Nandayapa y Avenida 14 de Junio Calle Caoba La Colonia se ubica al sur oriente de la cabecera municipal y la obra se ubica frente a la, lon: 93.07556605, lat:16.73026993))	02-06-2025	02-09-2025	3447624.62	3447624.62	3447624.62	3447624.62	3447624.62	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-03-2025, contratista:C. DELMAR ARMANDO GÓMEZ LÓPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE Tuxtla Gutiérrez, monto:3447624.62, importe_modificado:3447624.62))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:911.0))	2526547/proyecto_INICIO, 2526547/proyecto_PROCESO, 2526547/proyecto_FIN, 2526547/proyectoavance:911.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	CHP250202526528	Proyecto de inversión	2595478.06	(f1: (ciclo_recursos2025, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:2595478.06, modificado:2595993.09))	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Avenida Saucos entre Calle Piro Suarez y Calle Margaritas. - 34129	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	34129	5	108	98	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:904.0, meta_modificada: 904.0))	1	(geot: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avenida Saucos Colonia Los Robles 2900 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Calle Piro Suarez y Calle Margaritas Avenida Alamos La Colonia se ubica al Sur Oriente de la Ciudad y la Obra se realizará a 100 metros de la Escuela, lon: 93.09803597, lat:16.73574376))	02-06-2025	02-07-2025	2590993.09	2590993.09	2590993.09	2590993.09	2590993.09	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-03-2025, contratista:GRUPO LANIQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE Tuxtla Gutiérrez, monto:2590993.1, importe_modificado:2590993.09))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:904.0))	2526528/proyecto_INICIO, 2526528/proyecto_PROCESO, 2526528/proyecto_FIN, 2526528/proyectoavance:904.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	CHP250402605175	Proyecto de inversión	6619960.16	(f1: (ciclo_recursos2025, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:6619960.16, modificado:6619960.13))	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Avenida Zomá entre Calle Macumutá y Avenida Bochil entre Calle Macumutá y Avenida Chinchuya. - 119355	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	119355	5	68	60	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2003.11, meta_modificada: 2003.11))	1	(geot: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avenida Zomá Colonia La Reliquia 2909 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Calle Macumutá y Calle Privada Avenida Chinchuya La colonia se ubica al sur poniente de la Ciudad y la obra se ubica a 100 metros de la Iglesia Tepey, lon: 93.16204052, lat:16.73611682))	17-10-2025	31-12-2025	6619960.15	6619960.15	6619960.15	6619960.15	6619960.15	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-020-2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA FAE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE Tuxtla Gutiérrez, monto:6619960.16, importe_modificado:6619960.16))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2003.11))	2605175/proyecto_PROCESO, 2605175/proyecto_INICIO, 2605175/proyecto_FIN, 2605175/proyectoavance:2003.11))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	CHP250202538359	Proyecto de inversión	1391320.48	(f1: (ciclo_recursos2025, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:1391320.48, modificado:1391320.48))	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Calle Jamín entre Avenida Gardemía y Avenida Litros. - 45925	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	45925	5	21	19	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:375.97, meta_modificada: 375.97))	1	(geot: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Jamín Colonia Jardines del Norte 2903 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Avenida Gardemía y Avenida Litros Calle Girasol La Colonia Jardines del Norte se ubica al Norte Poniente de la Ciudad y la obra se ubica a un, lon: 93.1178898, lat:16.79855039))	04-07-2025	20-08-2025	1391320.48	1391320.48	1391320.48	1391320.48	1391320.48	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-026-2025, contratista:RUJO ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE Tuxtla Gutiérrez, monto:1391320.48, importe_modificado:1391320.48))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:375.97))	2538359/proyecto_INICIO, 2538359/proyecto_PROCESO, 2538359/proyecto_FIN, 2538359/proyectoavance:375.97))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	CHP250202526521	Proyecto de inversión	9224676.51	(f1: (ciclo_recursos2025, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:9224676.51, modificado:9222079.88))	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Avenida Sonora entre Calle Chiapas y Calle Hidalgo, Privada Sonora entre Avenida Colima y Avenida Sonora. - 45212	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	45212	5	102	90	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1837.0, meta_modificada: 1837.0))	1	(geot: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avenida Sonora Colonia Las Grapias 2903 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Calle Chiapas y Calle Hidalgo Avenida Colima La Colonia Las Grapias se ubica al Norte de la Ciudad y la obra se ubica a 150 metros del Centro Educa, lon: 93.12666492, lat:16.79686703))	14-07-2025	14-12-2025	9222079.88	9222079.88	9222079.88	9222079.88	9222079.88	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-040-2025, contratista:NALA'S CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE Tuxtla Gutiérrez, monto:9222079.88, importe_modificado:9222079.89))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1837.0))	252621/proyecto_PROCESO, 252621/proyecto_INICIO, 252621/proyecto_FIN, 252621/proyectoavance:1837.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	CHP250202526542	Proyecto de inversión	2336421.57	(f1: (ciclo_recursos2025, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:2336421.57, modificado:2336207.46))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA PAVORREA ENTRE CALLE CENZONTLE Y PRIVADA - 3026	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	3026	5	47	41	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada: 858.0))	1	(geot: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avenida PAVORREA, Colonia ALTOS DEL SUR 2906 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Calle CENZONTLE Y Calle PRIVADA Avenida COLUMA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO SOBRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE POR CAL, lon: 93.1337446, lat:16.7296553))	02-05-2025	02-07-2025	2326207.46	2326207.46	2326207.46	2326207.46	2326207.46	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-003-2025, contratista:C. HUMBERTO ATILA DAMAS DAMAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE Tuxtla Gutiérrez, monto:2336421.57, importe_modificado:2336421.57))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:858.0))	2526542/proyecto_INICIO, 2526542/proyecto_PROCESO, 2526542/proyecto_FIN, 2526542/proyectoavance:858.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	CHP250202526549	Proyecto de inversión	3439901.61	(f1: (ciclo_recursos2025, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:3439901.61, modificado:3439901.61))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA LA ANGIOTRIBA COLONA SAN PEDRO PROGRESIVO 2904 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE CALLE CARÓN DEL SUMIDERO Y CALLE TACANA - 14278	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	14278	5	28	24	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1156.0, meta_modificada: 1156.0))	1	(geot: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avenida LA ANGIOTRIBA COLONA SAN PEDRO PROGRESIVO 2904 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE CALLE CARÓN DEL SUMIDERO Y CALLE TACANA Avenida CHICHOMAL LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA FRENTE, lon: 93.0818953, lat:16.77505257))	29-04-2025	29-04-2025	3439901.6	3439901.6	3439901.6	3439901.6	3439901.6	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-005-2025, contratista:CONSTRUCCION ES Y PROYECTOS CRUZ A MARTÍNEZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE Tuxtla Gutiérrez, monto:3439901.61, importe_modificado:3439901.61))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1156.0))	2526549/proyecto_INICIO, 2526549/proyecto_PROCESO, 2526549/proyecto_FIN, 2526549/proyectoavance:1156.0))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	CHP250202526531	Proyecto de inversión	5124231.58	(f1: (ciclo_recursos2025, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:5124231.58, modificado:5124231.58))	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Avenida El Zapote entre Calle Rebolombó y Calle Señor del Pozo 33506	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	33506	5	83	73	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada: 1140.0))	1	(geot: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avenida El Zapote Colonia Cerro Hueco 29094 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Calle Rebolombó y Calle Señor del Pozo Avenida El Taray La Colonia se ubica al Sur Oriente de la Ciudad accedendo sobre Calle Rebolombó y la obra s, lon: 93.06488967, lat:16.73244073))	01-07-2025	01-12-2025	5124231.58	5124231.58	5124231.58	5124231.58	5124231.58	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-028-2025, contratista:C. SAMANTHA GEORGINA ROMÁN VARA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE Tuxtla Gutiérrez, monto:5124231.58, importe_modificado:5124231.58))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1140.0))	2526531/proyecto_INICIO, 2526531/proyecto_PROCESO, 2526531/proyecto_FIN, 2526531/proyectoavance:1140.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	CHP250202526535	Proyecto de inversión	6561201.07	(f1: (ciclo_recursos2025, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:6561201.07, modificado:6561201.07))	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Calle Caoba Sur entre Avenida Laurel y Avenida La Caña - 28054	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	28054	5	87	77	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2255.0, meta_modificada: 2255.0))	1	(geot: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Caoba Sur Colonia Patria Nueva 29045 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Avenida Laurel y Avenida La Caña Calle La Antebalera Colonia Patria Nueva se ubica al Norte Oriente de la Ciudad cercano a la Torre Chiapas, lon: 93.07452597, lat:16.75617753))	23-06-2025	23-11-2025	6561201.07	6561201.07	6561201.07	6561201.07	6561201.07	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-028-2025, contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA BINFER, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE Tuxtla Gutiérrez, monto:6561201.07, importe_modificado:6561201.07))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2255.0))	2526535/proyecto_PROCESO, 2526535/proyecto_INICIO, 2526535/proyecto_FIN, 2526535/proyectoavance:2255.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	5	CHP250202526541	Proyecto de inversión	13762257.1	(f1: (ciclo_recursos2025, ramo33, modalidad1, prog_pres4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_munFAIS municipal, monto:13762257.17, modificado:1.267913518E7))	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Avend Amolillo entre Calle 19 Poniente Sur y Calle 24 Poniente Sur, Calle 19 Poniente Sur entre Camino a Rancho Viejo y Avenida 5ª Sur Poniente. - 17173	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	17173	5	199	177	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5431.0, meta_modificada: 5431.0))	1	(geot: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avenida Amolillo Colonia San José Terán 29057 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Calle La Poniente Sur y Calle 24 Poniente Sur Rancho Viejo San José Terán se ubica al Sur Poniente de la Ciudad; la obra se realizará a 1, lon: 93.18363708, lat:16.71745113))	07-07-2025	07-08-2025	12679135.18	12679135.18	12679135.18	12679135.18	12679135.18	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-031-2025, contratista:C. HECTOR ROMERO OCAÑO OJAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE Tuxtla Gutiérrez, monto:1.267913518E7, importe_modificado:1.267913518E7))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5431.0))	2526541/proyecto_INICIO, 2526541/proyecto_PROCESO, 2526541/proyecto_FIN, 2526541/proyectoavance:5431.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2025		5	CHP25002560176	Proyecto de inversión	3185363.82	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Reclutamiento s FAIS municipal, monto:185363.82, f2: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0)) Rehabilitación de Drenaje Sanitario, Red de Agua Potable y Alumbrado Público en la Calle Pomarrosa entre Avenida Auzencu y Avenida Giraldo. - 124687	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	124687	5	72	64	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:867.46])	1	(geo1: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Pomarrosa Colonia Potirragua 29018 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Avenida Auzencu Y Avenida Giraldo Calle Las Anonas La colonia se ubica al norte poniente de la ciudad subiendo por la poniente pasando libremente n. lon:93.11802728, lat:16.7866612))	18-11-2025	31-12-2025	3185363.82	3185363.82	3185363.82	3185363.82	3185363.82	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-051-2025, contratista:C. ANA RUTH CRUZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE Tuxtla Gutiérrez, monto:3185363.82, importe_modificado:3185363.82))	(meta2: [unidad_medida: Metros lineales, avance:867.46])	2605176/proyecto_INICIO, 2605176/proyecto_PROCESO, 2605176/proyecto_FIN, 2605176/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		5	CHP25002560178	Proyecto de inversión	11910760.45	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11910760.45, modificado:11910760.45)) Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Calle Paleque entre Avenida San Cristóbal y Avenida Motozintla entre Calle Simpiovel y Calle Altamirano. - 69726	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	69726	5	123	109	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3490.39, meta_modificada: 3490.39])	1	(geo1: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Paleque Colonia La Esperanza 29019 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Avenida San Cristóbal Y Avenida Motozintla Calle Altamirano La Colonia se ubica al Norte Oriente de la Ciudad rumbo a los Miradores del Cañón del 5, lon:-93.091976743, lat:16.79314298))	24-07-2025	31-12-2025	10921993.44	10921993.44	10921993.44	10921993.44	10921993.44	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-042-2025, contratista:C. ALEJANDRO ALFREDO BALUSTITA MONTERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE Tuxtla Gutiérrez, monto:1.09219934467, importe_modificado:1.09219934467))	(meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3490.39])	2560178/proyecto_INICIO, 2560178/proyecto_PROCESO, 2560178/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		5	CHP25002560181	Proyecto de inversión	8890638.5	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8890638.5, modificado:8883849.26)) Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Avenida Joaquín Miguel Gutiérrez entre Calle González Garrido y Calle Río Grijalva. - 69718	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	69718	5	114	102	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3041.32, meta_modificada: 3041.32])	1	(geo1: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avenida Joaquín Miguel Gutiérrez Colonia La Reliquia 29009 Tuxtla Gutiérrez ENTRE Calle González Garrido Y Calle Río Grijalva Avenida Santa Rita La Reliquia se ubica al Sur Poniente de la Cabecera Municipal y la lon:-93.15978605, lat:16.73416903))	24-07-2025	31-12-2025	8883849.25	8883849.25	8883849.25	8883849.25	8883849.25	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-047-2025, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE Tuxtla Gutiérrez, monto:8883849.26, importe_modificado:8883849.26))	(meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3041.32])	2560181/proyecto_INICIO, 2560181/proyecto_PROCESO, 2560181/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		5	CHP25002562548	Proyecto de inversión	4689709.99	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4689709.99, modificado:4689709.99)) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA FRESNO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE CAPULINES, CALLE ROBLE ENTRE AVENIDA FRESNO Y AVENIDA FLAMBOYANT. - 14028	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	14028	5	93	83	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1426.0, meta_modificada: 1426.0])	1	(geo1: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avenida FRESNO Colonia Villanra 29014 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Calle ROBLE Y Calle CAPULINES Avenida FLAMBOYANT LA COLONIA VILLARAL SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD, PARA LLEGAR A LA OBRA SE ACCESA SOBRE, lon:-93.13179017, lat:16.77913360))	29-04-2025	29-04-2025	4689709.99	4689709.99	4689709.99	4689709.99	4689709.99	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-004-2025, contratista:CONSTRUCCION ES Y SERVICIOS GUEZU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE Tuxtla Gutiérrez, monto:4689709.99, importe_modificado:4689709.99))	(meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1426.0])	2526548/proyecto_INICIO, 2526548/proyecto_PROCESO, 2526548/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		5	CHP25002562620	Proyecto de inversión	6630410.21	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6630410.21, modificado:6630410.21)) Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Avenida 1a Sur Oriente Colonia El Cedro Y Calle El Cedro Y Calle 2ª Oriente Sur. - 40245	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	40245	5	85	75	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2235.0, meta_modificada: 2235.0])	1	(geo1: (cve_municipio:101, localidad:45, direccion:Avenida 1a Sur Oriente Colonia El Cedro 29010 EL CEDRO, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Calle El Cedro Y Calle 2a Oriente Sur Avenida Central El Cedro de ubica hacia el Oriente de la Cabecera Municipal, tomando la carretera que conduce al mun, lon:-93.10633153, lat:16.70362825))	16-06-2025	17-09-2025	6630410.2	6630410.2	6630410.2	6630410.2	6630410.2	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-020-2025, contratista:CONSTRUCCION ES E INSTALACIONES HELFA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE Tuxtla Gutiérrez, monto:6630410.21, importe_modificado:6630410.21))	(meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2235.0])	2526520/proyecto_INICIO, 2526520/proyecto_PROCESO, 2526520/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		5	CHP25002562636	Proyecto de inversión	2824896.48	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2824896.48, modificado:2824896.48)) Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Calle Privada Artículo 123 entre Circuito 27 de Noviembre y Privada Privada Avenida Luis Donato Coloso y Calle Belisario Domínguez. - 28055	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	28055	5	99	53	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:992.0, meta_modificada: 992.0])	1	(geo1: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Privada Artículo 123 Colonia Las Lajas 29017 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Circuito 27 de Noviembre Y Privada Privada Avenida Luis Donato Coloso y Calle Belisario Domínguez La Colonia Las Lajas de ubica al Norte Oriente de la Ciudad subiendo por la Calz, lon:-93.09928195, lat:16.7800997))	23-06-2025	23-08-2025	2824896.48	2824896.48	2824896.48	2824896.48	2824896.48	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-057-2025, contratista:CONSTRUCCION ES Y SERVICIOS INTEGRALES COLTRINO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE Tuxtla Gutiérrez, monto:2824896.48, importe_modificado:2824896.48))	(meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:992.0])	2526336/proyecto_INICIO, 2526336/proyecto_PROCESO, 2526336/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		5	CHP25002560174	Proyecto de inversión	2382822.06	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Reclutamiento s FAIS municipal, monto:1784828.35, modificado:1784828.35, f2: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597893.71, modificado:597893.71)) Rehabilitación de Drenaje Sanitario, Red de Agua Potable e Introducción de Alumbrado Público en la Calle Pakji entre Avenida Flor de Sotop y Calle Río Blanco. - 123716	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	123716	5	95	85	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:567.04, meta_modificada: 567.04])	1	(geo1: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Pakji Colonia Paulino Aguilar Panigua 29049 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Avenida Flor de Sotop Y Avenida Río Blanco Calle Río Huahualrán la colonia se ubica al Norte Oriente de la Ciudad y la obra se ubica a 300. - lon:-93.07810638, lat:16.77224406))	18-11-2025	31-12-2025	2382822.06	2382822.06	2382822.06	2382822.06	2382822.06	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-052-2025, contratista: CÉSAR OCTAVIO PÉREZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE Tuxtla Gutiérrez, monto:2382822.06, importe_modificado:2382822.06))	(meta2: [unidad_medida: Metros lineales, avance:567.04])	2605174/proyecto_INICIO, 2605174/proyecto_PROCESO, 2605174/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		5	CHP25002560179	Proyecto de inversión	6926720.92	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6926720.92, modificado:6926720.92)) Rehabilitación de Drenaje Sanitario y Red de Agua Potable en la Avenida Cascada de Agua Azul entre Calle Luis Donato Coloso y Calle Belisario Domínguez. Calle El Pino entre Avenida Cascada de Agua Azul y Avenida Coaba. - 89700	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	89700	5	163	145	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1675.47, meta_modificada: 1675.47])	1	(geo1: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avenida Cascadas de Agua Azul Colonia Diana Laura 29067 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Calle Luis Donato Coloso Y Calle Belisario Domínguez Avenida El Roble la Colonia se ubica al Sur Poniente de la Ciudad rumbo al Mon, lon:-93.13860222, lat:16.74167874))	01-09-2025	31-12-2025	6926720.92	6926720.92	6926720.92	6926720.92	6926720.92	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-044-2025, contratista:RUJA'S CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE Tuxtla Gutiérrez, monto:6926720.92, importe_modificado:6926720.92))	(meta2: [unidad_medida: Metros lineales, avance:1675.47])	2560179/proyecto_INICIO, 2560179/proyecto_PROCESO, 2560179/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		5	CHP25002560187	Proyecto de inversión	6750288.8	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6750288.8, modificado:6750288.8)) Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Calle 2ª Oriente Norte entre Avenida 1ª Oriente y 3ª Oriente. - 69722	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	69722	5	102	90	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2044.55, meta_modificada: 2044.55])	1	(geo1: (cve_municipio:101, localidad:37, direccion:Calle 2a Oriente Norte Colonia Copagu 29002 COPAGA, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Avenida Oriente Y Avenida 3a Oriente Calle 3a Oriente Norte Copagu se ubica al Oriente de la Ciudad tomando la Carretera a Villavieja y la, lon:-93.11674259, lat:16.7133354))	24-07-2025	31-12-2025	6750288.8	6750288.8	6750288.8	6750288.8	6750288.8	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-017-2025, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES SORIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE Tuxtla Gutiérrez, monto:6750288.8, importe_modificado:6750288.8))	(meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2044.55])	2560187/proyecto_INICIO, 2560187/proyecto_PROCESO, 2560187/proyecto_FIN, 2560187/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2025		5	CHP250202526545	Proyecto de inversión	2931721.57	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_prg:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2931721.57, modificado:2931721.57))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA CIPRES ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE GLADIOLAS - 1231	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	1231	5	48	48	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada: 416.0))	1	(geo1: (eve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avda CIPRES Fraccionamiento VILLARREAL 2904 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Calle TAMARINDO Y Calle GLADIOLAS Avenida CADABA LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CARRETERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA AVENIDA POMAROSA, lon:-93.13040612, lat:16.77804013))	21-04-2025	21-06-2025	2931721.57	2931721.57	2931721.57	2931721.57	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-001-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR QUASARAS, S.A. DE C.V., convocaante:H-AYUNTAMIENTO DE Tuxtla A Gutiérrez, monto:2931721.57, importe_modificado:2931721.57))	(meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:416.0))	(2526545/proyecto_INICIO, 2526545/proyecto_PROCESO, 2526545/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		5	CHP250202526529	Proyecto de inversión	1228765.31	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_prg:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.2287653117, modificado:1.125073967))	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Avenida Florencia entre Circuito Las Casas Poniente y Cerrada San Antonio, Calle Zompala entre Avenida Florencia y Avenida Malmalco. - 33151	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	33161	5	140	124	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:335.0, meta_modificada: 3325.0))	1	(geo1: (eve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avda Florencia Fraccionamiento La Mula 2908 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Circuito Las Casas Poniente Y Cerrada San Antonio, Avenida Malmalco La obra se ubica al Sur Oriente de la Ciudad accedando por el Boulevard, lon:-93.07494885, lat:16.74005809))	28-07-2025	31-12-2025	11250739	11250739	11250739	11250739	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-032-2025, contratista:ALICIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocaante:H-AYUNTAMIENTO DE Tuxtla A Gutiérrez, monto:1.125073967, importe_modificado:1.125073967))	(meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3325.0))	(2526529/proyecto_INICIO, 2526529/proyecto_PROCESO, 2526529/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		5	CHP250202526525	Proyecto de inversión	6543247.03	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_prg:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6543247.03, modificado:6543247.03))	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Calle Jacarandas entre Avenida Gardemías y Avenida Lirios, Avenida Lirios entre Calle Jacarandas y Calle Girasol - 46455	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	46455	5	83	73	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2.23, meta_modificada: 7.23))	1	(geo1: (eve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avda Lirios Colonia Jardines del Norte 29019 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Calle Jacarandas Y Calle Girasol, Avenida Gardemías La Colonia se ubica al Extremo Norte Poniente de la Ciudad y la Obra se realizará a un cm, lon:-93.1120083, lat:16.79829631))	04-07-2025	30-11-2025	6543247.03	6543247.03	6543247.03	6543247.03	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-019-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CHOS, S.A. DE C.V., convocaante:H-AYUNTAMIENTO DE Tuxtla A Gutiérrez, monto:6543247.03, importe_modificado:6543247.03))	(meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.23))	(2526525/proyecto_INICIO, 2526525/proyecto_PROCESO, 2526525/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		5	CHP250202526532	Proyecto de inversión	3233153.4	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_prg:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3233153.4, modificado:3233153.4))	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Calle Morales entre Avenida Campeche y Avenida Baja California - 39028	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	39028	5	51	45	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1053.0, meta_modificada: 1053.0))	1	(geo1: (eve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Morales Colonia Plan de Ayala 29020 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Avenida Campeche Y Avenida Baja California Calle Reporti Plan de Ayala se ubica en la salida Poniente de la ciudad. La obra se localiza a 100 metro, lon:-93.16226377, lat:16.76430502))	04-07-2025	04-09-2025	3233153.4	3233153.4	3233153.4	3233153.4	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-023-2025, contratista:EVNO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocaante:H-AYUNTAMIENTO DE Tuxtla A Gutiérrez, monto:3233153.4, importe_modificado:3233153.4))	(meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1053.0))	(2526532/proyecto_INICIO, 2526532/proyecto_PROCESO, 2526532/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		5	CHP250202526550	Proyecto de inversión	6499073.42	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_prg:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6499073.42, modificado:6499073.42))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE GUERRERO - 14300	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	14300	5	93	83	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1776.0, meta_modificada: 1776.0))	1	(geo1: (eve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avda DISTRITO FEDERAL, Colonia LAS GRANAS 2906 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Calle Durango Y Calle GUERRERO Avenida DORIS LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE CERCA DE LA RESERVA DE LA CAGÓN DEL SUMIDERO Y LA OBRA, lon:-93.10418174, lat:16.79844549))	02-05-2025	02-06-2025	6499073.42	6499073.42	6499073.42	6499073.42	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-COB-2025, contratista:RUJA Y CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN DEL SUR, S.A. DE C.V., convocaante:H-AYUNTAMIENTO DE Tuxtla A Gutiérrez, monto:6499073.42, importe_modificado:6499073.42))	(meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1776.0))	(2526550/proyecto_INICIO, 2526550/proyecto_PROCESO, 2526550/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		5	CHP250202526546	Proyecto de inversión	5853318.55	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_prg:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5853318.55, modificado:5853318.55))	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Avenida 2a. Sur Oriente entre Calle El Cedro y Calle 2a. Oriente Sur - 11947	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	11947	5	68	60	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2029.0, meta_modificada: 2029.0))	1	(geo1: (eve_municipio:101, localidad:45, direccion:Avda 2a Sur Oriente Colonia El Jobo 29100 El JOBO, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Calle El Cedro Y Calle 2a Oriente Sur Avenida 1a Sur Oriente El Jobo se ubica al Sur Oriente de la Cabecera Municipal tomando la Carretera a Villaherm, lon:-93.1069796, lat:16.70281551))	02-06-2025	02-07-2025	5853318.55	5853318.55	5853318.55	5853318.55	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-011-2025, contratista:ARLIK DESEREO E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocaante:MT08901010X 1-H-AYUNTAMIENTO DE Tuxtla A Gutiérrez, monto:5853318.55, importe_modificado:5853318.55))	(meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2029.0))	(2526546/proyecto_INICIO, 2526546/proyecto_PROCESO, 2526546/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		5	CHP250202526527	Proyecto de inversión	2398354.61	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_prg:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2398354.61, modificado:2398354.61))	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Avenida Milán entre Calle Roma y Calle Turín - 34087	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	34087	5	28	24	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:836.0, meta_modificada: 836.0))	1	(geo1: (eve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avda Milán Colonia Nuevo Amanecer 29057 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Calle Roma Y Calle Turín Avenida Viena La Colonia Nuevo Amanecer se ubica al Sur Poniente de la Ciudad y la obra se ubica a un costado de la Colon, lon:-93.16426703, lat:16.73755273))	02-06-2025	02-08-2025	2398354.61	2398354.61	2398354.61	2398354.61	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-COB-2025, contratista:R. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SUR, S.A. DE C.V., convocaante:H-AYUNTAMIENTO DE Tuxtla A Gutiérrez, monto:2398354.61, importe_modificado:2398354.61))	(meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:836.0))	(2526527/proyecto_INICIO, 2526527/proyecto_PROCESO, 2526527/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		5	CHP250202526530	Proyecto de inversión	2787760.57	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_prg:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2787760.57, modificado:2787760.57))	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Avenida Tlascala entre Calle Jalisco y Calle Grinto - 33270	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	33270	5	19	17	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1073.39, meta_modificada: 1073.39))	1	(geo1: (eve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avda Tlascala Colonia Democrática 29019 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Calle Jalisco Y Calle Granto Avenida Agatha La Colonia Democrática se ubica al Norte Poniente de la Ciudad y la Obra se ubica dentro del Preescol, lon:-93.11013141, lat:16.79177524))	01-07-2025	01-10-2025	2787760.57	2787760.57	2787760.57	2787760.57	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-024-2025, contratista:C. OMAR LUARTE RAMIREZ, convocaante:H-AYUNTAMIENTO DE Tuxtla A Gutiérrez, monto:2787760.57, importe_modificado:2787760.57))	(meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1073.39))	(2526530/proyecto_INICIO, 2526530/proyecto_PROCESO, 2526530/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025			CHP250202526534	Proyecto de inversión	3146373.29	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_prg:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3146373.29, modificado:3146373.29))	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Calle Castaño Sur Poniente y Avenida Ahuehuate Calle Cipres Sur - 36966	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	36966	5	23	21	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:921.0, meta_modificada: 921.0))	1	(geo1: (eve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Castaño Sur Colonia Patria Nueva 29045 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Avenida Nogal Poniente Y Avenida Ahuehuate Calle Cipres Sur Patria Nueva se ubica al Norte Oriente de la Ciudad con acceso principal a 400 metro, lon:-93.07018683, lat:16.76028634))	01-07-2025	01-10-2025	3146373.28	3146373.28	3146373.28	3146373.28	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-022-2025, contratista:MAVA GRUPO DESARROLLADOR DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocaante:H-AYUNTAMIENTO DE Tuxtla A Gutiérrez, monto:3146373.29, importe_modificado:3146373.29))	(meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:921.0))	(2526534/proyecto_INICIO, 2526534/proyecto_PROCESO, 2526534/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		5	CHP250202526539	Proyecto de inversión	2128523.2	(f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_prg:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2128523.2, modificado:2128523.2))	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Calle Ingeniero Andrés Ontiveros entre Avenida 17 de Octubre y Avenida Francisco Grajales - 13321	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	13321	5	21	19	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:721.0, meta_modificada: 721.0))	1	(geo1: (eve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Ingeniero Andrés Ontiveros Colonia Camarina 29090 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ENTRE Avenida 17 de Octubre Y Avenida Francisco Grajales Calle Ingeniero Rafael Portugal La colonia camarina se ubica al sur oriente de la, lon:-93.10146236, lat:16.73889594))	26-05-2025	26-06-2025	2128523.19	2128523.19	2128523.19	2128523.19	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-010-2025, contratista:C. PAOLA LUEBETH ZENTENO DIAZ SANTANA, convocaante:H-AYUNTAMIENTO DE Tuxtla A Gutiérrez, monto:2128523.2, importe_modificado:2128523.2))	(meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:721.0))	(2526539/proyecto_INICIO, 2526539/proyecto_PROCESO, 2526539/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2025		5	CHP250302560181	Proyecto de inversión	6899334.87	(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pren:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:6899334.87, modificado:6899334.87})	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Avenida Saraini Gutiérrez entre Calle Honduras y Calle Belice. - 71636	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	71636	5	53	47	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1972.03, meta_modificada: 1972.03}}	1	{geot: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avenida Saraini Gutiérrez Colonia Tuxtla Chico 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE Calle Honduras Y Calle Belice Avenida Costa Rica La Colonia Tuxtla Chico se ubica al Norte Oriente de la Ciudad, subiendo hacia la cabad, lon: -93.09679389, lat:16.78793126}}	28-07-2025	31-12-2025	6899334.86	6899334.86	6899334.86	6899334.86	6899334.86	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-038-2025, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA OSTOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:6899334.87, importe_modificado:6899334.87}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1972.03}}	{2560181/proyecto_INICIO, 2560181/proyecto_PROCESO, 2560181/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		5	CHP250302560185	Proyecto de inversión	9433275.39	(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pren:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:9433275.39, modificado:9432067.18})	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Calle de Poniente Sur entre Avenida 109 Sur Poniente y 131 Sur Poniente. - 68812	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	68812	5	66	58	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2584.01, meta_modificada: 2584.01}}	1	{geot: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:Calle de Poniente Sur Colonia Copoya 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE Avenida 109 Sur Poniente Y Avenida 131 Sur Poniente Calle 7a Poniente Sur Copoya se ubica al Oriente de la Cabecera Municipal subiendo sobre carretera a vi, lon:-93.12547371, lat:16.70533433}}	24-07-2025	31-12-2025	9432067.18	9432067.18	9432067.18	9432067.18	9432067.18	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-048-2025, contratista:OPERADORA Y DESARROLADORA NAO OQUI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:9432067.18, importe_modificado:9432067.18}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2584.01}}	{2560181/proyecto_INICIO, 2560181/proyecto_PROCESO, 2560181/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		5	CHP250202526526	Proyecto de inversión	11303161.97	(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pren:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:1.130316197, modificado:1.0398424227})	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Calle Tulpaanes entre Avenida Los Tamandios y Avenida Santa Teresa. - 46530	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	46530	5	199	177	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4514.48, meta_modificada: 4514.48}}	1	{geot: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Tulpaanes Colonia Santa Cruz 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE Avenida Los Tamandios Y Avenida Santa Teresa Calle Framboyanes La Colonia Santa Cruz se ubica al Sur Poniente de la Cabecera Municipal y la obra se, lon:-93.10854755, lat:16.78383482}}	21-07-2025	21-12-2025	10398424.22	10398424.22	10398424.22	10398424.22	10398424.22	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-036-2025, contratista:INGENIEROS DN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1.0398424227, importe_modificado:1.0398424227}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4514.48}}	{2526526/proyecto_INICIO, 2526526/proyecto_PROCESO, 2526526/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		5	CHP250202526538	Proyecto de inversión	2824334.56	(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pren:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:2824334.56, modificado:2824334.56})	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Avenida Gavinda entre Calle Cenizonte y Privada. - 24169	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	24169	5	42	38	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:952.0, meta_modificada: 952.0}}	1	{geot: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avenida Gavinda Colonia Alto del Sur 29086 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE Calle Cenizonte Y Calle Privada Avenida Pavoreal La Colonia Alto del Sur se ubica al sur oriente de la ciudad accedando por libreamiento sur par, lon:-93.11566061, lat:16.72726166}}	16-06-2025	16-08-2025	2824334.56	2824334.56	2824334.56	2824334.56	2824334.56	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-021-2025, contratista:C. ANA PATRICIA ROSALES RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2824334.56, importe_modificado:2824334.56}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:952.0}}	{2526538/proyecto_INICIO, 2526538/proyecto_PROCESO, 2526538/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025		5	CHP250202526540	Proyecto de inversión	1691691.39	(f1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pren:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:1691691.39, modificado:1691691.39})	Construcción de Pavimentación y Servicios Básicos en la Calle Cenizote entre Avenida Perdices y Avenida Pavoreal. - 17083	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxtla Gutiérrez	17083	5	19	17	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:409.0, meta_modificada: 409.0}}	1	{geot: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Cenizote Colonia Alto del Sur 29086 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ ENTRE Avenida Perdices Y Avenida Pavoreal Calle Colibri La Colonia Alto del Sur se ubica al sur oriente de la ciudad accedando por libreamiento sur pa, lon:-93.11883472, lat:16.72771335}}	04-06-2025	04-08-2025	1691691.39	1691691.39	1691691.39	1691691.39	1691691.39	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISMUN-015-2025, contratista:C. FABIAN MARQUEZ THIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1691691.39, importe_modificado:1691691.39}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:409.0}}	{2526540/proyecto_INICIO, 2526540/proyecto_PROCESO, 2526540/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones