

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	META	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	SIENDO PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CA	OBSERVACIONES_RESULTADO						
2020	3	CHP0030172537	Proyecto de inversión	244293.87	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244293.87	MIXTA EN LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN LOCALIDAD TUTXLA GUTIERREZ ASENTAMIENTO CANCOK - 11020	101	Tuxtla Gutierrez	101	Chiapas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUTXLA GU	11020	3	56	56	0	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184.0, meta_modificad:184.0	1	Geoci. (Eje de metas)	L125283/proyecto	13-05-2020	20-07-2020	244293.87	244293.87	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2020	3	CHP0030172561	Proyecto de inversión	369193.61	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369193.61	MIXTA EN LA AVENIDA VESTERHERMOZA ENTRE CALLE DE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, CALLE 19 PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y EN LA AVENIDA OSCAR TRINIDAD CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, CALLE 19 PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y EN LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN LOCALIDAD TUTXLA GUTIERREZ ASENTAMIENTO CANCOK - 6826	101	Tuxtla Gutierrez	101	Chiapas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLIC	11103	5	92	92	0	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338.0, meta_modificad:338.0	1	Geoci. (Eje de metas)	L125283/proyecto	20-05-2020	17-08-2020	369193.61	369193.61	2064475.9	2064475.9	2064475.9	2064475.9	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	CHP0030172629	Proyecto de inversión	2739203.04	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2739203.04	MIXTA EN LA AVENIDA VESTERHERMOZA ENTRE CALLE DE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, CALLE 19 PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y EN LA AVENIDA OSCAR TRINIDAD CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, CALLE 19 PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y EN LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN LOCALIDAD TUTXLA GUTIERREZ ASENTAMIENTO CANCOK - 6826	101	Tuxtla Gutierrez	101	Chiapas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLIC	9259	5	92	92	0	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2739203.04, meta_modificad:2739203.04	1	Geoci. (Eje de metas)	L125283/proyecto	13-05-2020	24-08-2020	2739203.04	2739203.04	315995.91	315995.91	315995.91	315995.91	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	CHP0030172465	Proyecto de inversión	105273.35	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105273.35	POTABLE EN LA AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS ENTRE CALLE SAMUEL LEON BRINDOS Y CALLE ALVARO OBRERON LOCALIDAD TUTXLA GUTIERREZ ASENTAMIENTO CANCOK - 6826	101	Tuxtla Gutierrez	101	Chiapas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLIC	8264	5	56	56	0	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105273.35, meta_modificad:105273.35	1	Geoci. (Eje de metas)	L124605/proyecto	22-04-2020	09-08-2020	105273.35	105273.35	454915.51	454915.51	454915.51	454915.51	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	CHP00301723791	Proyecto de inversión	662768.12	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662768.12	POTABLE EN LA AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS ENTRE CALLE SAMUEL LEON BRINDOS Y CALLE ALVARO OBRERON LOCALIDAD TUTXLA GUTIERREZ ASENTAMIENTO CANCOK - 6826	101	Tuxtla Gutierrez	101	Chiapas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUTXLA GU	6884	5	36	36	0	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662768.12, meta_modificad:662768.12	1	Geoci. (Eje de metas)	L127378/proyecto	22-04-2020	20-06-2020	662768.12	662768.12	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2020	3	CHP00301723817	Proyecto de inversión	314543.7	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314543.7	POTABLE EN LA AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS ENTRE CALLE SAMUEL LEON BRINDOS Y CALLE ALVARO OBRERON LOCALIDAD TUTXLA GUTIERREZ ASENTAMIENTO CANCOK - 6826	101	Tuxtla Gutierrez	101	Chiapas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUTXLA GU	6826	5	56	56	0	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314543.7, meta_modificad:314543.7	1	Geoci. (Eje de metas)	L127381/proyecto	22-04-2020	20-06-2020	314543.7	314543.7	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2020	3	CHP00301724823	Proyecto de inversión	361785.45	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361785.45	MIXTA EN LA AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS ENTRE CALLE SAMUEL LEON BRINDOS Y CALLE ALVARO OBRERON LOCALIDAD TUTXLA GUTIERREZ ASENTAMIENTO CANCOK - 6826	101	Tuxtla Gutierrez	101	Chiapas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUTXLA GU	6861	5	60	60	0	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361785.45, meta_modificad:361785.45	1	Geoci. (Eje de metas)	L127382/proyecto	22-04-2020	09-08-2020	361785.45	361785.45	289114.35	289114.35	289114.35	289114.35	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	CHP00301725477	Proyecto de inversión	1356158.44	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356158.44	POTABLE EN LA AVENIDA VESTERHERMOZA ENTRE CALLE DE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, CALLE 19 PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y EN LA AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS ENTRE CALLE SAMUEL LEON BRINDOS Y CALLE ALVARO OBRERON LOCALIDAD TUTXLA GUTIERREZ ASENTAMIENTO CANCOK - 6826	101	Tuxtla Gutierrez	101	Chiapas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUTXLA GU	11698	5	56	56	0	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356158.44, meta_modificad:1356158.44	1	Geoci. (Eje de metas)	L125477/proyecto	13-05-2020	20-07-2020	1356158.44	1356158.44	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2020	3	CHP00301724731	Proyecto de inversión	311335.35	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311335.35	POTABLE EN LA AVENIDA VESTERHERMOZA ENTRE CALLE DE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 19 PONIENTE SUR, CALLE 19 PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y EN LA AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS ENTRE CALLE SAMUEL LEON BRINDOS Y CALLE ALVARO OBRERON LOCALIDAD TUTXLA GUTIERREZ ASENTAMIENTO CANCOK - 6826	101	Tuxtla Gutierrez	101	Chiapas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLIC	9452	5	92	92	0	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311335.35, meta_modificad:311335.35	1	Geoci. (Eje de metas)	L124731/proyecto	22-04-2020	09-08-2020	311335.35	311335.35	94878.94	94878.94	94878.94	94878.94	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	CHP00301724766	Proyecto de inversión	650693.28	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650693.28	POTABLE EN LA AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS ENTRE CALLE SAMUEL LEON BRINDOS Y CALLE ALVARO OBRERON LOCALIDAD TUTXLA GUTIERREZ ASENTAMIENTO CANCOK - 6826	101	Tuxtla Gutierrez	101	Chiapas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUTXLA GU	9560	5	56	56	0	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650693.28, meta_modificad:650693.28	1	Geoci. (Eje de metas)	L124766/proyecto	22-04-2020	20-06-2020	650693.28	650693.28	55895.41	55895.41	55895.41	55895.41	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	CHP00301724797	Proyecto de inversión	33120.29	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33120.29	POTABLE EN LA AVENIDA OSCAR TRINIDAD PALACIOS ENTRE CALLE SAMUEL LEON BRINDOS Y CALLE ALVARO OBRERON LOCALIDAD TUTXLA GUTIERREZ ASENTAMIENTO CANCOK - 6826	101	Tuxtla Gutierrez	101	Chiapas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUTXLA GU	9664	5	56	56	0	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33120.29, meta_modificad:33120.29	1	Geoci. (Eje de metas)	L124797/proyecto	22-04-2020	20-06-2020	33120.29	33120.29	26252.71	26252.71	26252.71	26252.71	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	CHP00301744270	Proyecto de inversión	544740.85	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544740.85	AVENIDA TERCERA ORIENTE LOCALIDAD TUTXLA GUTIERREZ ASENTAMIENTO SAN JOSE TEBAN - 6862	101	Tuxtla Gutierrez	101	Chiapas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUTXLA GU	29619	5	3986	3986	0	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544740.85, meta_modificad:544740.85	1	Geoci. (Eje de metas)	L144270/proyecto	15-06-2020	13-08-2020	544740.85	544740.85	464261.76	464261.76	464261.76	464261.76	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	CHP00301743822	Proyecto de inversión	2923236.67	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923236.67	MIXTA EN LA AVENIDA CANODOQUE ENTRE CALLE ACANARANDA Y CALLE BUENAVISTA, CALLE BUENAVISTA ENTRE AVENIDA CANODOQUE Y CALLE LAS UMBRELLAS, EN LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE SAN JUAN LOCALIDAD TUTXLA GUTIERREZ ASENTAMIENTO CANCOK - 11020	101	Tuxtla Gutierrez	101	Chiapas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLIC	36252	5	560	560	0	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923236.67, meta_modificad:2923236.67	1	Geoci. (Eje de metas)	L124828/proyecto	13-05-2020	10-08-2020	2923236.67	2923236.67	464261.76	464261.76	464261.76	464261.76	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	CHP00301741575	Proyecto de inversión	1659104.1	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659104.1	MIXTA EN LA CALLE PUERTO DE MEXICO ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA TLAXCALA LOCALIDAD TUTXLA GUTIERREZ ASENTAMIENTO LAS CARMANAS - 1120.0	101	Tuxtla Gutierrez	101	Chiapas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLIC	34669	5	7838	7838	0	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659104.1, meta_modificad:1659104.1	1	Geoci. (Eje de metas)	L1241575/proyecto	22-04-2020	07-08-2020	1659104.1	1659104.1	1193122.73	1193122.73	1193122.73	1193122.73	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	CHP00301770999	Proyecto de inversión	87634.9	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87634.9	POTABLE EN LA CALLE SEÑOR DE TILA ENTRE AVENIDA LA ESPERANZA Y CALZADA AL SUMIDERO LOCALIDAD TUTXLA GUTIERREZ ASENTAMIENTO LAS CARMANAS - 1120.0	101	Tuxtla Gutierrez	101	Chiapas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUTXLA GU	122195	5	28	28	0	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87634.9, meta_modificad:87634.9	1	Geoci. (Eje de metas)	L1771099/proyecto	07-09-2020	31-12-2020	87634.9	87634.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	CHP00301771112	Proyecto de inversión	725900.25	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725900.25	POTABLE EN LA SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR ENTRE CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHUPA, LOCALIDAD TUTXLA GUTIERREZ ASENTAMIENTO EL QUINTANA ROO Y AVENIDA NAVARRI LOCALIDAD TUTXLA GUTIERREZ ASENTAMIENTO CANCOK - 11020	101	Tuxtla Gutierrez	101	Chiapas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUTXLA GU	122317	5	162	162	0	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725900.25, meta_modificad:725900.25	1	Geoci. (Eje de metas)	L1771112/proyecto	07-09-2020	31-12-2020	725900.25	725900.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	CHP00301771116	Proyecto de inversión	2090954.11	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090954.11	ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR POTABLE EN LA CALLE NAVARRI ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y AVENIDA NAVARRI, AVENIDA NAVARRI ENTRE CALLE NAVARRI Y CALLE EL VERGEL, CALLE EL VERGEL, ENTRE CALLE ORIENTE SUR Y LA SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR ENTRE CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHUPA LOCALIDAD TUTXLA GUTIERREZ ASENTAMIENTO CANCOK - 11020	101	Tuxtla Gutierrez	101	Chiapas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUTXLA GU	122224	5	180	180	0	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090954.11, meta_modificad:2090954.11	1	Geoci. (Eje de metas)	L1771116/proyecto	07-09-2020	31-12-2020	2090954.11	2090954.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	CHP00301771139	Proyecto de inversión	1611753.46	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611753.46	AVENIDA QUINTANA ROO Y AVENIDA NAVARRI, AVENIDA NAVARRI ENTRE CALLE NAVARRI Y CALLE EL VERGEL, CALLE EL VERGEL, ENTRE CALLE ORIENTE SUR Y LA SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR ENTRE CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE Y CARRETERA A SUCHUPA LOCALIDAD TUTXLA GUTIERREZ ASENTAMIENTO CANCOK - 11020	101	Tuxtla Gutierrez	101	Chiapas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUTXLA GU	122230	5	288	288	0	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611753.46, meta_modificad:1611753.46	1	Geoci. (Eje de metas)	L1771139/proyecto	07-09-2020	31-12-2020	1611753.46	1611753.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	CHP00301771123	Proyecto de inversión	1566528.63	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566528.63	MIXTA EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUTXLA GUTIERREZ ASENTAMIENTO LAS CARMANAS - 1120.0	101	Tuxtla Gutierrez	101	Chiapas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUTXLA GU	122236	5	162	162	0	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566528.63, meta_modificad:1566528.63	1	Geoci. (Eje de metas)	L1771123/proyecto	07-09-2020	31-12-2020	1566528.63	1566528.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	CHP00301772425	Proyecto de inversión	115485.22	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115485.22	MIXTA EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUTXLA GUTIERREZ ASENTAMIENTO LAS CARMANAS - 1120.0	101	Tuxtla Gutierrez	101	Chiapas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUTXLA GU	130915	5	40	40	0	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115485.22, meta_modificad:115485.22	1	Geoci. (Eje de metas)	L174245/proyecto	10-09-2020	31-12-2020	115485.22	115485.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	CHP00301772428	Proyecto de inversión	2387045.43	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387045.43	MIXTA EN LA TERCERA CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE LOCALIDAD TUTXLA GUTIERREZ ASENTAMIENTO LAS CARMANAS - 1120.0	101	Tuxtla Gutierrez	101	Chiapas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUTXLA GU	130925	5	82	82	0	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387045.43, meta_modificad:2387045.43	1	Geoci. (Eje de metas)	L174248/proyecto	10-09-2020	31-12-2020	2387045.43	2387045.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	CHP00301772436	Proyecto de inversión	95537.81	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95537.81	AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA COLOSO LOCALIDAD TUTXLA GUTIERREZ ASENTAMIENTO LAS CARMANAS - 1120.0	101	Tuxtla Gutierrez	101	Chiapas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TUTXLA GU	130941	5	104	104	0	modalidad4, prog. area 4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS																					

