

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
										Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
											Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/11	16	17	18	19	20	21=20/19	22
7-CHIAPAS RECURSO 2012																					
SUBSIDIOS																					
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS									63,669,612	63,669,612	63,669,612	60,087,623	94.4%	0	0		6,127	4,962	81.0%	
FONDOS REGIONALES																					
CONSTRUCCIÓN																					
98141	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL CIPRÉS SOBRE EL RÍO SABINAL, UBICADO EN LA CALLE CIPRÉS ENTRE 10 A. ORIENTE Y CALLE FAUSTINO MIRANDA DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-05-02-38-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	14,662,000	14,662,000	14,662,000	14,662,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	41.00	41.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
98142	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SABINAL, UBICADO EN 4A. CALLE ORIENTE ENTRE 5A. Y 7A. NORTE. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-05-02-38-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	8,450,000	8,450,000	8,450,000	8,429,661	99.8%	0	0	METRO LINEAL	23.00	23.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
98355	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SABINAL, UBICADO EN LA 6A, CALLE ORIENTE ENTRE 3A. NORTE Y CALLE CIPRÉS. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-05-02-38-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	15,750,000	15,750,000	15,750,000	15,630,613	99.2%	0	0	METRO LINEAL	41.00	41.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
98143	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A. NORTE ENTRE 3A. Y 2A. PONIENTE. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-07-01-38-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	917,188	917,188	917,188	373,503	40.7%	0	0	METRO CUADRADO	512.40	512.40	100.0%	OBRA REFRENDADA.
98888	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A. NORTE ENTRE 4A. Y 2A. ORIENTE. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-07-01-38-020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	2,423,324	2,423,324	2,423,324	1,948,708	80.4%	0	0	METRO CUADRADO	2,367.48	1,908.00	80.6%	OBRA REFRENDADA.
98144	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A. NORTE ENTRE 4A. Y 2A. ORIENTE. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-07-01-38-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,662,196	1,662,196	1,662,196	1,346,435	81.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,182.40	1,182.40	100.0%	OBRA REFRENDADA.
98145	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A. NORTE ENTRE 4A. Y 3A. PONIENTE. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-07-01-38-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,063,400	1,063,400	1,063,400	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	657.98	657.98	100.0%	OBRA REFRENDADA.
98146	MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A. NORTE ENTRE 2A. Y 1A. ORIENTE. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-07-01-38-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	899,064	899,064	899,064	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	705.25	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO PARA ESTE PROYECTO. OBRA REFRENDADA.
RECONSTRUCCIÓN																					
98188	RECONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍA CON CONCRETO ARMADO, REHABILITACIÓN DE PISOS DE ZAMPEADO Y DESAZOLVE TRAMO 6 PTE A CALLE CENTRAL. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SD-03-02-38-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	553374 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	17,000,671	17,000,671	17,000,671	16,854,934	99.1%	0	0	METRO LINEAL	555.00	555.00	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
REHABILITACIÓN																					
98147	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 45 CMS. DE DIAMETRO, 5A. AV. NORTE ENTRE 2A. AV. PONIENTE Y 5A. AV. PONIENTE. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SD-03-01-38-14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4897 PERSONAS	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	841,769	841,769	841,769	841,769	100.0%	0	0	METRO LINEAL	41.00	41.00	100.0%	OBRA REFRENDADA.
APORTACIONES FEDERALES																					
	FAIS									11,301,843	11,301,843	11,301,843	5,815,464	51.5%	0	0		4,380.39	4,210.49	96.1%	
FISM																					
AGUA POTABLE																					
SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
AMPLIACIÓN																					
83270	AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE. PLAN DE AYALA, ZONA BAJA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SC-02-00-03-018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	396,416	396,416	396,416	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	706.04	706.04	100.0%	OBRA REFRENDADA
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																					
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																					
CONSTRUCCIÓN																					
83271	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO. FRACCIONAMIENTO BARRANCA VERDE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SD-01-01-03-035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,705,924	1,705,924	1,705,924	808,843	47.4%	0	0	METRO LINEAL	575.00	575.00	100.0%	OBRA REFRENDADA
83272	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. COLONIA C.C.I.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SD-03-01-03-010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,692,160	2,692,160	2,692,160	1,060,595	39.4%	0	0	METRO LINEAL	290.30	188.70	65.0%	OBRA REFRENDADA
MEJORAMIENTO																					
83273	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE IGNACIO ALLENDE. COLONIA BIENESTAR SOCIAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SD-03-01-03-037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	374,204	374,204	374,204	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	91.04	91.04	100.0%	OBRA REFRENDADA
83274	REHABILITACIÓN DE LA RED SANITARIA DE AYALA (PRIVADA COAHUILA ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE SAN FRANCISCO).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SD-03-01-03-014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	740,596	740,596	740,596	495,067	66.8%	0	0	METRO LINEAL	550.80	550.80	100.0%	OBRA REFRENDADA

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
										Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
											Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/11	16	17	18	19	20	21=20/19	22
83275	REHABILITACIÓN DE LA RED SANITARIA. PLAN DE AYALA, ZONA ALTA Y MEDIA (VARIAS CALLES).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SD-03-01-03-013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,649,181	1,649,181	1,649,181	1,467,021	89.0%	0	0	METRO LINEAL	1,613.36	1,613.36	100.0%	OBRA REFRENDADA
83276	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. PLAN DE AYALA (PRIVADA EL ROBLE ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE NUEVO LEÓN, CALLEJÓN ANONAS, AV. GARDENIA ENTRE CALLE EL HIGO Y AV. GIRASOL).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SD-03-01-03-016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	330,832	330,832	330,832	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	66.20	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS CONSTRUCCIÓN																				
83277	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES. LA MISIÓN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-07-01-03-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,136,296	1,136,296	1,136,296	1,065,754	93.8%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	2.00	1.90	95.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES CANCHA DEPORTIVA. OBRA REFRENDADA
83278	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FRONTON Y DETALLES VARIOS EN CAÑA HUECA. EQUIPAMIENTO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-07-02-03-006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	961,000	961,000	961,000	918,184	95.5%	0	0	METRO CUADRADO	483.65	483.65	100.0%	OBRA REFRENDADA
83279	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA LA MISIÓN Y ALUMBRADO DEL CAMPO NÚM.1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PATRIA NUEVA Y CAMPO LA MISIÓN. LA MISIÓN Y PATRIA NUEVA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-07-02-03-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,315,234	1,315,234	1,315,234	0	0.0%	0	0	CANCHA	2.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES UNIDAD DEPORTIVA. OBRA EN PROCESO
	FORTAMUN									252,389,670	252,389,670	252,389,670	240,144,027	95.1%	0	0		2,648,570.37	2,612,003.65	98.6%	
	INVERSIÓN OBRA PÚBLICA REHABILITACIÓN																				
109665	PROGRAMA DE BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (1ª. ETAPA). TUXTLA GUTIÉRREZ. EQUIPAMIENTO OTROS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	101-SE-14-01-04-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,400,000	3,400,000	3,400,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,232.00	2,810.00	25.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO PROVIENE DE FAFM 2012 (ECONOMÍAS).
130276	ADQUISICIÓN DE AYUDA HUMANITARIA. COLONIAS VARIAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-AE-01-00-04-109	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	320,000	320,000	320,000	320,000	100.0%	0	0	OTROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
130277	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL. COLONIAS VARIAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-AE-02-00-04-110	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	999,999	999,999	999,999	700,781	70.1%	0	0	LITRO	94,073.37	65,945.00	70.1%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130278	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES. COLONIAS VARIAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-PD-03-00-04-108	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,177,957	1,177,957	1,177,957	1,177,957	100.0%	0	0	PIEZA	1,912.00	1,912.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
130280	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL. COLONIAS VARIAS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-AE-02-00-04-111	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	872,340	872,340	872,340	592,465	67.9%	0	0	OTROS	51.00	34.65	67.9%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																				
130281	ADEUDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS. CADENAS PRODUCTIVAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-OF-01-00-04-012	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,646,314	1,646,314	1,646,314	1,646,314	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
130282	ADEUDOS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS SUBROGADOS CON ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS. CADENAS PRODUCTIVAS. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-OF-01-00-04-114	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	12,361,013	12,361,013	12,361,013	12,361,013	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
130283	ADEUDOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS. CADENAS PRODUCTIVAS. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-OF-01-00-04-113	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	22,353,428	22,353,428	22,353,428	22,353,428	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
130284	ADEUDOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS. CADENAS PRODUCTIVAS. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-OF-01-00-04-115	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	586,597	586,597	586,597	586,597	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
130285	SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE CAPITAL E INTERESES) DEL PRESTAMO BANOBRAS 2009.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-OF-01-00-04-003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,253,022	25,253,022	25,253,022	25,107,324	99.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																				
130286	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-PP-01-02-04-090	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	829,516	829,516	829,516	828,536	99.9%	0	0	OTROS	260.00	260.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130287	AMPLIACIÓN DE PLANTILLA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-PP-05-08-04-091	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	105,455,472	105,455,472	105,455,472	105,277,210	99.8%	0	0	OTROS	1,018.00	1,018.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
										Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
											Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/11	16	17	18	19	20	21=20/19	22
130288	CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-PP-07-10-04-010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	199,555	199,555	199,555	199,514	100.0%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
130289	COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROYECTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y LAS INFRACCIONES Y POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-PP-02-05-04-011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,972,010	8,972,010	8,972,010	5,197,782	57.9%	0	0	PROYECTO	3.00	3.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130290	MANTENIMIENTO, REFACCIONES, ROTULACIÓN Y ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR (VEHICULOS Y MOTOS) DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-PP-01-04-04-009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	14,147,963	94.3%	0	0	OTROS	1,018.00	1,018.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130291	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN																				
130291	ACTIVACIÓN FÍSICA EN TU COLONIA. COLONIAS VARIAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-03-04-002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	432,000	432,000	432,000	432,000	100.0%	0	0	EVENTO	48.00	48.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
130292	AEROBICS. COVADONGA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-01-04-051	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,500	4,500	4,500	4,471	99.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130293	AEROBICS. EJIDO COPOYA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-01-04-052	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,500	4,500	4,500	4,499	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
130294	AEROBICS. JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-01-04-050	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,500	4,500	4,500	4,471	99.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130295	AEROBICS. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-01-04-049	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	6,750	6,750	6,750	6,737	99.8%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130296	AGRICULTURA URBANA (SANTA ANA). BIENESTAR SOCIAL, SANTA ANA, SAN JUAN SABINITO, EL ROBLE, PASEO DEL BOSQUE,	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-02-01-04-083	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	142,883	142,883	142,883	139,543	97.7%	0	0	CURSO	8.00	8.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130297	AGRICULTURA URBANA (SANTA CRUZ). EL CARMEN, SANTA CRUZ, LA ESPERANZA, CAPULINES 1, CAPULINES 2 Y JARDINES	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-02-01-04-082	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	123,727	123,727	123,727	120,828	97.7%	0	0	CURSO	6.00	6.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130298	APOYO A LA PRODUCCIÓN. COPOYA, CERRO HUECO, EMILIANO ZAPATA, TERÁN, FRANCISCO VILLA, FRANCISCO I. MADERO, EL JOBO, PLAN DE AYALA, TIERRA COLORADA, LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108TF-01-00-04-016	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	950,000	950,000	950,000	923,925	97.3%	0	0	TONELADA	84.00	84.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130299	ARTESANÍA. JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-01-04-041	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
130301	ATENCIÓN DEL MÓDULO PARA LA PROMOCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 6 DE JUNIO. 6 DE JUNIO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-06-01-04-105	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	71,585	71,585	71,585	69,135	96.6%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130300	ATENCIÓN DEL MÓDULO PARA LA PROMOCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DEMOCRÁTICA. DEMOCRÁTICA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-06-01-04-106	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	71,585	71,585	71,585	69,135	96.6%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130302	BECAS EN ESPECIE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SB-02-00-04-013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	821,871	821,871	821,871	791,999	96.4%	0	0	BECA	747.00	747.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130303	CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL. COVADONGA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-02-04-068	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,000	3,000	3,000	2,925	97.5%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130304	CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL. EJIDO COPOYA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-02-04-063	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,000	3,000	3,000	2,925	97.5%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130305	CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL. JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-02-04-066	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,000	3,000	3,000	2,925	97.5%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130306	CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL. LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-02-04-067	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,000	3,000	3,000	2,925	97.5%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
										Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
											Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/11	16	17	18	19	20	21=20/19	22
130307	CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL. POPULAR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-02-04-065	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,000	3,000	3,000	2,925	97.5%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130308	CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-02-04-064	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	6,650	6,650	6,650	6,575	98.9%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130309	CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL. COVADONGA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-02-04-069	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,000	3,000	3,000	2,925	97.5%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130310	CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL. EJIDO COPOYA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-02-04-062	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,000	3,000	3,000	2,925	97.5%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130311	CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL. JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-02-04-060	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,000	3,000	3,000	2,925	97.5%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130312	CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL. LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-02-04-061	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,000	3,000	3,000	2,925	97.5%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130313	CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL. POPULAR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-02-04-059	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,000	3,000	3,000	2,925	97.5%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130314	CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-02-04-058	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	6,650	6,650	6,650	6,575	98.9%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130315	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y PANTEONES. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-S5-08-02-04-121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	605,355	605,355	605,355	567,805	93.8%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130316	CONSTRUCCIÓN DE DEMOCRACIA FAMILIAR. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TB-03-00-04-071	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,500	7,500	7,500	7,089	94.5%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130317	CONTRATACIÓN DE 104 JORNALEROS PARA ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN POR TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-AE-01-020-04-008	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,422,672	2,422,672	2,422,672	2,422,505	100.0%	0	0	JORNAL	104.00	104.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
130318	CONTRATACIÓN DE 94 JORNALEROS PARA ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN POR TEMPORADA DE ESTIAJE E INCENDIOS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-AE-01-02-04-007	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,459,815	1,459,815	1,459,815	1,459,715	100.0%	0	0	JORNAL	94.00	94.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
130319	CUENTA CUENTOS. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-01-04-044	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
130320	CURSO DE FORMACIÓN DE LIDERAZGO COMUNITARIO. 6 DE JUNIO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-02-01-04-085	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	97,831	97,831	97,831	97,541	99.7%	0	0	CURSO	5.00	5.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130322	CURSO DE MEDIOS AUDIOVISUALES AVANZADO 6 DE JUNIO. 6 DE JUNIO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-02-01-04-078	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	23,099	92.4%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130321	CURSO DE MEDIOS AUDIOVISUALES AVANZADO DEMOCRÁTICA. DEMOCRÁTICA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-02-01-04-079	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	23,099	92.4%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130323	DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TB-03-00-04-039	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
130324	DESAYUNOS ESCOLARES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SB-01-00-04-005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	21,329,918	21,329,918	21,329,918	19,928,616	93.4%	0	0	OTROS	2,536,410.00	2,536,410.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
130325	DIAGNÓSTICO COMUNITARIO Y DISEÑO PARTICIPATIVO DEL ESPACIO PÚBLICO. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-02-04-043	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	6,700	6,700	6,700	6,625	98.9%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
131802	FORTALECIMIENTO, INTEGRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FAFM.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SU-04-01-04-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	932,805	932,805	932,805	866,809	92.9%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131803	FUTBOL. LAS GRANJAS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-01-04-040	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,500	4,500	4,500	4,286	95.2%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
										Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
											Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/11	16	17	18	19	20	21=20/19	22
131804	GLOBOFLEXIA. COLONIA SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-01-04-053	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131805	GLOBOFLEXIA. COVADONGA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-01-04-054	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131806	GLOBOFLEXIA. LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-01-04-055	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131807	HIP HOP. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-01-04-042	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131808	INSTITUTO CIUDADANO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (ICIPLAM).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-U9-05-00-04-093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	855,229	855,229	855,229	855,229	100.0%	0	0	INFORME	4.00	4.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131809	LIMPIEZA MANUAL EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-08-02-04-117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,814,922	5,814,922	5,814,922	5,090,980	87.6%	0	0	OTROS	116.00	116.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
131810	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-15-03-04-092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,679,071	7,679,071	7,679,071	7,198,981	93.7%	0	0	OTROS	148.00	148.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
131811	OPERACIÓN DE LAS 15 CASAS DE ATENCIÓN INFANTIL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TB-02-05-04-004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,722,168	86.1%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
131812	PINTURA. POPULAR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-01-04-048	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131813	PINTURA. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-01-04-047	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	6,500	6,500	6,500	6,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131814	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA COVADONGA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-04-00-04-024	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131815	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-04-00-04-027	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131816	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-04-00-04-026	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131817	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA POPULAR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-04-00-04-025	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131818	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-04-00-04-029	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	13,500	13,500	13,500	13,500	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131819	PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. EJIDO COPOYA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-04-00-04-028	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131820	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-04-00-04-076	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	78,143	78,143	78,143	78,142	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131821	PREVENCIÓN DE ADICCIONES. COLONIA COVADONGA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-03-00-04-030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,500	7,500	7,500	7,089	94.5%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
131822	PREVENCIÓN DE ADICCIONES. EJIDO COPOYA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-03-00-04-031	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,500	7,500	7,500	7,089	94.5%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
131823	PREVENCIÓN DE ADICCIONES. JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-03-00-04-074	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,500	7,500	7,500	7,089	94.5%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
131824	PREVENCIÓN DE ADICCIONES. LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-03-00-04-075	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,500	7,500	7,500	7,089	94.5%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
131825	PREVENCIÓN DE ADICCIONES. POPULAR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-03-00-04-073	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,500	7,500	7,500	7,089	94.5%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
131826	PREVENCIÓN DE ADICCIONES. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-03-00-04-070	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,500	7,500	7,500	7,089	94.5%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
										Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
											Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/11	16	17	18	19	20	21=20/19	22
131827	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-03-00-04-038	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131828	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. COVADONGA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TB-03-00-04-035	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	4,997	99.9%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131829	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. EJIDO COPOYA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TB-03-00-04-036	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	4,997	99.9%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131830	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TB-03-00-04-033	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	4,997	99.9%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131831	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TB-03-00-04-034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	4,997	99.9%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131832	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. POPULAR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TB-03-00-04-032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	4,997	99.9%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131833	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TB-03-00-04-037	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131843	PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-13-00-04-118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,017,887	3,017,887	3,017,887	2,835,186	93.9%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
131834	PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GÉNERO. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TB-04-00-04-072	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,500	7,500	7,500	7,089	94.5%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
131835	PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA COVADONGA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-04-00-04-018	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
131836	PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-04-00-04-021	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131837	PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-04-00-04-020	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131838	PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA POPULAR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-04-00-04-019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131839	PROMOTOR COMUNITARIO. COLONIA SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-04-00-04-023	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131840	PROMOTOR COMUNITARIO. EJIDO COPOYA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-04-00-04-022	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131841	PROMOTORES COMUNITARIOS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-04-00-04-077	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	156,519	156,519	156,519	156,518	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131842	PROYECTO ESPECIAL PARA SUPERVISIÓN Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SU-04-01-04-120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,442,028	1,442,028	1,442,028	1,407,778	97.6%	0	0	PROYECTO	21.00	21.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131844	RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-08-02-04-119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,798,874	1,798,874	1,798,874	1,776,766	98.8%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
131845	TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA. DEMOCRÁTICA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TB-03-00-04-080	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	14,435	14,435	14,435	14,261	98.8%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
131846	TALLER PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS EN ADOLESCENTES. LAS GRANJAS Y LOS PÁJAROS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TB-01-02-04-107	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	28,031	28,031	28,031	25,884	92.3%	0	0	TALLER	6.00	6.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
131847	TEATRO. EJIDO COPOYA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-01-04-057	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131848	TEATRO. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-01-04-056	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131849	TECNOLOGÍA SUSTENTABLE BASADA EN FOTOCELDAS (ELMAR SELTZER). ELMAR SELTZER, DEMOCRÁTICA Y LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-02-01-04-084	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	82,621	82,621	82,621	77,037	93.2%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
										Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
											Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/11	16	17	18	19	20	21=20/19	22
131850	TECNOLOGÍA SUSTENTABLE BASADA EN FOTOCELDAS (JARDINES DEL PEDREGAL IV). JARDINES DEL PEDREGAL SECCIÓN IV.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-02-01-04-081	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	82,640	82,640	82,640	77,037	93.2%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
131851	ZUMBA. POPULAR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-01-04-045	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,500	4,500	4,500	4,499	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA.
131930	ZUMBA. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SS-01-01-04-046	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	6,750	6,750	6,750	6,737	99.8%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
	FAFEF									25,173,019	25,173,019	25,173,019	19,922,384	79.1%	0	0		11,249	5,713	50.8%	
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																				
	INVERSIÓN																				
	OBRA PÚBLICA																				
106552	4 CRUCEROS (2A. ORIENTE Y 4A. SUR, 2A. ORIENTE Y 5A. SUR, 3A. ORIENTE Y 4A. SUR). TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-06-01-02-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	765,000	765,000	765,000	688,489	90.0%	0	0	METRO CUADRADO	669.44	669.44	100.0%	OBRA REFRENDADA.
106549	ACOMETIDAS ELECTRICAS DOMICILIARIAS Y COMERCIALES. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SG-01-01-02-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	7,567,019	7,567,019	7,567,019	7,364,346	97.3%	0	0	OTROS	3,763.00	3,385.00	90.0%	OBRA REFRENDADA.
106550	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES PRINCIPALES DEL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-08-01-02-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,157.96	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO.
106551	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-06-01-02-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	6,296,602	63.0%	0	0	METRO CUADRADO	879.55	879.55	100.0%	OBRA REFRENDADA.
106553	RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 10 DE DIAM. DE PVC EN 4A. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A. PONIENTE. TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SC-03-00-02-006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,264,000	1,264,000	1,264,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	691.95	691.95	100.0%	OBRA REFRENDADA.
106554	DRENAJE SANITARIO DE LA MODERNIZACIÓN DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SD-03-01-02-007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,677,000	2,677,000	2,677,000	2,672,947	99.8%	0	0	METRO LINEAL	87.21	87.21	100.0%	PROYECTO FINIQUITADO.
	7-CHIAPAS RECURSO 2011																				
	SUBSIDIOS																				
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS									50,000,000	50,000,000	50,000,000	25,706,313	51.4%	0	0		1.00	0.62	62.0%	
	FONDOS REGIONALES																				
	INVERSIÓN																				
	OBRA PÚBLICA																				
	CONSTRUCCIÓN																				
110848	CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO BICENTENARIO. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-07-01-38-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	503320 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	50,000,000	50,000,000	50,000,000	25,706,313	51.4%	0	0	OTROS	1.00	0.62	62.0%	OBRA REFRENDADA AL EJERCICIO 2013. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES FONREGION 2011.
	APORTACIONES FEDERALES																				
	FAIS									2,044,814	2,044,814	2,044,814	1,680,387	82.2%	0	0		2,160.00	1,775.00	82.2%	
	FISM																				
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																				
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																				
	AMPLIACIÓN																				
83399	AMPLIACIÓN DE METAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOMOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-07-01-18-024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,044,814	2,044,814	2,044,814	1,680,387	82.2%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	2,160.00	1,775.00	82.2%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES FISM ECONOMIAS 2011. OBRA REFRENDADA.
	FAFEF									16,677,489	16,677,489	16,677,489	11,824,672	70.9%	0	0		3,134.00	2,842.00	90.7%	
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																				
	INVERSIÓN																				
	RECONSTRUCCIÓN																				
82883	REPOSICIÓN DE 612 ML DEL COLECTOR SANITARIO CON TUBERÍA DE 20 Y 40 CMS DE DIÁMETRO, UBICADO EN CALLE CHIAPA DE CORZO DEL FRACC. LAS TORRES Y BLVD. LAS PALMAS DE LA COL. 13 DE JULIO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	SH/402/2012-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	2,085,657	2,085,657	2,085,657	1,697,342	81.4%	0	0	METRO LINEAL	612.00	612.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFRENDADA.
82884	REHABILITACIÓN DE 100 ML CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 24 DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 20 DIÁMETRO INTERIOR, UBICADO EN BRAZO SUR EXISTENTE COL. COQUELEXQUITZAN.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	SH/402/2012-006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,587,056	1,587,056	1,587,056	793,528	50.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFRENDADA.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
										Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
											Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/11	16	17	18	19	20	21=20/19	22
82885	REPOSICIÓN DE 100 METROS LINEALES DE COLECTOR SANITARIO DE P.V.C. DE 45 CMS. (18), UBICADO EN CALLE CENTRAL NORTE ESQUINA CON 5A. AVENIDA NORTE (BARRIO SAN JACINTO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	SH/402/2012/004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	4,817,659	4,817,659	4,817,659	4,128,459	85.7%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFRENDADA.
82892	REPOSICIÓN DE 120 ML. DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 25 CMS. (10) DE DIÁMETRO, UBICADO EN 7ª. CALLE PONIENTE ENTRE 16ª. Y 17ª. AVENIDA SUR, BARRIO SAN FRANCISCO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	SH/402/2012/010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	412,396	412,396	412,396	371,152	90.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
82893	REPOSICIÓN DE 150 METROS LINEALES CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 25 CMS. (10) DE DIÁMETRO, UBICADO EN CALLE VICTORICO GRAJALES ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y 12ª. AVENIDA SUR, COL. BUROCRÁTICA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	SH/402/2012/015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	465,310	465,310	465,310	465,310	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA FINIQUITADA.
82894	REPOSICIÓN DE 150 ML. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 25 CENTÍMETROS (10) DE DIÁMETRO, 2 POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, UBICADO EN C. CENTRAL Y AND. NIZA Y CECATI, COL. POTRERO MIRADOR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	SH/402/2012/003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	278,036	278,036	278,036	139,018	50.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFRENDADA.
82895	REPOSICIÓN DE 200 METROS LINEALES DE COLECTOR SANITARIO DE P.V.C. DE 25 CMS. (10), Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS, UBICADO EN LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE, CANAL 10, (COL. MIRAVALLE).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	SH/402/2012/007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	940,893	940,893	940,893	470,542	50.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFRENDADA.
82896	REPOSICIÓN DE 200 METROS LINEALES DE COLECTOR SANITARIO DE P.V.C. DE 25 CMS. (10), UBICADO EN LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, FRENTE AL HOTEL COSTA AZUL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	SH/402/2012/018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	474,350	474,350	474,350	280,579	59.2%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
82897	REPOSICIÓN DE 200 METROS LINEALES DE COLECTOR SANITARIO DE P.V.C. DE 61 CMS. (24), UBICADO EN 19A. C. ORIENTE NORTE ENTRE 4A. AV. NORTE ORIENTE Y CALZ. IGNACIO ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO SANTOS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	SH/402/2012/009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	203,816	203,816	203,816	103,203	50.6%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFRENDADA.
82898	REPOSICIÓN DE 200 METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE P.V.C. DE 25 CMS. (10), UBICADO EN CALLEJÓN LA SALLE, ATRÁS DE BODEGA AURRERA, (COL. LA SALLE).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	SH/402/2012/002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	341,099	341,099	341,099	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REALIZADA. AHORRO PRESUPUESTAL DEL 100%.
82899	REPOSICIÓN DE 250 ML. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 25 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO (10), UBICADO EN 3ª. CALLE ORIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y CALLE MANUEL VELAZCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I MADERO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	SH/402/2012/011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	388,963	388,963	388,963	195,543	50.3%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFRENDADA.
82900	REPOSICIÓN DE 36 ML. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIA SERIE 25 DE 60 CM. DE DIÁMETRO, UBICADO EN AVENIDA EL PALMAR Y CALLEJÓN LA SALLE, COL. 15 DE MAYO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	SH/402/2012/014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	193,598	193,598	193,598	99,833	51.6%	0	0	METRO LINEAL	36.00	36.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFRENDADA.
82901	REPOSICIÓN DE 70 ML. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 25 CMS. (10) DE DIÁMETRO, 1 POZO DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, UBICADO EN CALLEJÓN SAN ISIDRO, FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	SH/402/2012/017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	51,156	51,156	51,156	25,833	50.5%	0	0	METRO LINEAL	70.00	70.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFRENDADA.
82902	REPOSICIÓN DE 80 METROS LINEALES DE RED DE 3 DE DIÁMETRO, UBICADO EN AV. CASCADA DE AGUA AZUL ENTRE PINOS Y PIRUL, COL. DIANA LAURA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	SH/402/2012/013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	31,665	31,665	31,665	15,917	50.3%	0	0	METRO LINEAL	80.00	80.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFRENDADA.
82903	REPOSICIÓN DE 80 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 45 CMS. DE DIÁMETRO (18), DE COLECTOR SANITARIO Y 150 ML DE MURO DE CONTENCIÓN, UBICADO EN MARGEN DERECHA DEL RIO SABINAL (CAÑA HUECA)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	SH/402/2012/021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	875,495	875,495	875,495	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA EJECUTADA. AHORRO PRESUPUESTAL DEL 100%.
82886	REPOSICIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON 120 ML. DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO SERIE 25 DE 45 CM. DE DIÁMETRO, EN BLVD. ÁNGEL ALBINO CORZO ENTRE LAS C. 12 DE OCTUBRE Y VICTORICO GRAJALES, COL. CHOFERES	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	SH/402/2012/016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	395,620	395,620	395,620	395,620	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA FINIQUITADA.
82887	REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN UNA LONGITUD DE 80 ML. CON TUBERÍA DE PVC Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, UBICADO EN ANDADOR 1 ENTRE ANDADOR LOS COCOS Y CALLE LAUREL, COL. MONTEBLANCO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	SH/402/2012/019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	500,703	500,703	500,703	439,214	87.7%	0	0	METRO LINEAL	80.00	80.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFRENDADA.
82888	REPOSICIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE PVC DE 20 CMS. DE DIÁMETRO (8), CON UNA LONGITUD DE 80 ML, UBICADO EN CALLE CIPRÉS Y AVENIDA NOGAL, COL. ALBAMA ALTA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	SH/402/2012/008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	208,817	208,817	208,817	104,127	49.9%	0	0	METRO LINEAL	80.00	72.00	90.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFRENDADA.
82889	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON 150 ML. DE TUB. DE P.V.C. SANITARIO SERIE 25 DE 25 CM. DE DIAM. EN C. RICARDO FLORES M. Y AV. FERNANDO AMILPA ENTRE LIB. NTE. COL. INFONAVIT GRIJALVA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	SH/402/2012/020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	1,218,253	1,218,253	1,218,253	1,144,860	94.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
										Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
											Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/11	16	17	18	19	20	21=20/19	22
82890	REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE P.V.C. SERIE-25 DE 20CM. DE DIÁMETRO, CON LONGITUD DE 134 M.L. UBICADO EN C. R. MENDOZA ENTRE AV. PINO SUÁREZ Y AV. A. LÓPEZ MATEOS. COL. JUÁREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	SH/402/2012-012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	360,284	360,284	360,284	180,142	50.0%	0	0	METRO LINEAL	134.00	130.00	97.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFRENDADA.
82891	REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 25 CENTÍMETROS (10) DE DIÁMETRO, CON UNA LONGITUD DE 100 ML.; UBICADO EN 6ª. AV. NORTE ENTRE 13ª. C. PONIENTE Y CALLEJÓN CANTERAS, BARRIO JUY JUY.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	SH/402/2012-005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	205,221	205,221	205,221	194,098	94.6%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFRENDADA. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL.
	OTROS																				
82904	GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	SH/402/2012-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	320,721	320,721	320,721	290,176	90.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. PROYECTO FINIQUITADO CON AHORRO PRESUPUESTAL.
82905	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA, UBICADO EN DIFERENTES PUNTOS DE TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	SH/402/2012-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	-	-	320,721	320,721	320,721	290,176	90.5%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO VIENE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. PROYECTO FINIQUITADO CON AHORRO PRESUPUESTAL.