

Total: 84

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP00130300228180	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión De La Colonia Antorchista. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Antorchista).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-035	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Energía	En Ejecución	2012	\$2,299,144	\$2,299,144	\$2,299,144	\$2,299,144	\$2,299,144	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	100.00	50.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228785	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-065	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,046,517	\$1,046,517	\$1,046,517	\$1,046,517	\$1,046,517	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	234	100.00	55.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228800	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-066	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	\$1,802,961	\$1,802,961	88.55	\$0	Metro Cuadrado	7,959	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228820	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Roble).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-068	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$253,108	\$253,108	42.69	\$0	Metro Cuadrado	1,086	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228833	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak Popular).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-069	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$771,161	\$771,161	\$771,161	\$771,161	\$771,161	\$624,216	\$624,216	80.94	\$0	Metro Cuadrado	2,010	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228840	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-070	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,161,255	\$1,161,255	\$1,161,255	\$1,161,255	\$1,161,255	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	14,935	100.00	98.00	Financiera: En espera de Estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228848	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-071	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$704,467	\$704,467	\$704,467	\$704,467	\$704,467	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,520	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228861	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Bonita).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-072	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$762,535	\$762,535	\$762,535	\$762,535	\$762,535	\$615,240	\$615,240	80.68	\$0	Metro Cuadrado	280	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228883	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-073	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$768,520	\$768,520	\$768,520	\$768,520	\$768,520	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,180	100.00	15.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228887	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Pedregal).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-074	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	\$892,049	\$892,049	52.24	\$0	Metro Cuadrado	2,949	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228899	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 7 De Abril).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-075	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	706	100.00	70.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228904	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Industrial).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-076	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,142,116	\$2,142,116	\$2,142,116	\$2,142,116	\$2,142,116	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,048	100.00	60.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228909	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-077	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,416,193	\$1,416,193	73.31	\$0	Metro Cuadrado	1,292	100.00	90.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228913	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copoya).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-078	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,428,490	\$1,290,663	\$1,290,663	37.65	\$0	Metro Cuadrado	6,655	100.00	70.00	Financiera: En espera de estimaciones / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228915	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Linda Vista Shanká).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-079	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,178,660	\$3,178,660	\$3,178,660	\$3,178,660	\$3,178,660	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	4,836	100.00	35.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228920	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Bosques Del Sur).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-080	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,858,666	\$2,858,666	\$2,858,666	\$2,858,666	\$2,858,666	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	386	100.00	70.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228924	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Azteca).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-081	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,321,263	\$1,321,263	\$1,321,263	\$1,321,263	\$1,321,263	\$245,816	\$245,816	18.60	\$0	Metro Cuadrado	873	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228935	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Popular).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-082	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,502,502	\$1,502,502	\$1,502,502	\$1,502,502	\$1,502,502	\$917,288	\$917,288	61.05	\$0	Metro Cuadrado	1,520	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 84

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP00130400228939	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-083	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	6,792	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228947	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-084	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,545,992	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	3,926	100.00	95.00	Financiera: En espera de estimaciones / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228953	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Oriente).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-085	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,834,506	\$2,834,506	\$2,834,506	\$2,834,506	\$2,834,506	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	658	100.00	96.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228978	Pago De Deuda A Personas Físicas Y Morales (Codecom 2011). Tuxtla Gutiérrez.	4.1.1.-101-OF-03-00-03-087	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$16,001,504	\$16,001,504	\$16,001,504	\$16,001,504	\$16,001,504	\$12,501,788	\$12,501,788	78.13	\$0	Acción	553,374	100.00	78.00	Financiera: Proyecto Refrendado / Física: Proyecto en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400228991	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Torres).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-088	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,330	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400262479	Ampliación De La Línea De Conducción Y Obra Extraordinaria (2ª. Etapa). Tuxtla Gutiérrez (Colonias México, Pomarrosa, Jardines De Las Flores, Villareal Y Loma Del Valle).	2.2.3.-101-SC-02-00-03-090	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra Complementaria	1,787	100.00	98.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400262534	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2ª. Etapa). Tuxtla Gutiérrez (Colonia C.C.I.).	2.1.3.-101-SD-01-01-03-091	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$130,923	\$130,923	\$130,923	\$130,923	\$130,923	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	357	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2011 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293656	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Insurgentes).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,889	100.00	10.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Esta Información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293668	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez; (Barrio Juy Juy)	2.2.1.-101-SE-07-01-07-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	La mejoría de las condiciones viales, pues así los vehículos y personas transitarán de una manera más segura por la colonia.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,100,908	\$2,100,908	\$2,100,908	\$2,100,908	\$2,100,908	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,595	100.00	50.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Esta Información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293677	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Delicias).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$894,050	\$894,050	\$894,050	\$894,050	\$894,050	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,244	100.00	60.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Esta Información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293683	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Las Torres).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	3,330	100.00	20.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Esta Información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 84

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00140100293716	Construcción De Drenaje Pluvial. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.1.3.-101-SD-01-02-07-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,108,475	\$2,108,475	\$2,108,475	\$2,108,475	\$2,108,475	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	7,959	100.00	35.00	Financiera: Obra refrendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Esta Información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293739	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Margen Izquierda Del Arroyo San Roque. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 7 De Abril).	2.1.3.-101-SD-02-01-07-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$612,440	\$612,440	\$612,440	\$612,440	\$612,440	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	706	100.00	60.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Esta Información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293751	Ampliación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Norte).	2.1.3.-101-SD-02-01-07-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	192	100.00	25.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Esta Información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293759	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Burocrática).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	540	100.00	28.00	Financiera: Obra refrendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Esta Información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293769	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Gloria).	2.1.3.-101-SD-03-01-07-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	147	100.00	0.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Esta Información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293775	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	7,959	100.00	42.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Esta Información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293783	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paseo Del Bosque).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,009	100.00	7.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Esta Información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100293794	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Salvador).	2.2.1.-101-SG-01-02-07-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$886,570	\$886,570	\$886,570	\$886,570	\$886,570	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	852	100.00	99.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Esta Información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 84

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP00140100293800	Introducción De Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Ceiba).	2.2.1.-101-SG-01-01-07-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$1,192,430	\$1,192,430	\$1,192,430	\$1,192,430	\$1,192,430	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	247	100.00	99.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Esta Información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100293810	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Rivera Guadalupe).	2.2.1.-101-SG-02-02-07-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,332,740	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	200	100.00	30.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Esta Información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100293827	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,803	100.00	6.00	Financiera: Obra refrendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Esta Información corresponde a registros que concluyeron en el Ejercicio 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100308785	Rehabilitación De Colector Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia San José Terán).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$604,790	\$604,790	\$604,790	\$604,790	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	7,982	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2011 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP12130200166661	Construcción De 2 Canchas De Usos Múltiples. La Misión.	108-SE-07-01-03-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,087,301	\$1,087,301	95.69	\$0	Cancha Deportiva	5,100	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. Ahorro Presupuestal de \$48,995.00 / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitiquada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP12130200166756	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario. Colonia C.C.I.	108-SD-03-01-03-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	100.00	\$0	Metros Lineales	357	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitiquada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200150355	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$630,507	\$630,507	67.09	\$0	Metros Lineales	7,959	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimación finiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Se actualizo el avance fisico de la obra. En espera de estimación finiquito. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200150813	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$642,628	\$642,628	85.59	\$0	Metros Lineales	14,935	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimación finiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Falta estimación finiquito. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200150900	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,180	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200150927	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$982,816	\$982,816	63.10	\$0	Metros Lineales	14,935	100.00	85.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200151256	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak Popular).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$332,593	\$332,593	95.50	\$0	Metros Lineales	2,010	100.00	100.00	Financiera: Faltan estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. En espera de estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00140100287575	Pago De Adeudo De Suministro De Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez.	4.1.1.-101-OF-04-00-04-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$4,912,964	\$4,912,964	\$4,912,964	\$4,912,964	\$4,912,964	\$4,912,964	\$4,912,964	\$4,912,964	100.00	\$0	Acción	553,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido satisfactoriamente. / Física: Proyecto Terminado / Registro: La fuente de financiamiento de este proyecto es una mezcla de recursos, que se compone de la siguiente manera: FISM 2013 (Economías) con un monto de \$4,500,000.00, FISM 2013 (Rendimientos) con un monto de \$412,964.00. Proyecto Finitiquado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100308856	Gestión Y Procuración De Fondos Federales Y Estatales 2014. Tuxtla Gutiérrez	2.2.7.-101-SU-04-01-04-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,093,900	\$2,093,900	\$2,093,900	\$2,093,900	\$324,620	\$324,620	\$324,620	15.50	\$0	Proyecto	553,374	100.00	25.00	Financiera: Proyecto en ejecución / Física: Proyecto en ejecución / Registro: La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2013 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 84

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140100308952	Actualización Y Migración Del Sistema Informático Del Municipio De Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez.	3.8.2.-101-SU-04-01-04-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,930,000	\$1,930,000	\$1,930,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	553,374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado. / Física: Proyecto no iniciado. / Registro: La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2013 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100308981	Estudio De Impacto Ambiental Para La Construcción Y Equipamiento Del Centro De Control Animal. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Alianza Popular Laborante).	2.1.6.-101-SE-12-00-04-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Salud	En Ejecución	2014	\$139,513	\$139,513	\$139,513	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	553,374	100.00	0.00	Financiera: Mezcla de Recursos, FISM (Rendimientos) 2014 y FISM (Rendimientos) 2013. Proyecto no iniciado. / Física: Proyecto no iniciado. / Registro: La fuente de financiamiento de este proyecto es una mezcla de recursos compuesta de la siguiente manera: FISM 2014 (Rendimientos) con un monto de \$19,513.20 y FISM 2013 (Rendimientos) con un monto de \$120,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100309003	Becas En Especie. Tuxtla Gutiérrez.	2.5.6.-101-SB-02-00-04-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$2,226,156	\$2,226,156	\$2,226,156	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Beca	2,833	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado. / Física: Proyecto no iniciado. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100309027	Formulación De Proyectos Estratégicos De Desarrollo En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.7.-101-SU-04-01-04-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,347,000	\$1,347,000	\$1,347,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	553,374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado. / Física: Proyecto no iniciado. / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100309055	Fomento A La Producción Y Productividad 2014 (No Quemá). Tuxtla Gutiérrez	3.2.1.-101-TF-01-00-04-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,990,920	\$1,990,920	\$1,990,920	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectárea	1,500	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado. / Física: Proyecto no iniciado. / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100309080	Reconversión Tecnológica Del Alumbrado Público En Libramiento Norte Y Libramiento Sur. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.4.-101-SE-01-00-04-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Energía	En Ejecución	2014	\$14,999,997	\$14,999,997	\$14,999,997	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	553,374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado. / Física: Proyecto no iniciado. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100304782	Estudio De Factibilidad (Costo - Beneficio) Para Los Proyectos: Ejido Copoya - Cerro Del Negro, Longitud: 4.50 Km.; Tuxtla - Cerro Hueco, Longitud: 1.0 Km. Y Tuxtla - Ejido Plan De Ayala	183511E08600 0112B00510158 28B	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$348,000	\$348,000	\$174,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: El avance corresponde al primer trimestre de los recursos presupuestales del ejercicio de 2014 / Registro:
CHP12130200167904	Trabajos Complementarios De La Modernización Del Centro Urbano ¿Que Viva El Centro¿. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-06-01-02-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano.	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,296,602	\$6,296,602	62.97	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto finalizado, Reintegro de \$3,703,397.67. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finalizada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200168008	Reconstrucción De La Línea De Conducción De 10¿ De Diámetro De Pvc En 4¿. Sur Entre 4¿. Poniente Y 2¿. Oriente Y 2¿. Poniente Entre 3¿. Sur Y 5¿. Sur. Tuxtla Gutiérrez.	108-SC-03-00-02-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$142,479	\$142,479	11.27	\$0	Metros Lineales	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. Reintegro de \$884,800.00 / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP00130300222439	Reposición De 150 Ml. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Centímetros (10¿Ø) De Diámetro, 2 Pozos De Visita Y Descargas Domiciliarias. Calle Central Y Andador Niza Y Cecafí, Col. Potrero Mirador.	DT-004-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$139,018	\$139,018	50.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada, Pendiente estimación Finito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutaron en el ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222564	Reposición De 70 Ml. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Cms. (10¿Ø) De Diámetro, 1 Pozo De Visita Y Descargas Domiciliarias. Callejón San Isidro, Fraccionamiento San Isidro.	DT-018-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$50,563	\$50,563	98.84	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada con Ahorro Presupuestal de \$592.57 / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400265320	Construcción De Techumbre A Base De Estructura Metálica En Varias Localidades. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.5.-101-SH-05-00-22-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	S058 Programa de Vivienda Digna	20-Desarrollo Social	Secretaría de Infraestructura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,565,360	\$9,565,360	\$9,565,360	\$9,565,360	\$9,565,360	\$9,565,360	\$9,565,360	100.00	\$0	Vivienda	4,117	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada. Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio fiscal 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400244596	Rehabilitación Integral Del Parque Deportivo Del Oriente. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-SE-15-02-46-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S204 Cultura Física	11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$52,947,000	\$52,947,000	\$52,947,000	\$52,947,000	\$52,947,000	\$52,947,000	\$52,947,000	100.00	\$0	Unidad Deportiva	553,374	1.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada. Esta información corresponde a registros que concluyeron en el ejercicio fiscal 2013, pero al momento de la captura no se contaba con la información de cierre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 84

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP00140100309134	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.1.-101-PP-03-03-01-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$13,250,375	\$13,250,375	\$13,250,375	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Policia	553,374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado / Física: Proyecto no iniciado / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100309166	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con La Participación Ciudadana. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-PP-01-01-01-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$4,620,175	\$4,620,175	\$4,620,175	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	553,374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado / Física: Proyecto no iniciado / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100309201	Sistema Nacional De Información De Seguridad Pública. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.4.-101-PP-05-07-01-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$299,515	\$299,515	\$299,515	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	553,374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado / Física: Proyecto no iniciado / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100309229	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-PP-02-02-01-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,444,010	\$1,444,010	\$1,444,010	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Policia	553,374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado / Física: Proyecto no iniciado / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140100309256	Red Nacional De Telecomunicación. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.4.-101-PP-05-05-01-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$3,486,800	\$3,486,800	\$3,486,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	553,374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto no iniciado / Física: Proyecto no iniciado / Registro: sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222888	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Buenos Aires.	108-SE-07-01-38-026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$445,821	\$445,821	\$445,821	\$445,821	\$445,821	\$146,288	\$146,288	32.81	\$0	Metro Cuadrado	268	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222892	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Miravalle (Calle Del Sol Esquina 15ª. Poniente Norte).	108-SE-07-01-38-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$351,385	\$351,385	48.46	\$0	Metro Cuadrado	2,383	100.00	90.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222893	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Módulo I, Alianza Campesina.	108-SE-07-01-38-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,374,793	\$1,374,793	\$1,374,793	\$1,374,793	\$1,226,465	\$1,226,465	\$1,226,465	89.21	\$0	Metro Cuadrado	145	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. Ahorro presupuestal de \$148,327.97 / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222895	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Pomarrosa.	108-SE-07-01-38-029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$683,982	\$683,982	\$683,982	\$683,982	\$683,982	\$683,982	\$683,982	100.00	\$0	Metro Cuadrado	880	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222897	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Calvarium.	108-SE-07-01-38-030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,833,717	\$1,833,717	\$1,833,717	\$1,833,717	\$1,833,717	\$1,035,317	\$1,035,317	56.46	\$0	Metro Cuadrado	845	100.00	80.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222899	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Miravalle (Avenida Zaragoza Entre Calle Angostura Y Calle Benito Juárez, Calle Angostura Entre Avenida Zaragoza Y Avenida Chicoasen).	108-SE-07-01-38-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$872,387	\$872,387	\$872,387	\$872,387	\$872,387	\$872,387	\$872,387	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,383	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222900	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Burocrática.	108-SE-07-01-38-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	100.00	\$0	Metro Cuadrado	540	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167206	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Rio Sabinaj, Ubicado En 4a. Calle Oriente Entre 5a. Y 7a. Norte. Tuxtla Gutiérrez	108-SE-05-02-38-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	100.00	\$0	Metros Lineales	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167584	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" 3a Etapa De La 3a. Norte Entre 4a. Y 2a. Oriente. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-07-01-38-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,412,556	\$1,412,556	84.98	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitizada. Ahorro Presupuestal de \$249,640.00 / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167604	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" 3a Etapa De La 3a. Norte Entre 4a. Y 3a. Poniente. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-07-01-38-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,063,400	\$1,063,400	\$1,063,400	\$1,063,400	\$1,063,400	\$781,617	\$781,617	73.50	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finitizado. Ahorro Presupuestal \$281,782.91 / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finitizada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 84

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP12130200167621	Modernización Del Centro Urbano ¿Que Viva El Centro¿ 3a Etapa De La 4a. Norte Entre 4a. Y 2a. Oriente. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-07-01-38-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167639	Modernización Del Centro Urbano ¿Que Viva El Centro¿ 3a Etapa De La 4a. Norte Entre 3a. Y 2a. Poniente. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-07-01-38-023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$917,188	\$917,188	\$917,188	\$917,188	\$917,188	\$720,215	\$720,215	78.52	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. Ahorro Presupuestal de \$196,972.97 / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167655	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" 3a Etapa De La 4a. Norte Entre 2a. Y 1a. Oriente. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-07-01-38-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$899,064	\$899,064	\$899,064	\$899,064	\$899,064	\$897,505	\$897,505	99.83	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. Ahorro Presupuestal de \$1,558.90 / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400265728	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Pista De Atletismo Y Gimnasio Al Aire Libre (Primera Etapa).	2.4.1.-101-SE-15-01-37-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad Deportiva	553,374	1.00	12.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400265787	Construcción De La Casa De La Cultura (Con Áreas Virtuales Y Didácticas). Primera Etapa. Tuxtla Gutiérrez (Mexicanidad Chiapaneca).	2.4.2.-101-SE-16-01-37-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$4,179,655	\$4,179,655	\$4,179,655	\$4,179,655	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	553,374	100.00	12.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400265817	Construcción De La Casa De La Cultura (Con Áreas Virtuales Y Didácticas). Primera Etapa. Tuxtla Gutiérrez (Unidad Antorchista)	2.4.2.-101-SE-16-01-37-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$12,803,344	\$12,803,344	\$12,803,344	\$12,803,344	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	553,374	100.00	12.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.