

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--|----------------------------|---------|------------------|------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| Introducción De Energía Eléctrica. El Jobo (Nuevo 6 De Junio). | 2.2.1.-101-01-02-01-03-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$1,007,673 | \$1,007,673 | \$1,007,673 | \$1,007,673 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 25 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. La unidad de medida de beneficiarios es Vivienda. Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Colector Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Maldonado). | 2.1.3.-101-02-04-05-03-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$4,406,240 | \$4,406,239 | \$4,406,239 | \$4,406,239 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 90 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. La unidad de medida de beneficiarios es Vivienda. Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Trabajos Complementarios De La Rehabilitación De La Red Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Colonia Altos De Norte. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Altos Del Norte). | 2.1.3.-101-01-01-02-03-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$66,865 | \$66,865 | \$66,865 | \$66,865 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 30 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. La unidad de medida de beneficiarios es Vivienda. Obra en Proceso. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 y Años Anteriores. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Trabajos Complementarios De La Red Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Colonia Linda Vista Shanká. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Linda Vista Shanká). | 2.1.3.-101-01-01-02-03-007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$323,769 | \$323,769 | \$323,769 | \$323,769 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 57 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. La unidad de medida de beneficiarios es Vivienda. Obra en Proceso. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 y Años Anteriores. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia La Industrial). | 2.1.3.-101-SD-02-04-03-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$585,987 | \$585,987 | \$585,987 | \$585,987 | \$585,987 | \$585,987 | \$585,987 | 100.00 | \$0 | Red de alcantarillado | 21 | 0.00 | 1.00 | Financiera: Obra Finiquitada / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Copoya). | 2.1.3.-101-SD-02-04-03-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$527,813 | \$527,813 | \$527,813 | \$527,813 | \$449,387 | \$449,387 | \$449,387 | 85.14 | \$0 | Red de Alcantarillado | 56 | 0.00 | 100.00 | Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Copoya. | 2.1.3.-101-SD-02-04-03-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$525,263 | \$525,263 | \$525,263 | \$525,263 | \$466,679 | \$466,679 | \$466,679 | 88.85 | \$0 | Red de Alcantarillado | 40 | 0.00 | 100.00 | Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías) y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación Del Colector Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Misión). | 2.1.3.-101-SD-02-04-03-012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$7,646,254 | \$7,646,254 | \$7,646,254 | \$7,646,254 | \$7,646,254 | \$7,646,254 | \$7,646,254 | 100.00 | \$0 | Red de Alcantarillado | 5,100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Albania Baja). | 2.1.3.-101-SD-02-04-03-013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$274,810 | \$274,810 | \$274,810 | \$274,810 | \$258,836 | \$258,836 | \$258,836 | 94.19 | \$0 | Red de Alcantarillado | 6,495 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$15,974.36 / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías) y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampliación De Electrificación. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Nueva Jerusalén, Terán). | 2.2.1.-101-SG-01-02-03-015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,624,863 | \$1,624,863 | \$1,624,863 | \$1,624,863 | \$1,624,863 | \$1,624,863 | \$1,624,863 | 100.00 | \$0 | Red Eléctrica | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Introducción De La Red Eléctrica. El Jobo; (Villa De San José). | 2.2.1.-101-SG-01-02-03-016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$4,664,296 | \$4,664,296 | \$4,664,296 | \$4,664,296 | \$4,664,296 | \$4,664,296 | \$4,664,296 | 100.00 | \$0 | Red Eléctrica | 600 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Introducción De Energía Eléctrica. Copoya, (Barrio 14 De Febrero). | 2.2.1.-101-SG-01-02-03-017 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$487,837 | \$487,837 | \$487,837 | \$487,837 | \$431,626 | \$431,626 | \$431,626 | 88.48 | \$0 | Red Eléctrica | 80 | 0.00 | 100.00 | Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampliación De La Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia 31 De Mayo). | 2.2.1.-101-SG-01-02-03-018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$300,524 | \$300,524 | \$300,524 | \$300,524 | \$245,930 | \$245,930 | \$245,930 | 81.83 | \$0 | Red Eléctrica | 25 | 0.00 | 100.00 | Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampliación De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia México). | 2.2.1.-101-SG-01-02-03-019 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$372,576 | \$372,576 | \$372,576 | \$372,576 | \$305,988 | \$305,988 | \$305,988 | 82.13 | \$0 | Red Eléctrica | 38 | 0.00 | 100.00 | Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--|----------------------------|---------|------------------|---------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| Ampliación De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Rosario Poniente). | 2.2.1.-101-SG-01-02-03-020 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,215,241 | \$1,215,241 | \$1,215,241 | \$1,215,241 | \$607,620 | \$607,620 | \$607,620 | 50.00 | \$0 | Red Eléctrica | 69 | 0.00 | 85.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Introducción De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Montecristó). | 2.2.1.-101-SG-01-02-03-021 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,700,932 | \$1,700,932 | \$1,700,932 | \$1,700,932 | \$1,698,604 | \$1,698,604 | \$1,698,604 | 99.86 | \$0 | Red Eléctrica | 260 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampliación De Electrificación. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San José Terán). | 2.2.1.-101-SG-01-02-03-023 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$417,049 | \$417,049 | \$417,049 | \$417,049 | \$389,143 | \$389,143 | \$389,143 | 93.31 | \$0 | Red Eléctrica | 40 | 0.00 | 100.00 | Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Introducción De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Ampliación Francisco I. Madero). | 2.2.1.-101-01-02-01-03-027 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$245,036 | \$245,036 | \$245,036 | \$245,036 | \$245,036 | \$245,036 | \$245,036 | 100.00 | \$0 | Red eléctrica | 40 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Introducción De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San Juan Sabinito). | 2.2.1.-101-01-02-01-03-029 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$288,653 | \$288,653 | \$288,653 | \$288,653 | \$212,596 | \$212,596 | \$212,596 | 73.65 | \$0 | Red Eléctrica | 30 | 0.00 | 100.00 | Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampliación De Electrificación. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia La Fortuna). | 2.2.1.-101-01-02-02-03-030 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,115,340 | \$1,115,340 | \$1,115,340 | \$1,115,340 | \$978,330 | \$978,330 | \$978,330 | 87.72 | \$0 | Red Eléctrica | 120 | 0.00 | 100.00 | Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Piso Firme. Tuxtla Gutiérrez, (Zona Sur Oriente). | 2.2.5.-101-01-03-01-03-031 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Vivienda | En Ejecución | 2012 | \$1,156,548 | \$1,156,548 | \$1,156,548 | \$1,156,548 | \$1,156,548 | \$1,156,548 | \$1,156,548 | 100.00 | \$0 | Piso | 144 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Piso Firme. Tuxtla Gutiérrez, (Zona Sur Poniente). | 2.2.5.-101-01-03-01-03-032 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Vivienda | En Ejecución | 2013 | \$3,538,899 | \$3,538,899 | \$3,538,899 | \$3,538,899 | \$3,243,675 | \$3,243,675 | \$3,243,675 | 91.66 | \$0 | Piso | 441 | 0.00 | 90.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2013 (Rendimientos). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Piso Firme. Tuxtla Gutiérrez, (Zona Norte Oriente). | 2.2.5.-101-01-03-01-03-034 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Vivienda | En Ejecución | 2012 | \$3,615,079 | \$3,615,079 | \$3,615,079 | \$3,615,079 | \$3,615,079 | \$3,615,079 | \$3,615,079 | 100.00 | \$0 | Piso | 450 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Introducción De La Red De Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia El Jobo). | 2.2.1.-101-01-02-01-03-036 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$902,319 | \$902,319 | \$902,319 | \$902,319 | \$793,352 | \$793,352 | \$793,352 | 87.92 | \$0 | Red Eléctrica | 58 | 0.00 | 100.00 | Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Reubicación De Colector Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Albania Alta). | 2.1.3.-101-01-01-01-03-037 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$1,309,297 | \$1,309,297 | \$1,309,297 | \$1,309,297 | \$654,648 | \$654,648 | \$654,648 | 50.00 | \$0 | Drenaje | 81 | 0.00 | 100.00 | Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Introducción A La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia México). | 2.1.3.-101-01-04-01-03-039 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,868,873 | \$1,868,873 | \$1,868,873 | \$1,868,873 | \$1,857,223 | \$1,857,223 | \$1,857,223 | 99.38 | \$0 | Red de Alcantarillado | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: En espera de estimación finiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Introducción De La Red De Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda). | 2.2.1.-101-01-02-01-03-041 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,429,069 | \$2,429,069 | \$2,429,069 | \$2,429,069 | \$2,429,069 | \$2,429,069 | \$2,429,069 | 100.00 | \$0 | Red Eléctrica | 360 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampliación De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonias El Manguito Y Timbral). | 2.2.1.-101-01-02-02-03-028 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,274,028 | \$2,274,028 | \$2,274,028 | \$2,274,028 | \$1,595,623 | \$1,595,623 | \$1,595,623 | 70.17 | \$0 | Red Eléctrica | 254 | 0.00 | 100.00 | Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Introducción Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Nueva Jerusalén, Plan De Ayala). | 2.2.1.-101-01-02-01-03-042 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,235,938 | \$1,235,938 | \$1,235,938 | \$1,235,938 | \$1,202,991 | \$1,202,991 | \$1,202,991 | 97.33 | \$0 | Red Eléctrica | 63 | 0.00 | 100.00 | Financiera: En espera de estimación finiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Introducción De La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia La Condesa). | 2.1.3.-101-01-04-01-03-044 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$491,593 | \$491,593 | \$491,593 | \$491,593 | \$491,593 | \$491,593 | \$491,593 | 100.00 | \$0 | Red de Alcantarillado | 34 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|---|------------------------------|---------|------------------|------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| Introducción Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Nueva Jerusalén Granjas). | 2.2.1.-101-01-02-01-03-048 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,577,704 | \$1,577,704 | \$1,577,704 | \$1,577,704 | \$1,272,189 | \$1,272,189 | \$1,272,189 | 80.64 | \$0 | Red Eléctrica | 300 | 0.00 | 100.00 | Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampliación De La Red De Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda). | 2.2.1.-101-01-02-02-03-049 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,816,604 | \$2,816,604 | \$2,816,604 | \$2,816,604 | \$1,408,302 | \$1,408,302 | \$1,408,302 | 50.00 | \$0 | Red Eléctrica | 400 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Introducción De Red Eléctrica En Toda La Colonia. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Barranca Verde). | 2.2.1.-101-01-02-01-03-050 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,524,993 | \$2,524,994 | \$2,524,994 | \$2,524,994 | \$1,262,496 | \$1,262,496 | \$1,262,496 | 50.00 | \$0 | Red Eléctrica | 300 | 0.00 | 80.00 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda). | 2.1.3.-101-01-04-02-03-051 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$1,975,627 | \$1,975,627 | \$1,975,627 | \$1,975,627 | \$987,813 | \$987,813 | \$987,813 | 50.00 | \$0 | Red de Alcantarillado | 162 | 0.00 | 40.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Línea De Conducción De Agua Potable. El Jobo (San Vicente). | 2.1.2.-101-01-09-01-03-054 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$2,450,515 | \$2,450,515 | \$2,450,515 | \$2,450,515 | \$2,450,515 | \$2,450,515 | \$2,450,515 | 100.00 | \$0 | Red de Agua | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Ampliación De La Red Sanitaria. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Trabajadores). | 2.1.3.-101-01-04-02-03-055 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | \$487,990 | \$487,990 | \$487,990 | \$487,990 | \$243,995 | \$243,995 | \$243,995 | 50.00 | \$0 | Red de Alcantarillado | 62 | 0.00 | 100.00 | Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. Mezcla de Recursos, de FISM 2014 se autorizo la cantidad de \$229,337.50 y se pago en este Primer Trimestre \$114,677.81 y de FISM 2013 (Economías) se autorizo la cantidad de \$258,653.18 y se pago en este Primer Trimestre la Cantidad \$129,317.53. La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar). | 2.2.1.-101-00-00-00-03-058 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,911,990 | \$1,911,990 | \$1,911,990 | \$1,911,990 | \$955,995 | \$955,995 | \$955,995 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 234 | 0.00 | 80.00 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Jobo). | 2.2.1.-101-00-00-00-03-059 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$3,380,080 | \$3,380,080 | \$3,380,080 | \$3,380,080 | \$1,690,040 | \$1,690,040 | \$1,690,040 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,754 | 0.00 | 75.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copoya). | 2.2.1.-101-00-00-00-03-060 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,797,440 | \$2,797,440 | \$2,797,440 | \$2,797,440 | \$1,398,720 | \$1,398,720 | \$1,398,720 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 6,655 | 0.00 | 95.00 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas). | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-067 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$2,747,292 | \$2,747,292 | \$2,747,292 | \$2,747,292 | \$2,735,798 | \$2,735,798 | \$2,735,798 | 99.58 | \$0 | Metros Cuadrados | 14,935 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$11,493.22 / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente). | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-084 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$2,545,992 | \$2,545,992 | \$2,545,992 | \$2,545,992 | \$2,467,736 | \$2,467,736 | \$2,467,736 | 96.93 | \$0 | Metros Cuadrados | 3,926 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$78,256.50 / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. Obra Finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Insurgentes). | 2.2.1.-101-SE-07-01-07-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$3,106,419 | \$3,106,419 | \$3,106,419 | \$3,106,419 | \$2,635,921 | \$2,635,921 | \$2,635,921 | 84.85 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,889 | 0.00 | 100.00 | Financiera: En espera de Estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Delicias). | 2.2.1.-101-SE-07-01-07-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$894,050 | \$894,050 | \$894,050 | \$894,050 | \$894,050 | \$894,050 | \$894,050 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,244 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Introducción De Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Ceiba). | 2.2.1.-101-SG-01-01-07-013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2013 | \$1,192,430 | \$1,192,430 | \$1,192,430 | \$1,192,430 | \$1,192,427 | \$1,192,427 | \$1,192,427 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 247 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Obras Complementarias Del Centro De Control Animal. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Alianza Popular Laborante). | 2.2.1.-101-07SE-06-02-04-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Salud | En Ejecución | 2014 | \$2,033,921 | \$2,033,921 | \$2,033,921 | \$2,033,921 | \$1,560,329 | \$1,560,329 | \$1,560,329 | 76.72 | \$0 | Lote | 553,374 | 0.00 | 70.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2014(Economías) y FAFM 2013 y Años Anteriores. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--|--------------------------------|---------|------------------|---------------------|--------|------------------------|---|---|---|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| Remodelación Del Parque Del Fraccionamiento Las Arboledas. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Las Arboledas). | 2.2.1.-101-07SE-09-02-04-009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$3,018,863 | \$3,018,863 | \$3,018,863 | \$3,018,863 | \$1,509,431 | \$1,509,431 | \$1,509,431 | 50.00 | \$0 | Lote | 553,374 | 0.00 | 70.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Plaza. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2014 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Remodelación Del Centro De Convivencia Infantil. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-09-02-04-010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$4,589,991 | \$4,589,991 | \$4,589,991 | \$4,589,991 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 553,374 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Plaza. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2014 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Remodelación De Diferentes Áreas Del Palacio Municipal. Tuxtla Gutiérrez (Palacio Municipal De Tuxtla Gutiérrez). | 2.2.1.-101-07SE-06-02-04-012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$3,583,929 | \$3,583,929 | \$3,583,929 | \$3,583,929 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 553,374 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Remodelación Del Parque Santa Elena. Tuxtla Gutiérrez (24ª. Poniente Y Periférico Sur, Colonia Santa Elena). | 2.2.1.-101-07SE-09-02-04-013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$751,306 | \$751,306 | \$751,306 | \$751,306 | \$375,653 | \$375,653 | \$375,653 | 50.00 | \$0 | Lote | 553,374 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Plaza. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Obra Complementaria Del Centro De Desarrollo Comunitario Km.4 Oriente. Tuxtla Gutiérrez (Col. Km.4 Oriente) | 2.2.1.-101-10SS-09-02-04-014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$438,625 | \$438,625 | \$438,625 | \$438,625 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 553,374 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Oficinas Generales Del Dif Municipal. Tuxtla Gutiérrez (16ª. Poniente Norte No.1651, Colonia Centro). | 2.2.1.-101-07SE-06-02-04-015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$679,126 | \$679,126 | \$679,126 | \$679,126 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 553,374 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Subestación Eléctrica De La Casa De La Cultura ¿Luis Alaminos Guerrero¿. Tuxtla Gutiérrez (2ª. Avenida Norte Poniente, Colonia Centro). | 2.2.1.-101-07SE-06-02-04-016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | \$501,983 | \$501,983 | \$501,983 | \$501,983 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 553,374 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra Terminada. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Acondicionamiento En Diversas Áreas De La Secretaría De Obras Públicas. Tuxtla Gutiérrez (Av. Central Poniente No.554, Colonia Centro). | 2.2.1.-101-07SE-06-02-04-017 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | \$431,464 | \$431,464 | \$431,464 | \$431,464 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 553,374 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Motocicleta Para La Atención Del Primer Contacto. Tuxtla Gutiérrez. | 1.7.2.-101-02IRRD-02-03-04-024 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Salud | En Ejecución | 2015 | \$70,000 | \$70,000 | \$70,000 | \$70,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vehiculos | 553,374 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Proyecto en proceso. / Física: Proyecto en proceso. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Sistema De Alertamiento Por Sismos. Tuxtla Gutiérrez. | 1.7.2.-101-02IRRD-02-03-04-025 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Equipamiento | 553,374 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en proceso. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primera Plan De Ayala. | 2.2.1.-101-SE-05-01-04-039 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2012 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$650,000 | \$325,000 | \$325,000 | \$325,000 | 50.00 | \$0 | Cancha Deportiva | 7,959 | 100.00 | 95.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FAFM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Democrática). | 2.1.3.-101-02-04-05-03-040 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$503,900 | \$503,900 | \$503,900 | \$503,900 | \$377,886 | \$377,886 | \$377,886 | 74.99 | \$0 | Red de Alcantarillado | 65 | 0.00 | 100.00 | Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Plataformas Recubiertas Con Caucho Sintético De 2 Cm. De Espesor, Suministro Y Colocación De Juegos Infantiles Y Desazolve De Canal Pluvial. | 2.2.1.-101-SE-09-01-04-040 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2013 | \$1,919,530 | \$1,919,530 | \$1,919,530 | \$1,919,530 | \$1,529,217 | \$1,529,217 | \$1,529,217 | 79.67 | \$0 | Metros Cuadrados | 553,374 | 0.00 | 98.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FAFM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Chiapas Solidario). | 2.2.1.-101-10SS-09-02-04-070 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$904,134 | \$904,134 | \$904,134 | \$904,134 | \$621,521 | \$621,521 | \$621,521 | 68.74 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,130 | 0.00 | 99.00 | Financiera: Mezcla de Recursos FAFM Rendimientos 2013 y FAFM Rendimientos 2014. / Física: Obra en Proceso. / Registro: El Monto correspondiente a FAFM 2013 Rendimientos es \$554,134.50; El Monto correspondiente a FAFM 2014 Rendimientos es \$350,000.00. Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|---|------------------------------|---------|------------------|---------------------|--------|------------------------|-------------------------------|---|---|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo Tuxtla Nuevo. Fraccionamiento Real Del Bosque. | 2.2.1.-101-07SE-09-01-04-100 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2013 | \$9,986,000 | \$9,986,000 | \$9,986,000 | \$9,986,000 | \$4,993,000 | \$4,993,000 | \$4,993,000 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 6,800 | 0.00 | 10.00 | Financiera: Mezcla de Recursos FAFM Economías 2013 y Contingencias Económicas 2014. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. El Monto correspondiente a FAFM 2013 (Economías) es \$3,000,000.00; El Monto correspondiente a Contingencias Económicas 2014 es \$6,986,000.00 - Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM Economías 2013 con un monto de \$6,986,000.00 y Contingencias Económicas 2014 con un monto de \$3,000,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación Del Auditorio Municipal „Profesor Efraín Fernández Castillejos“. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-05-02-04-101 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Deporte | En Ejecución | 2013 | \$3,994,000 | \$3,994,000 | \$3,994,000 | \$3,994,000 | \$1,997,000 | \$1,997,000 | \$1,997,000 | 50.00 | \$0 | Unidad Deportiva | 553,374 | 0.00 | 90.00 | Financiera: Mezcla de Recursos FAFM 2013 (Economías) y Contingencias Económicas 2014. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2013 (Economías) con un monto de \$2,994,000.00 y Contingencias Económicas 2014 con un monto de \$1,000,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Adquisición De Vehículos Para Protección Civil. Tuxtla Gutiérrez. | 1.7.2.-101-IRRD-02-03-04-053 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | \$5,693,356 | \$5,693,356 | \$5,693,356 | \$5,693,356 | \$5,673,904 | \$5,673,904 | \$5,673,904 | 99.66 | \$0 | Metros Cuadrados | 553,374 | 100.00 | 100.00 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$19,452.45 / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$6,296,022 | \$6,296,022 | \$6,296,022 | \$6,296,022 | \$6,260,584 | \$6,260,584 | \$6,260,584 | 99.44 | \$0 | Metros Cuadrados | 6,495 | 0.00 | 99.00 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$6,296,022 | \$6,296,022 | \$6,296,022 | \$6,296,022 | \$6,267,938 | \$6,267,938 | \$6,267,938 | 99.55 | \$0 | Metros Cuadrados | 6,495 | 0.00 | 99.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. C.C.I . | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$10,772,831 | \$10,772,831 | \$10,772,831 | \$10,772,831 | \$10,445,190 | \$10,445,190 | \$10,445,190 | 96.96 | \$0 | Metros Cuadrados | 357 | 0.00 | 99.00 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Fracc. Santos. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$5,155,740 | \$5,155,740 | \$5,155,740 | \$5,155,740 | \$3,927,174 | \$3,927,174 | \$3,927,174 | 76.17 | \$0 | Metros Cuadrados | 340 | 0.00 | 99.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Colonia Terán. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$4,411,419 | \$4,411,419 | \$4,411,419 | \$4,411,419 | \$3,543,504 | \$3,543,504 | \$3,543,504 | 80.33 | \$0 | Metros Cuadrados | 6,792 | 0.00 | 99.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$5,175,069 | \$5,175,069 | \$5,175,069 | \$5,175,069 | \$4,972,204 | \$4,972,204 | \$4,972,204 | 96.08 | \$0 | Metros Cuadrados | 553,374 | 0.00 | 98.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$7,043,325 | \$7,043,325 | \$7,043,325 | \$7,043,325 | \$6,660,750 | \$6,660,750 | \$6,660,750 | 94.57 | \$0 | Metros Cuadrados | 553,374 | 0.00 | 98.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. C.C.I. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$3,026,574 | \$3,026,574 | \$3,026,574 | \$3,026,574 | \$2,898,918 | \$2,898,918 | \$2,898,918 | 95.78 | \$0 | Metros Cuadrados | 553,374 | 0.00 | 98.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$13,213,332 | \$13,213,332 | \$13,213,332 | \$13,213,332 | \$9,249,332 | \$9,249,332 | \$9,249,332 | 70.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 553,374 | 0.00 | 35.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$34,740,720 | \$34,740,720 | \$34,740,720 | \$34,740,720 | \$17,370,360 | \$17,370,360 | \$17,370,360 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 553,374 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$13,725,000 | \$13,725,000 | \$13,725,000 | \$13,725,000 | \$8,725,000 | \$8,725,000 | \$8,725,000 | 63.57 | \$0 | Metros Cuadrados | 553,374 | 0.00 | 50.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,336,057 | \$1,336,057 | \$1,336,057 | \$1,336,057 | \$1,135,649 | \$1,135,649 | \$1,135,649 | 85.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 543,874 | 0.00 | 98.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|--|------------------------------|---------|------------------|---------------------|--------|-----------------|--|--|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|---------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$25,700,520 | \$25,700,520 | \$25,700,520 | \$25,700,520 | \$22,994,246 | \$22,994,246 | \$22,994,246 | 89.47 | \$0 | Metros Cuadrados | 543,874 | 0.00 | 45.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$15,182,558 | \$15,182,558 | \$15,182,558 | \$15,182,558 | \$10,627,790 | \$10,627,790 | \$10,627,790 | 70.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 543,874 | 0.00 | 10.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$19,200,506 | \$19,200,506 | \$19,200,506 | \$19,200,506 | \$13,440,354 | \$13,440,354 | \$13,440,354 | 70.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 543,874 | 0.00 | 20.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 9ª. Sur Entre Boulevard La Salle Y Calle Veracruz. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-017 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$16,092,528 | \$16,092,528 | \$16,092,528 | \$16,092,528 | \$11,264,770 | \$11,264,770 | \$11,264,770 | 70.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 543,874 | 0.00 | 20.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación De Museo De La Ciudad. Tuxtla Gutiérrez. | 2.4.2.-101-07SE-06-02-49-018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$14,876,500 | \$14,876,500 | \$14,876,500 | \$14,876,500 | \$3,496,500 | \$3,496,500 | \$3,496,500 | 23.50 | \$0 | Metros Cuadrados | 553,374 | 0.00 | 35.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Casa De Cultura En Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista) | 2.4.2.-101-07SE-06-01-51-019 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | \$6,993,000 | \$6,993,000 | \$6,993,000 | \$6,993,000 | \$3,496,500 | \$3,496,500 | \$3,496,500 | 50.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 553,374 | 0.00 | 30.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo Tuxtla Nuevo. Fraccionamiento Real Del Bosque. | 2.2.1.-101-07SE-09-01-04-100 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$6,986,000 | \$6,986,000 | \$6,986,000 | \$6,986,000 | \$4,993,000 | \$4,993,000 | \$4,993,000 | 71.47 | \$0 | Metros Cuadrados | 6,800 | 0.00 | 60.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Rehabilitación Del Auditorio Municipal „Profesor Efraín Fernández Castillejos“. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-05-02-04-101 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Deporte | En Ejecución | 2014 | \$2,994,000 | \$2,994,000 | \$2,994,000 | \$2,994,000 | \$1,997,000 | \$1,997,000 | \$1,997,000 | 66.70 | \$0 | Unidad Deportiva | 553,374 | 0.00 | 90.00 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. Tuxtla Gutiérrez. | 1.7.3.-101-01PP-03-03-01-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Seguridad | En Ejecución | 2015 | \$12,775,237 | \$12,775,237 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Equipo de seguridad | 553,374 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en proceso. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Policía. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana. Tuxtla Gutiérrez. | 1.7.3.-101-01PP-01-01-01-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Seguridad | En Ejecución | 2015 | \$4,715,277 | \$4,715,277 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 553,374 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Proyecto en proceso. / Física: Proyecto en proceso. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza. Tuxtla Gutiérrez. | 1.7.3.-101-01PP-02-02-01-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Seguridad | En Ejecución | 2015 | \$5,815,438 | \$5,815,438 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 553,374 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Proyecto en proceso. / Física: Proyecto en proceso. / Registro: La unidad de medida de este proyecto es Elemento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Red Nacional De Telecomunicación. Tuxtla Gutiérrez. | 1.7.3.-101-01PP-05-06-01-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Seguridad | En Ejecución | 2015 | \$270,434 | \$270,434 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 553,374 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en proceso. / Registro: La unidad de medida es Proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. Tuxtla Gutiérrez. | 1.7.1.-101-PP-03-03-01-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$13,250,375 | \$14,679,517 | \$14,679,517 | \$14,679,517 | \$14,679,517 | \$14,679,517 | \$14,679,517 | 100.00 | \$0 | Policia | 553,374 | 0.00 | 100.00 | Financiera: Ampliación del Monto Autorizado. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. Ampliación del Monto Autorizado. Mezcla de Recurso SUBSEMUN 2014 (\$14,672,240.91) y SUBSEMUN 2014 (Rendimientos) con un monto de \$7,276.23. La unidad de medida de este proyecto es Policía. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Chiapas

PERIODO: Primer Trimestre 2015

| Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción de Programas Presupuestarios | | | | | | | | PARTIDA | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | OBSERVACIONES | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|--|------------|---|----------------|---|---|------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|--|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Especifico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | Pagado SHCP | |
| 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 1004 DEL DISTRITO FEDERAL | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | | \$0 | \$0 | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 1007672.57 | 1007672.57 | 1007672.57 | 1007672.57 | 0 | 0 | 0 | N/A | | |
| 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 1004 DEL DISTRITO FEDERAL | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | | | | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 1007672.57 | 1007672.57 | 1007672.57 | 1007672.57 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 proyecto |
| 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2013 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 1004 DEL DISTRITO FEDERAL | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | | \$0 | \$0 | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 4796873.76 | 4796873.76 | 4796873.76 | 4796873.76 | 0 | 0 | 0 | N/A | | |
| 2.- PARTIDA | 2013 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 1004 DEL DISTRITO FEDERAL | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | | | | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 4796873.76 | 4796873.76 | 4796873.76 | 4796873.76 | 0 | 0 | 0 | N/A | 3 Proyectos |
| 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | | \$0 | \$0 | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 269358116.72 | 269358116.72 | 269358116.72 | 269358116.72 | 34644125.8 | 34644125.8 | 34644125.8 | N/A | | |
| 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | | | | 1 - GASTO CORRIENTE | 122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 34462457.57 | 34462457.57 | 34462457.57 | 34462457.57 | 6034606.17 | 6034606.17 | 6034606.17 | N/A | 6 Proyectos |
| 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | | | | 1 - GASTO CORRIENTE | 138 - PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES | 171553036.47 | 171553036.47 | 171553036.47 | 171553036.47 | 28104168.46 | 28104168.46 | 28104168.46 | N/A | 1 proyecto |
| 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | | | | 1 - GASTO CORRIENTE | 221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 48430814.4 | 48430814.4 | 48430814.4 | 48430814.4 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 proyecto |
| 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | | | | 1 - GASTO CORRIENTE | 259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 proyecto |
| 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | | | | 1 - GASTO CORRIENTE | 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 129698.03 | 129698.03 | 129698.03 | N/A | 1 proyecto |
| 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | | | | 1 - GASTO CORRIENTE | 271 - VESTUARIO Y UNIFORMES | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 proyecto |
| 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | | | | 1 - GASTO CORRIENTE | 296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 proyecto |
| 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | | | | 1 - GASTO CORRIENTE | 316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 668160 | 668160 | 668160 | 668160 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 proyecto |
| 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | | | | 1 - GASTO CORRIENTE | 319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 proyecto |
| 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | | | | 1 - GASTO CORRIENTE | 334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
| 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | | | | 1 - GASTO CORRIENTE | 337 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 579415.88 | 579415.88 | 579415.88 | 579415.88 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
| 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | | | | 1 - GASTO CORRIENTE | 541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
| 2.- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | | | | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 6794232.4 | 6794232.4 | 6794232.4 | 6794232.4 | 375653.14 | 375653.14 | 375653.14 | N/A | |
| 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2014 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | | \$0 | \$0 | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 11068185.16 | 11068185.16 | 11068185.16 | 11068185.16 | 2491244.83 | 2491244.83 | 2491244.83 | N/A | | |
| 2.- PARTIDA | 2014 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ | | | | 1 - GASTO CORRIENTE | 122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 2398105.2 | 2398105.2 | 2398105.2 | 2398105.2 | 470587.52 | 470587.52 | 470587.52 | N/A | 1 proyecto |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Chiapas

PERIODO: Primer Trimestre 2015

| Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción de Programas Presupuestarios | | | | PARTIDA | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | OBSERVACIONES | | | | | | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|--|------------|----------------------|----------------|---|---|------------------------|-----------|---------------|---------|----------|------------|------------------------|---------------|--------------|-----------|----------|--------|-------------|-------------|
| | | | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo Convenio - Especifico | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | Tipo de Gasto | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Pagado SHCP | |
| 2- PARTIDA | 2014 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | | | | | | | | | | | | | | 2 Proyectos |
| 2- PARTIDA | 2014 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | | | | | | | | | | | | | | 3 Proyectos |
| 1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2013 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | \$0 | \$0 | | | | | | | | | | | | |
| 2- PARTIDA | 2013 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33 | FORTAMUN | 1005 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | | | | | | | | | | | | | | 1 proyecto |
| 1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO DE CULTURA | U091 | FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | \$0 | \$0 | | | | | | | | | | | | |
| 2- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 23 | FONDO DE CULTURA | U091 | FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | | | | | | | | | | | | | | 1 proyecto |
| 1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | GOBERNACIÓN | 4 | | U002 | COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | \$0 | \$0 | | | | | | | | | | | | |
| 2- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | GOBERNACIÓN | 4 | | U002 | COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | | | | | | | | | | | | | | 3 Proyectos |
| 2- PARTIDA | 2015 | APORTACIONES FEDERALES - 2 | GOBERNACIÓN | 4 | | U002 | COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ | | | | | | | | | | | | | | 1 proyecto |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|---|----------------------|--------------------------------|--|
| Programa presupuestario | 1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | Ramo | 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dependencia Coordinadora del Fondo | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A" | Enfoques transversales | Ninguno | | |
| Finalidad | 2 - Desarrollo Social | | Función | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | | Subfunción | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | | Actividad Institucional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | |
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | | | | AVANCE | | Responsable del Registro del Avance |
| | | Denominación | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada | | Realizado al periodo | Avance % al periodo | |
| Actividad | Registro de proyectos de infraestructura para la urbanización | Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales | Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales | Proyecto | Gestión-Eficacia-Trimestral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 101 - Tuxtla Gutiérrez |
| 07-CHIAPAS | | | | | | | | | | |
| Actividad | | Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización | Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización | Proyecto | Gestión-Eficacia-Trimestral | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 101 - Tuxtla Gutiérrez |
| 07-CHIAPAS | | | | | | | | | | |
| | Registro de otros proyectos | Número de otros proyectos registrados en el SFU | Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU | Proyecto | Gestión-Eficacia-Trimestral | 47.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | Municipal |
| 07-CHIAPAS | | | | | | | | | | |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas | | | | | | | | | | |
| Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. | | | | | | | | | | |
| Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale | | | | | | | | | | |
| 101 - Tuxtla Gutiérrez No se tiene considerado este tipo de proyectos en el actual Ejercicio Fiscal. | | | | | | | | | | |
| Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización | | | | | | | | | | |
| 101 - Tuxtla Gutiérrez Sin variaciones. | | | | | | | | | | |
| Número de otros proyectos registrados en el SFU | | | | | | | | | | |
| 101 - Tuxtla Gutiérrez Sin variaciones. | | | | | | | | | | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Programa presupuestario | I-005 FORTAMUN | Ramo | 33 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dependencia Coordinadora del Fondo | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A" | Enfoques transversales | Ninguno | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | |
| Finalidad | 2 - Desarrollo Social | Función | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | Subfunción | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | Actividad Institucional | 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | |
| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | | | | | | AVANCE | | Responsable del Registro del Avance |
| | | Denominación | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Meta Programada Anual | Meta Programada al periodo | Realizado al periodo | Avance % al periodo | |
| Actividad | Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FORTAMUN DF. | Índice en el Ejercicio de Recursos | (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00 | 12.00 | 11.96 | 99.67 | 101 - Tuxtla Gutiérrez |
| 07-CHIAPAS | | | | | | | | | | |
| Actividad | | Porcentaje de Avance en las Metas | {Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Trimestral | 100.00 | 87.22 | 87.22 | 100.00 | 101 - Tuxtla Gutiérrez |
| 07-CHIAPAS | | | | | | | | | | |
| Componente | Apliar los recursos federales transferidos en la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad a los destinos previstos en la LCF. | Índice de Logro Operativo | {Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los montos y porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta. | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 100.00 | 100.00 | 98.80 | 98.80 | 101 - Tuxtla Gutiérrez |
| 07-CHIAPAS | | | | | | | | | | |
| Fin | | Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta, es decir, semestral. | Porcentaje | Estratégico-Eficacia-Semestral | 66.20 | N/A | N/A | N/A | 101 - Tuxtla Gutiérrez |
| 07-CHIAPAS | | | | | | | | | | |

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública**

Primer Trimestre 2015

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----|--|---|---|---------------------------------|---------|-------|-------|------------------------------|
| Programa presupuestario | I-005 FORTAMUN | Ramo | 33 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dependencia Coordinadora del Fondo | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A" | Enfoques transversales | Ninguno | | | |
| Propósito | Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. | | | Índice de Dependencia Financiera | (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. | Otra | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 177.90 | 62.70 | 41.80 | 66.67 101 - Tuxtla Gutiérrez |
| 07-CHIAPAS | | | | | | | | | | | |
| Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas | | | | | | | | | | | |
| Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. | | | | | | | | | | | |
| Índice en el Ejercicio de Recursos | | | | | | | | | | | |
| 101 - Tuxtla Gutiérrez Retraso en el inicio de las obras. | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje de Avance en las Metas | | | | | | | | | | | |
| 101 - Tuxtla Gutiérrez Sin Variaciones | | | | | | | | | | | |
| Índice de Logro Operativo | | | | | | | | | | | |
| 101 - Tuxtla Gutiérrez Atraso en el Inicio de las Obras. | | | | | | | | | | | |
| Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos | | | | | | | | | | | |
| 101 - Tuxtla Gutiérrez | | | | | | | | | | | |
| Índice de Dependencia Financiera | | | | | | | | | | | |
| 101 - Tuxtla Gutiérrez Solo se han realizado dos trasposos de los tres programados en la ministración del Recurso. | | | | | | | | | | | |