

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP13150200535795	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Copoya.	2.1.3.-101-01-01-01-03-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$579,600.00	\$579,600.00	\$579,600.00	\$579,600.00	\$579,600.00	\$579,600.00	\$579,600.00	100.00	\$0	Lote	32	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado durante el Primer Trimestre de 2016. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2013 Rendimientos y Años Anteriores y corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200535933	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Carrada Azucena, Calle Olivo Sur, Carrada Margarita Y Blvd. Las Palmas. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 13 De Julio).	2.1.3.-101-02-01-05-03-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$685,890.77	\$685,890.77	\$685,890.77	\$685,890.77	\$665,512.17	\$665,512.17	\$665,512.17	97.03	\$0	Lote	65	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200535963	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Tuxtla Gutiérrez (Colonia Magisterial).	2.1.3.-101-02-01-05-03-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,014,206.87	\$1,014,206.87	\$1,014,206.87	\$1,014,206.87	\$866,984.44	\$866,984.44	\$866,984.44	85.48	\$0	Lote	62	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200536125	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Central, Avenida Sauce, Calle La Lomita Y Calle Primavera. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	2.1.3.-101-02-01-05-03-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$592,976.32	\$592,976.32	\$592,976.32	\$592,976.32	\$571,565.52	\$571,565.52	\$571,565.52	96.39	\$0	Lote	60	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado al Ejercicio Fiscal 2016.
CHP15150300573034	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Jussulen Entre Privada Israel Y Av. Panleón San Marcos. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Salvador).	2.1.3.-101-02-01-05-03-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$433,986.43	\$433,986.43	\$433,986.43	\$433,986.43	\$433,986.43	\$433,986.43	\$433,986.43	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado en el Primer Trimestre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573280	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-041	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,954.38	\$800,954.38	\$800,954.38	\$800,954.38	\$242,794.15	\$242,794.15	\$242,794.15	30.31	\$0	Vivienda	29	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573234	Introducción De Red De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Satélite).	2.2.3.-101-01-09-01-03-046	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,757,717.00	\$14,757,717.00	\$14,757,717.00	\$14,757,717.00	\$7,016,631.27	\$7,016,631.27	\$7,016,631.27	47.55	\$0	Lote	1,458	0.00	50.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Red de Agua. / Registro: Proyecto Refrendado al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573259	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Brisas).	2.2.3.-101-01-10-01-03-047	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,094,951.51	\$5,094,951.51	\$5,094,951.51	\$5,094,951.51	\$3,896,300.77	\$3,896,300.77	\$3,896,300.77	76.47	\$0	Vivienda	757	0.00	80.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Red de Agua. / Registro: Proyecto Refrendado al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400604180	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura).	2.1.3.-101-02-01-05-03-048	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$998,044.25	\$998,044.25	\$998,044.25	\$998,044.25	\$952,370.07	\$952,370.07	\$952,370.07	95.42	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400604240	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Patra Nueva).	2.1.3.-101-02-01-05-03-051	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$417,061.12	\$417,061.12	\$417,061.12	\$417,061.12	\$361,906.31	\$361,906.31	\$361,906.31	86.78	\$0	Vivienda	21	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400614718	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Av. Zacatecas Entre Calzada Al Sumidero Y Calle Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3.-101-02-01-05-03-056	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,056,065.85	\$2,056,065.85	\$2,056,065.85	\$2,056,065.85	\$1,567,781.05	\$1,567,781.05	\$1,567,781.05	76.25	\$0	Vivienda	96	0.00	90.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400608430	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Bonita).	2.1.3.-101-02-01-05-03-058	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,047,408.49	\$1,047,408.49	\$1,047,408.49	\$1,047,408.49	\$890,677.46	\$890,677.46	\$890,677.46	85.04	\$0	Vivienda	46	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. Este proyecto tuvo un anticipo del 50% por \$523,704.25 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400608494	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Pájaros).	2.1.3.-101-02-01-05-03-060	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$754,432.11	\$754,432.11	\$754,432.11	\$754,432.11	\$566,242.21	\$566,242.21	\$566,242.21	75.06	\$0	Vivienda	20	0.00	99.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400608559	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Ampliación, Plan De Ayala Norte).	2.1.3.-101-02-01-05-03-063	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$719,412.28	\$719,412.28	\$719,412.28	\$719,412.28	\$719,412.28	\$719,412.28	\$719,412.28	100.00	\$0	Vivienda	54	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado en el Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400608580	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	2.1.3.-101-02-01-05-03-064	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$475,643.71	\$475,643.71	\$475,643.71	\$475,643.71	\$419,970.83	\$419,970.83	\$419,970.83	88.30	\$0	Vivienda	26	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400608629	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Ave Del Paraiso Entre Av. Canarios Y Av. Torcaza), Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Pájaros).	2.1.3.-101-02-01-05-03-067	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$642,216.99	\$642,216.99	\$642,216.99	\$642,216.99	\$524,357.96	\$524,357.96	\$524,357.96	81.65	\$0	Vivienda	38	0.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016.
CHP15150400608650	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Revolución Entre Av. Emiliano Zapata Y Av. Cascadas De Agua Azul), Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura).	2.1.3.-101-02-01-05-03-068	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$303,379.83	\$303,379.83	\$303,379.83	\$303,379.83	\$303,379.83	\$303,379.83	\$303,379.83	100.00	\$0	Vivienda	22	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado en el Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400608670	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Av. El Cisne Entre Calle Paraiso Y Gavilán), Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Pájaros).	2.1.3.-101-02-01-05-03-069	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,531,397.86	\$1,531,397.86	\$1,531,397.86	\$1,531,397.86	\$1,068,512.05	\$1,068,512.05	\$1,068,512.05	69.77	\$0	Vivienda	76	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400610668	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Luis Donaldo Colosio Entre Eduardo Alvaros Y San Marcos), Tuxtla Gutiérrez (Colonia Agua Azul).	2.1.3.-101-02-01-05-03-071	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$184,319.81	\$184,319.81	\$184,319.81	\$184,319.81	\$184,319.81	\$184,319.81	\$184,319.81	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado en el Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016. Esta Obra recibió un anticipo del 150 por un monto de \$92,159.91 pero el Sistema arroja el error de que el anticipo no podía ser mayor que al monto contratado y modificado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400610685	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Calle Distrito Federal Entre Oaxaca Y Durango), Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3.-101-02-01-05-03-072	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$847,677.92	\$847,677.92	\$847,677.92	\$847,677.92	\$401,789.26	\$401,789.26	\$401,789.26	47.40	\$0	Vivienda	58	0.00	83.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado en ejecución. Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400610723	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable (Av. Las Antenas Entre Calle Sumidero Y Andador 2), Tuxtla Gutiérrez (Colonia Agripino Gutiérrez).	2.1.3.-101-02-01-05-03-075	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$506,722.77	\$506,722.77	\$506,722.77	\$506,722.77	\$506,722.77	\$506,722.77	\$506,722.77	100.00	\$0	Vivienda	22	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Refrendado en el Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365374	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia 16 De Julio).	2.1.3.-101-01-04-01-03-046	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$712,070.00	\$712,070.90	\$712,070.90	\$712,070.90	\$604,827.82	\$604,827.82	\$604,827.82	84.94	\$0	Red de Alcantarillado	56	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red de Drenaje. / Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP14140300365386	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.1.3.-101-01-04-02-03-051	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,975,627.00	\$1,975,627.88	\$1,975,627.88	\$1,975,627.88	\$1,924,166.52	\$1,924,166.52	\$1,924,166.52	97.40	\$0	Red de Alcantarillado	162	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100308952	Actualización Y Migración Del Sistema Informático Del Municipio De Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez.	3.8.2.-101-SU-04-01-04-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,930,000.00	\$1,931,330.40	\$1,931,330.40	\$1,931,330.40	\$1,931,330.40	\$1,931,330.40	\$1,931,330.40	100.00	\$0	Equipamiento	553,374	0.00	1.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2013 (Economías). / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida es Proyecto / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2013 (Economías) y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. Este proyecto corresponde a la captura del 4to. Trimestre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400614532	Rehabilitación Y Recondicionamiento Del Centro Social Francisco I. Madero. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-06-02-49-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$26,993,391.17	\$26,993,391.17	\$26,993,391.17	\$26,993,391.17	\$13,496,695.59	\$13,496,695.59	\$13,496,695.59	50.00	\$0	Lote	543,874	0.00	6.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575633	Construcción De Salones De Usos Múltiples En La Colonia Unidad Antorchista. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-06-01-49-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,312,684.00	\$3,312,684.00	\$3,312,684.00	\$3,312,684.00	\$1,080,172.96	\$1,080,172.96	\$1,080,172.96	32.61	\$0	Lote	1,506	0.00	60.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563496	Remodelación Del Parque Recreativo Y Ecológico Joyyo Mayu, 1ª Etapa.	2.2.1.-101-07SE-05-02-51-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$51,300,000.00	\$51,248,700.00	\$51,248,700.00	\$51,248,700.00	\$25,624,350.00	\$25,624,350.00	\$25,624,350.00	50.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	10.00	Financiera: Proyecto en proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Unidad Deportiva. / Registro: Obra Refrendada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Chiapas
PERIODO: Primer Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2012-2018	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$18,491,956.46	\$18,491,956.46	\$18,491,956.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2012-2018			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$18,491,956.46	\$18,491,956.46	\$18,491,956.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	No se define la cartera de Proyectos. Los montos en esta partida cambiaran en el segundo trimestre.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2012-2018	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$51,379,959.80	\$51,379,959.80	\$51,379,959.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2012-2018			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$51,379,959.80	\$51,379,959.80	\$51,379,959.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	No se define la cartera de Proyectos. Los montos en esta partida cambiaran en el segundo trimestre.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2012-2018	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$89,910,000.00	\$89,910,000.00	\$89,910,000.00	\$89,910,000.00	\$44,955,000.00	\$44,955,000.00	\$44,955,000.00	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2012-2018			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$89,910,000.00	\$89,910,000.00	\$89,910,000.00	\$89,910,000.00	\$44,955,000.00	\$44,955,000.00	\$44,955,000.00	N/A	Proyectos Suspendidos.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2012-2018	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$51,300,000.00	\$51,248,700.00	\$51,248,700.00	\$51,248,700.00	\$25,624,350.00	\$25,624,350.00	\$25,624,350.00	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2012-2018			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$51,300,000.00	\$51,248,700.00	\$51,248,700.00	\$51,248,700.00	\$25,624,350.00	\$25,624,350.00	\$25,624,350.00	N/A	Proyectos en Proceso Refrendados al Ejercicio Fiscal 2016.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	U117	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2012-2018	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$139,350,266.77	\$139,350,266.77	\$139,350,266.77	\$139,350,266.77	\$123,621,060.14	\$123,621,060.14	\$123,621,060.14	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	U117	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2012-2018			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$38,298,075.17	\$38,298,075.17	\$38,298,075.17	\$38,298,075.17	\$22,568,868.55	\$22,568,868.55	\$22,568,868.55	N/A	Proyectos en Proceso Refrendados al Ejercicio Fiscal 2016.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	U117	SIN IDENTIFICAR	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez 2012-2018			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$101,052,191.60	\$101,052,191.60	\$101,052,191.60	\$101,052,191.60	\$101,052,191.59	\$101,052,191.59	\$101,052,191.59	N/A	Proyectos Finiquitados.

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario							Indicadores							Meta y Avance al periodo			
					Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación	
Municipio	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	Se reprogramarán las obras para cumplir con los lineamientos de la SEDESOL.	
Municipio	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	Se reprogramarán las obras para cumplir con los lineamientos de la SEDESOL.	
Municipio	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	Se reprogramarán las obras para cumplir con los lineamientos de la SEDESOL.	

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario					Indicadores								Meta y Avance al periodo		
					Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)
Municipio	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	70.11		N/A
Municipio	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.26		N/A
Municipio	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1.01		N/A
Municipio	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	0	0 Debido a la reprogramación de acciones no se cuenta con información en este Trimestre.
Municipio	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	16.22	0	0 Debido a la reprogramación de acciones no se cuenta con información en este Trimestre.