

Chiapas

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
CHP11130200167073	Ampliación De Metas En La Construcción De Doms Para Canchas Deportivas De Usos Múltiples. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$2,044,814	\$2,044,814	\$2,044,814	\$2,044,814	\$2,044,814	\$1,680,387	\$1,680,387	82.18	\$0	Metros Cuadrados	10,079	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP11130200167763	Construcción De Polideportivo Bicentenario. Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$49,922,144	\$49,922,144	99.84	\$0	Unidad Deportiva	553,374	55.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200151435	Pavimentación Mixta Con Concreto Hidráulico, Avenida Peten Entre Calle Bonampak Y Calle Maya. Colonia La Ideal.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,383	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154485	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle José Orantes Segobia Entre Boulevard Juan Sabines Y Flamboyant. Foviste Ii Los Laureles.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,298	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154580	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Avenida Maguey Entre Calzada Del Carmen Y Prolongación Gral. Absalón Castellanos Domínguez. Colonia El Carmen.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	789	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154599	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Callejón Granados Entre Av. Francisco I. Madero Y Calle San Martín. Colonia Santa Ana.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,864	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154679	Ampliación De Red De Drenaje, Privada Margarita. Colonia Las Delicias.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,244	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154719	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, Callejón Legumbre Entre Calle Girasol Y Calle Jacaranda. Colonia Jardines Del Norte.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	277	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154835	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle 7ª. Oriente Sur Entre 3ª. Y 4ª. Avenida Sur Oriente. Colonia Ampliación Terán.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	745	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154876	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle 2ª. Oriente Norte Entre 1ª. Y 2ª. Avenida Norte, Barrio Santa Cruz. Colonia Copoya.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,655	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154896	Ampliación De Red De Drenaje, (2ª. Etapa) 1ª. Avenida Sur Oriente Entre 13ª. Y 14ª. Calle Oriente Sur. Colonia Tzocotumbak.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,960	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154923	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle Santa Lucía Entre Calle Tamarindo Y Calle Mango. Colonia Santa Cruz.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,668	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154991	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Privada De La 15ª. Norte Entre 2ª. Y 3ª. Oriente Norte. Barrio La Pimienta.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,807	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200155045	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Avenida Azucena Entre Calle Anonas Y Calle Pomarrosa. Colonia Potinaspak.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,918	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200155082	Ampliación De Red De Drenaje, Shanká Parte Alta Calle 12 De Diciembre Entre 20 De Noviembre Y 1ª. De Mayo. Colonia Shanká Alta.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	4,836	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200155094	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle 2ª. Sur Entre 4ª. Y 5ª. Oriente. Colonia El Jobo.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,655	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Chiapas

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
CHP12130200155169	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Callejón San Marcos Entre Av. Aguascalientes Y Calle Michoacán. Colonia Las Flores.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	277	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200155212	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle Margarita Entre Claveles Y Orquidea. Colonia Módulo II.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	637	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200155231	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Avenida Las Flores Entre Calle Santa Teresa Y Calle Angostura. Colonia Miravalle.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,383	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200155246	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Esquina Guanacastle Y Avenidas Los Amates. Colonia Paseo Del Bosque.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,009	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159385	Saneamiento Financiero (Pago De Capital E Intereses) Del Préstamo Banobras 2009.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,110,791	\$2,110,791	\$2,110,791	\$2,110,791	\$2,110,791	\$2,110,791	\$2,110,791	100.00	\$0	Acción	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2012 (Economías) - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166661	Construcción De 2 Canchas De Usos Múltiples. La Misión.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,065,754	\$1,065,754	93.79	\$0	Cancha Deportiva	5,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166731	Rehabilitación De Canchas De Fronton Y Detalles Varios En Caña Hueca. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$961,000	\$961,000	\$961,000	\$961,000	\$961,000	\$918,184	\$918,184	95.54	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166756	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario. Colonia C.C.I.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$1,841,874	\$1,841,874	68.42	\$0	Metros Lineales	357	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166773	Rehabilitación De La Red Sanitaria. Plan De Ayala, Zona Alta Y Media (Varias Calles).	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,649,181	\$1,649,181	\$1,649,181	\$1,649,181	\$1,649,181	\$1,649,181	\$1,649,181	100.00	\$0	Metros Lineales	5,593	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Finiquitado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166814	Rehabilitación De La Red Sanitaria. Plan De Ayala (Privada Coahuila Entre Libramiento Norte Y Calle San Francisco).	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$740,596	\$740,596	\$740,596	\$740,596	\$740,596	\$495,067	\$495,067	66.85	\$0	Metros Lineales	5,593	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166844	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario. Plan De Ayala (Privada El Roble Entre Calle Oaxaca Y Calle Nuevo León, Callejón Anonas, Av. Gardenia Entre Calle El Higo Y Av. Girasol).	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$330,832	\$330,832	\$330,832	\$330,832	\$330,832	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	5,593	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra Refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166878	Ampliación De Agua Potable. Plan De Ayala, Zona Baja.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$396,416	\$396,416	\$396,416	\$396,416	\$396,416	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	5,593	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166911	Suministro Y Colocación De Gimnasio Al Aire Libre En La Colonia La Misión Y Alumbrado Del Campo Núm.1 De La Unidad Deportiva De Patria Nueva Y Campo La Misión.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,315,234	\$1,315,234	\$1,315,234	\$1,315,234	\$1,315,234	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad Deportiva	553,374	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166948	Construcción De Drenaje Sanitario. Fraccionamiento Barranca Verde.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,705,924	\$1,705,924	\$1,705,924	\$1,705,924	\$1,705,924	\$1,705,924	\$1,705,924	100.00	\$0	Metros Lineales	119	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Finiquitado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167046	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario, Av. Benito Juárez Entre Calzada Samuel León Brindis Y Calle Ignacio Allende. Colonia Bienestar Social.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$374,204	\$374,204	\$374,204	\$374,204	\$374,204	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	12,462	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167158	Reconstrucción De Mampostería Con Concreto Armado, Rehabilitación De Pisos De Zampado Y Desazolve Tramo 6 Pte A Calle Central. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$17,000,671	\$17,000,671	\$17,000,671	\$17,000,671	\$17,000,671	\$16,854,934	\$16,854,934	99.14	\$0	Metros Lineales	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167206	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Río Sabinal, Ubicado En 4a. Calle Oriente Entre 5a. Y 7a. Norte. Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,429,661	\$8,429,661	99.76	\$0	Metros Lineales	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Chiapas

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
CHP12130200167320	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Río Sabinal, Ubicado En La Calle Oriente Entre 3a. Norte Y Calle Ciprés. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$15,750,000	\$15,750,000	\$15,750,000	\$15,750,000	\$15,750,000	\$15,749,999	\$15,749,999	100.00	\$0	Metros Lineales	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: Proyecto Finiquitado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167345	Construcción De Puente Vehicular El Ciprés Sobre El Río Sabinal, Ubicado En La Calle Ciprés Entre 10 A. Oriente Y Calle Faustino Miranda De La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$14,662,000	\$14,662,000	\$14,662,000	\$14,662,000	\$14,662,000	\$14,662,000	\$14,662,000	100.00	\$0	Metros Lineales	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: Proyecto Finiquitado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167396	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario De Cms De Diámetro, 5a. Norte Entre 2a. Poniente Y 5a. Poniente. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$841,769	\$841,769	\$841,769	\$841,769	\$841,769	\$841,769	\$841,769	100.00	\$0	Metros Lineales	4,897	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: Proyecto Finiquitado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167471	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Dren Pluvial. Colonia Paso Limón.	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,227,792	\$1,227,792	\$1,227,792	\$1,227,792	\$1,227,792	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	553,374	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra referendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167494	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Dren Pluvial. Colonia Bienestar Social.	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,278,950	\$1,278,950	\$1,278,950	\$1,278,950	\$1,278,950	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	553,374	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra referendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167518	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Dren Pluvial. Tuxtla Gutiérrez (16 Oriente Sur).	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,393,046	\$1,393,046	\$1,393,046	\$1,393,046	\$1,393,046	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	553,374	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra referendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167540	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Dren Pluvial. Fraccionamiento La Salle 2ª. Y 3ª. Sección.	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,176,634	\$1,176,634	\$1,176,634	\$1,176,634	\$1,176,634	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	553,374	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: No se cuenta con la información de Avance Físico. / Registro: Obra Referendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167584	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" Etapa De La 3a. Norte Entre 4a. Y 2a. Oriente. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,346,435	\$1,346,435	81.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra Referendada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167604	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" Etapa De La 3a. Norte Entre 4a. Y 3a. Poniente. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,063,400	\$1,063,400	\$1,063,400	\$1,063,400	\$1,063,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: Obra Referendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167621	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" Etapa De La 4a. Norte Entre 4a. Y 2a. Oriente. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	\$1,948,708	\$1,948,708	80.41	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: Obra Referendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167639	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" Etapa De La 4a. Norte Entre 3a. Y 2a. Poniente. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$917,188	\$917,188	\$917,188	\$917,188	\$917,188	\$373,503	\$373,503	40.72	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada / Registro: Obra Referendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167655	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" Etapa De La 4a. Norte Entre 2a. Y 1a. Oriente. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$899,064	\$899,064	\$899,064	\$899,064	\$899,064	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: Obra Referendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167833	Acometidas Eléctricas Domiciliarias Y Comerciales. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		Energía	En Ejecución	2012	\$7,567,019	\$7,567,019	\$7,567,019	\$7,567,019	\$7,567,019	\$7,364,346	\$7,364,346	97.32	\$0	Accesorio	553,374	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra Referendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167867	4 Cruceos (2ª. Oriente Y 4ª. Sur, 2ª. Oriente Y 5ª. Sur, 3ª. Oriente Y 4ª. Sur). Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: Proyecto Finiquitado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167904	Trabajos Complementarios De La Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro". Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,296,602	\$6,296,602	62.97	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: Obra Referendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167967	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" Rehabilitación De La Línea De Conducción De 8" De Diámetro E Interconexiones Sobre La Línea De Alimentación De 10" De Diámetro. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$348,296	\$348,296	\$348,296	\$348,296	\$348,296	\$348,296	\$348,296	100.00	\$0	Metros Lineales	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: Proyecto Finiquitado - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Chiapas

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
CHP12130200168008	Reconstrucción De La Línea De Conducción De 10 De Diámetro De Pvc En 4ª. Sur Entre 4ª. Poniente Y 2ª. Oriente Y 2ª. Poniente Entre 3ª. Sur Y 5ª. Sur. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200168042	Drenaje Sanitario De La Modernización Del Centro Urbano ¿Que Viva El Centro¿. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,677,000	\$2,677,000	\$2,677,000	\$2,677,000	\$2,677,000	\$2,672,947	\$2,672,947	99.85	\$0	Metros Lineales	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: Proyecto Finiquitado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200168089	Construcción De Andadores Principales Del Centro De Convivencia Infantil. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	12.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Obra Refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200138467	Saneamiento Financiero (Pago De Capital E Intereses) Del Préstamo Banobras 2009.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,110,791	\$2,110,791	\$2,110,791	\$2,110,791	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	553,374	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Proyecto en proceso / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200138579	Saneamiento Financiero (Pago De Capital E Intereses 2013) Del Préstamo Banobras 2009.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$25,226,433	\$25,226,433	\$10,335,680	\$10,335,680	\$10,335,680	\$10,335,680	\$10,335,680	40.97	\$0	Acción	553,374	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200138620	Proyecto Ejecutivo Mirador Turístico ¿Cañón Del Sumidero¿.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	553,374	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: No se cuenta con la información de Avance Físico. / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200138676	Asesoría En La Procuración De Fondos Federales, Estatales Y Municipales Para El Desarrollo Municipal.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,851,770	\$4,851,770	\$2,425,885	\$2,425,885	\$2,425,885	\$2,425,885	\$2,425,885	50.00	\$0	Proyecto	553,374	100.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Los componentes de este Proyecto son: - Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. - Proyecto de Valorización de Residuos e Integración Social - Programa de Seguridad Vial al Peaton y Medios no Motorizados - Lineamientos para la Programación, Presupuestación y Dictaminación de Proyectos de Inversión Municipal - Actualización de los Lineamientos Operativos para el ejercicio de los Recursos del Ramo 33 en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez
CHP13130200138778	Fomento A La Producción Y Productividad 2013 (No Quema).	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,990,922	\$1,990,922	\$1,990,922	\$1,990,922	\$1,990,922	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectárea	1,019	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200138846	Becas En Especie.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,226,158	\$2,226,158	\$2,226,158	\$2,226,158	\$2,226,158	\$0	\$0	0.00	\$0	Beca	3,400	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200146916	Construcción De Puente Peatonal Sobre Arroyo San Agustín, Andador Crisantemo Y Andador Sauce. Fovisste II, Jardín Corona.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$138,469	\$138,469	\$138,469	\$138,469	\$138,469	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,298	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200147035	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, 15ª. Poniente Norte Entre Laureles Y Sabinos. Colonia Pomarrosa.	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$328,625	\$328,625	\$328,625	\$328,625	\$328,625	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	880	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150355	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	7,959	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150374	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$522,447	\$522,447	\$522,447	\$522,447	\$522,447	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	234	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150405	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$434,704	\$434,704	\$434,704	\$434,704	\$434,704	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,180	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150433	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,274,583	\$2,274,583	\$2,274,583	\$2,274,583	\$2,274,583	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,803	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150813	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	14,935	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150838	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Roble).	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$324,930	\$324,930	\$324,930	\$324,930	\$324,930	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,086	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Chiapas

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
CHP13130200150863	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Las Torres).	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$554,919	\$554,919	\$554,919	\$554,919	\$554,919	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	3,330	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150900	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,180	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150927	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	14,935	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200151256	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak Popular).	Tuxtla Gutiérrez	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,010	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200160252	Rehabilitación De La Trotapista Del Centro Deportivo Cañahueca. Tuxtla Gutiérrez (Colonia San Francisco Sabinito).	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: No se cuenta con la información de avance físico. / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200160320	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$806,878	\$806,878	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	234	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Obra no iniciada / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200160361	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,823,469	\$3,823,469	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,199	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Obra no iniciada / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200160390	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Bonita).	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$570,631	\$570,631	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Obra no iniciada / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200160432	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ajsala).	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,541,751	\$1,541,751	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,959	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Obra no iniciada / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200160452	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Roble).	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$500,087	\$500,087	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,086	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Obra no iniciada / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Chiapas

Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CHP13130200160466	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$456,700	\$456,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,180	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada. / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200160496	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$898,139	\$898,139	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14,935	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200160845	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,060,694	\$2,060,694	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14,935	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200160919	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Las Torres).	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$818,761	\$818,761	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,330	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200160947	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Lomas).	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,050,766	\$1,050,766	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,270	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200160981	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	Tuxtla Gutiérrez	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$461,127	\$461,127	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,520	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.