

Total: 255

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP00130400228814	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-067	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,747,292	\$2,747,292	\$2,747,292	\$2,747,292	\$1,373,646	\$1,373,646	\$1,373,646	50.00	\$0	Metro Cuadrado	14,935	100.00	43.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200328352	Ampliación De Electrificación. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Nueva Jerusalén, Terán).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,624,863	\$1,624,863	\$1,624,863	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red Eléctrica	200	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda.
CHP00140200342784	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia La Industrial).	2.1.3.-101-SD-02-04-03-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$585,987	\$585,987	\$585,987	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de alcantarillado	21	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). La unidad de medida de beneficiarios es vivienda.
CHP00140200342899	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Copoya).	2.1.3.-101-SD-02-04-03-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$527,813	\$527,813	\$527,813	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Alcantarillado	56	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). La unidad de medida de beneficiarios es vivienda.
CHP00140200342936	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Los Pájaros).	2.1.3.-101-SD-02-04-03-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$259,809	\$259,809	\$259,809	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Alcantarillado	30	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200342984	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Linda Vista Shanká).	2.1.3.-101-SD-02-04-03-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$713,456	\$713,456	\$713,456	\$713,456	\$356,728	\$356,728	\$356,728	50.00	\$0	Red de Alcantarillado	68	100.00	45.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en ejecución / Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200343071	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Copoya.	2.1.3.-101-SD-02-04-03-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$525,263	\$525,263	\$525,263	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Alcantarillado	40	100.00	0.00	Financiera: Proyecto en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200343102	Pago Deuda A Banobras Por Anticipo Fais 2013. Tuxtla Gutiérrez.	4.1.1.-101-OF-01-01-03-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$17,143,705	\$17,143,705	\$17,143,705	\$17,143,705	\$10,319,498	\$10,319,498	\$10,319,498	60.19	\$0	Pago	553,374	100.00	60.00	Financiera: Proyecto en proceso. / Física: Proyecto en ejecución / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200343172	Actualización De Reglamento De La Administración Pública Municipal Y Manual De Organización. Tuxtla Gutiérrez.	1.1.1.-101-U9-01-01-03-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,252,512	\$1,252,512	\$1,252,512	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	553,374	100.00	85.00	Financiera: Proyecto en Proceso de elaboración / Física: Proyecto en proceso. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200343242	Rehabilitación Del Colector Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Misión).	2.1.3.-101-SD-02-04-03-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,646,254	\$7,646,254	\$7,646,254	\$7,646,254	\$3,823,127	\$3,823,127	\$3,823,127	50.00	\$0	Red de Alcantarillado	5,100	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200343273	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Albania Baja).	2.1.3.-101-SD-02-04-03-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$274,810	\$274,810	\$274,810	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Alcantarillado	6,495	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). La unidad de medida de beneficiarios es vivienda.
CHP00140200343319	Ampliación De Electrificación. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia C.C.I.)	2.2.1.-101-SG-01-02-03-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,818,529	\$1,818,529	\$1,818,529	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red Eléctrica	280	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200343396	Introducción De La Red Eléctrica. El Jobo, (Villa De San José).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,664,296	\$4,664,296	\$4,664,296	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red Eléctrica	600	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200343427	Introducción De Energía Eléctrica. Copoya, (Barrio 14 De Febrero).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$487,837	\$487,837	\$487,837	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red Eléctrica	80	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200343457	Ampliación De La Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia 31 De Mayo).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,524	\$300,524	\$300,524	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red Eléctrica	25	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200343486	Ampliación De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia México).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$372,576	\$372,576	\$372,576	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red Eléctrica	38	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra no iniciada. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200343518	Ampliación De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Rosario Poniente).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,215,241	\$1,215,241	\$1,215,241	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red Eléctrica	69	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra no iniciada. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200343544	Introducción De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Montecristo).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-021	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,700,932	\$1,700,932	\$1,700,932	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red Eléctrica	260	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 255

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00140200343572	Introducción De La Red De Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez. (Colonia Alianza Popular Laborante).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-022	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$460,115	\$460,115	\$460,115	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red Eléctrica	35	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200343616	Ampliación De Electrificación. Tuxtla Gutiérrez. (Colonia San José Terán).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$417,049	\$417,049	\$417,049	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red Eléctrica	40	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200343688	Ampliación De Alcantarillado Pluvial. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak).	2.1.3.-101-SD-01-01-03-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$288,388	\$288,388	\$288,388	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Drenaje	88	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra no iniciada. / Registro: La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200349839	Rehabilitación De Red Sanitaria. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	2.1.3.-101-SD-03-01-07-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$707,742	\$707,742	\$707,742	\$707,742	\$353,871	\$353,871	\$353,871	50.00	\$0	Metro Lineal	2,244	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: La fuente de financiamiento de este proyecto es BANOBRAS. Mezcla de Recursos: Empréstitos FAIS 2012 (Economías) con un monto de \$187,765.43; Empréstitos FAIS 2012 (Rendimientos y Años Anteriores) con un monto de \$519,976.87. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130400262479	Ampliación De La Línea De Conducción Y Obra Extraordinaria (2ª. Etapa). Tuxtla Gutiérrez (Colonias México, Pomarrosa, Jardines De Las Flores, Villareal Y Loma Del Valle).	2.2.3.-101-SC-02-00-03-090	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,203,152	\$1,077,041	\$1,077,041	\$1,077,041	89.52	\$0	Obra Complementaria	1,787	100.00	98.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en proceso. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2011 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130400262534	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2ª. Etapa). Tuxtla Gutiérrez (Colonia C.C.I.).	2.1.3.-101-SD-01-01-03-091	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$130,923	\$130,923	\$130,923	\$130,923	\$130,165	\$130,165	\$130,165	99.42	\$0	Metro Lineal	357	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2011 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11140100308785	Rehabilitación De Colector Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia San José Terán).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$604,790	\$604,790	\$604,790	\$604,790	\$604,790	\$604,790	\$604,790	100.00	\$0	Metro Lineal	7,982	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: La fuente de financiamiento de este proyecto es FISM 2011 (Economías). - Proyecto Finiquitado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130300228180	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión De La Colonia Antorchista. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Antorchista).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-035	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2012	\$2,299,144	\$2,229,144	\$2,229,144	\$2,229,144	\$2,229,144	\$1,438,061	\$1,438,061	64.51	\$0	Poste	0	100.00	70.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en proceso. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150355	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$760,554	\$760,554	80.93	\$0	Metros Lineales	7,959	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimación Finiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150813	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$653,825	\$653,825	\$653,825	87.08	\$0	Metros Lineales	14,935	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. En espera de Finiquito / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228785	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-065	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,046,517	\$1,046,517	\$1,046,517	\$1,046,517	\$1,046,517	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	234	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228800	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-066	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	\$2,036,140	100.00	\$0	Metro Cuadrado	7,959	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228820	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Roble).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-068	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$592,842	\$288,755	\$288,755	48.71	\$0	Metro Cuadrado	1,086	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228833	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak Popular).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-069	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$771,161	\$771,161	\$771,161	\$771,161	\$732,417	\$732,417	\$732,417	94.98	\$0	Metro Cuadrado	2,010	100.00	100.00	Financiera: En espera de Finiquito / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228840	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-070	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,161,255	\$1,161,255	\$1,161,255	\$1,161,255	\$1,059,962	\$1,059,962	\$1,059,962	91.28	\$0	Metro Cuadrado	14,935	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 255

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP13130400228848	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-071	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$704,467	\$704,467	\$704,467	\$704,467	\$352,233	\$352,233	\$352,233	50.00	\$0	Metro Cuadrado	1,520	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228861	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Bonita).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-072	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$762,535	\$762,535	\$762,535	\$762,535	\$762,535	\$762,535	\$762,535	100.00	\$0	Metro Cuadrado	280	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228883	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-073	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$768,520	\$768,520	\$768,520	\$768,520	\$318,298	\$318,298	\$318,298	41.42	\$0	Metro Cuadrado	2,180	100.00	100.00	Financiera: En espera de terminaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228887	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Pedregal).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-074	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,707,514	\$1,689,686	\$1,689,686	\$1,689,686	98.96	\$0	Metro Cuadrado	2,949	100.00	100.00	Financiera: En espera de Finitiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228899	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 7 De Abril).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-075	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	\$1,761,225	\$354,645	\$354,645	\$354,645	20.14	\$0	Metro Cuadrado	706	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228909	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-077	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,931,705	\$1,673,949	\$1,673,949	\$1,673,949	86.66	\$0	Metro Cuadrado	1,292	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228913	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copoya).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-078	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,428,490	\$3,428,490	\$1,358,534	\$1,358,534	\$1,358,534	39.62	\$0	Metro Cuadrado	6,655	100.00	97.00	Financiera: En espera de estimaciones / Física: Obra en proceso. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228915	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Linda Vista Shanká).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-079	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,178,660	\$3,178,660	\$3,178,660	\$3,178,660	\$1,589,330	\$1,589,330	\$1,589,330	50.00	\$0	Metro Cuadrado	4,836	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones / Física: Obra terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228920	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Bosques Del Sur).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-080	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,858,666	\$2,858,666	\$2,858,666	\$2,858,666	\$588,970	\$588,970	\$588,970	20.60	\$0	Metro Cuadrado	386	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228924	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Azteca).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-081	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,321,263	\$1,321,263	\$1,321,263	\$1,321,263	\$514,757	\$514,757	\$514,757	38.96	\$0	Metro Cuadrado	873	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228935	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Popular).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-082	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,502,502	\$1,502,502	\$1,502,502	\$1,502,502	\$1,209,895	\$1,209,895	\$1,209,895	80.53	\$0	Metro Cuadrado	1,520	100.00	100.00	Financiera: En espera de Finitiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228939	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-083	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	\$3,052,048	\$1,478,664	\$1,478,664	\$1,478,664	48.45	\$0	Metro Cuadrado	6,792	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228947	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-084	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,545,992	\$2,545,992	\$1,272,996	\$1,272,996	\$1,272,996	50.00	\$0	Metro Cuadrado	3,926	100.00	98.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en proceso. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228953	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Oriente).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-085	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,834,506	\$2,834,506	\$2,834,506	\$2,834,506	\$824,305	\$824,305	\$824,305	29.08	\$0	Metro Cuadrado	658	100.00	99.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en proceso. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228991	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Torres).	2.2.1.-101-SE-07-01-03-088	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$1,869,807	\$934,903	\$934,903	\$934,903	50.00	\$0	Metro Cuadrado	3,330	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293656	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Insurgentes).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$3,106,419	\$1,553,209	\$1,553,209	\$1,553,209	50.00	\$0	Metro Cuadrado	1,889	100.00	44.00	Financiera: Obra Referendada. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra Referendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293668	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez; (Barrio Juy Juy)	2.2.1.-101-SE-07-01-07-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	La mejoría de las condiciones viales, pues así los vehículos y personas transitarán de una	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,100,908	\$2,100,908	\$2,100,908	\$2,100,908	\$1,603,143	\$1,603,143	\$1,603,143	76.31	\$0	Metro Cuadrado	1,595	100.00	100.00	Financiera: Obra Referendada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Referendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293677	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Delicias).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$894,050	\$894,050	\$894,050	\$894,050	\$447,025	\$447,025	\$447,025	50.00	\$0	Metro Cuadrado	2,244	100.00	100.00	Financiera: Obra Referendada. / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Referendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 255

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP13140100293683	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Las Torres).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,474,017	\$1,245,539	\$1,245,539	\$1,245,539	84.50	\$0	Metro Cuadrado	3,330	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293716	Construcción De Drenaje Pluvial. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.1.3.-101-SD-01-02-07-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,108,475	\$2,108,475	\$2,108,475	\$2,108,475	\$1,054,237	\$1,054,237	\$1,054,237	50.00	\$0	Metro Lineal	7,959	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293739	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Margen Izquierda Del Arroyo San Roque. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 7 De Abril).	2.1.3.-101-SD-02-01-07-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$612,440	\$612,440	\$612,440	\$612,440	\$531,093	\$531,093	\$531,093	86.72	\$0	Metro Lineal	706	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293751	Ampliación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Norte).	2.1.3.-101-SD-02-01-07-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$1,129,295	\$839,883	\$839,883	\$839,883	74.37	\$0	Metro Lineal	192	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293759	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Burocrática).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	\$1,875,316	\$937,658	\$937,658	\$937,658	50.00	\$0	Metro Cuadrado	540	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293769	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Gloria).	2.1.3.-101-SD-03-01-07-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$547,193	\$547,193	100.00	\$0	Metro Lineal	147	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293775	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,429,663	\$2,324,524	\$2,324,524	\$2,324,524	95.67	\$0	Metro Cuadrado	7,959	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293783	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paseo Del Bosque).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$4,759,424	\$2,379,712	\$2,379,712	\$2,379,712	50.00	\$0	Metro Cuadrado	2,009	100.00	52.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293794	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Salvador).	2.2.1.-101-SG-01-02-07-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Urbanización	En Ejecución	2013	\$886,570	\$886,570	\$886,570	\$886,570	\$443,285	\$443,285	\$443,285	50.00	\$0	Poste	852	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293800	Introducción De Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Ceiba).	2.2.1.-101-SG-01-01-07-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,192,430	\$1,192,430	\$1,192,430	\$1,192,430	\$596,215	\$596,215	\$596,215	50.00	\$0	Poste	247	100.00	99.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293810	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Rivera Guadalupe).	2.2.1.-101-SG-02-02-07-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,332,740	\$1,125,786	\$1,125,786	\$1,125,786	84.47	\$0	Poste	200	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293827	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	2.2.1.-101-SE-07-01-07-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$5,432,053	\$2,716,026	\$2,716,026	\$2,716,026	50.00	\$0	Metro Cuadrado	2,803	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200166485	Programa De Bacheo En Diferentes Puntos De La Ciudad (2ª. Etapa).	2.2.1.-101-SE-14-01-04-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$1,930,428	\$1,930,428	\$1,930,428	68.94	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400229765	Adquisición De Ayuda Humanitaria. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.2.-101-AE-01-01-04-048	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$642,413	\$642,413	\$642,413	\$642,413	\$639,821	\$639,821	\$639,821	99.60	\$0	Pieza	553,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finitizado / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra finitizada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400238862	Adquisición De Vehículos Para Protección Civil. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.2.-101-IRR-02-03-04-053	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,693,356	\$5,693,356	\$5,693,356	\$5,673,903	\$3,399,952	\$3,399,951	\$3,399,951	59.72	\$0	Vehículo	553,374	100.00	50.00	Financiera: Proyecto en proceso / Física: Proyecto en proceso. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 255

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00130400264988	Equipamiento De La Escuela De Artes Y Oficios. Tuxtla Gutiérrez (La Misión)	2.7.1.-101-SJ-03-05-04-067	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$297,682	\$297,682	\$297,682	\$297,682	\$281,852	\$281,852	\$281,852	94.68	\$0	Mobiliario	500	100.00	100.00	Financiera: Este recurso proviene de FAFM 2013 (Rendimientos). / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra reafirmada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FAFM 2013 (Rendimientos) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200329051	Remodelación Del Parque Potinaspak	2.2.1.-101-SE-09-02-04-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$746,238	\$746,238	\$746,238	\$746,238	\$373,119	\$373,119	\$373,119	50.00	\$0	Plaza	2,918	100.00	60.00	Financiera: Proyecto en proceso. / Física: Proyecto en Ejecución. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200329072	Remodelación Del Parque Elmar Seltzer	2.2.1.-101-SE-09-02-04-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,632	\$600,632	\$600,632	\$600,632	\$300,316	\$300,316	\$300,316	50.00	\$0	Plaza	694	100.00	85.00	Financiera: Proyecto en proceso / Física: Obra en Proceso. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200329088	Remodelación Del Parque El Carmen	2.2.1.-101-SE-09-02-04-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$490,939	\$490,939	\$490,939	\$490,939	\$245,469	\$245,469	\$245,469	50.00	\$0	Plaza	789	100.00	35.00	Financiera: Proyecto en proceso. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200329117	Remodelación Del Parque Alianza Popular Laborante	2.2.1.-101-SE-09-02-04-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$439,319	\$439,319	\$439,319	\$439,319	\$219,659	\$219,659	\$219,659	50.00	\$0	Plaza	960	100.00	10.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Ejecución. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200329162	Rehabilitación De Calles De Concreto	2.2.1.-101-SE-04-01-04-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2013	\$333,371	\$333,371	\$333,371	\$333,371	\$333,371	\$333,371	\$333,371	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,330	100.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. / Física: Proyecto Concluido al 100 por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200329224	Construcción Del Parque Chiapas Solidario	2.2.1.-101-SE-09-01-04-022	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,419,357	\$1,419,357	\$1,419,357	\$1,419,357	\$709,678	\$709,678	\$709,678	50.00	\$0	Plaza	4,130	100.00	0.00	Financiera: Proyecto en proceso. / Física: Obra en Ejecución. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200329241	Remodelación Del Parque Buena Vista	2.2.1.-101-SE-09-02-04-023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$245,112	\$245,112	\$245,112	\$245,112	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	338	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200329256	Remodelación Del Parque El Ciprés.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$210,648	\$210,648	\$210,648	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	410	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200336482	Remodelación Del Parque La Esperanza.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$354,714	\$354,714	\$354,714	\$354,714	\$177,357	\$177,357	\$177,357	50.00	\$0	Plaza	848	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200336503	Remodelación Del Parque El Jobo.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$520,126	\$520,126	\$520,126	\$520,126	\$260,060	\$260,060	\$260,060	50.00	\$0	Plaza	1,754	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200336521	Remodelación Del Parque Loma Bonita Terán.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$218,856	\$218,856	\$218,856	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	435	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200336543	Remodelación Del Parque Montecristo Terán.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$340,344	\$340,344	\$340,344	\$340,344	\$170,172	\$170,172	\$170,172	50.00	\$0	Plaza	320	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200336557	Remodelación Del Parque Renovación.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$209,411	\$209,411	\$209,411	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	430	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200336570	Remodelación Del Parque Atenas I.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$142,343	\$142,343	\$142,343	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	1,453	100.00	30.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200336582	Remodelación Del Parque El Rosario.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$143,622	\$143,622	\$143,622	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	5,424	100.00	80.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Ejecución. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200336590	Remodelación Del Parque Los Tamarindos.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$199,324	\$199,324	\$199,324	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	2,055	100.00	80.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200336596	Remodelación Del Parque Canteras.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$173,461	\$173,461	\$173,461	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	849	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200336608	Remodelación Del Parque Ladera De La Loma.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-034	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$258,280	\$258,280	\$258,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	2,918	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200336620	Remodelación Del Parque Unidad Deportiva Patria Nueva.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-035	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$189,271	\$189,271	\$189,271	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	14,742	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200336630	Construcción Del Parque Rivera Guadalupe.	2.2.1.-101-SE-09-01-04-036	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$229,040	\$229,090	\$229,090	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	680	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200336639	Remodelación Del Parque Romeo Rincón.	2.2.1.-101-SE-09-02-04-037	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$420,316	\$420,316	\$420,316	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	1,672	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200336649	Construcción Del Parque San Cayetano.	2.2.1.-101-SE-09-01-04-038	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$304,404	\$304,404	\$304,404	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	1,020	100.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200336655	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primera Plan De Ayala.	2.2.1.-101-SE-05-01-04-039	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2012	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha Deportiva	7,959	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 255

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP00140200338832	Construcción De Plataformas Recubiertas Con Caucho Sintético De 2 Cm. De Espesor, Suministro Y Colocación De Juegos Infantiles Y Desazolve De Canal Pluvial.	2.2.1.-101-SE-09-01-04-040	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,919,530	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	553,374	100.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada. / Física: Obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP14140100309080	Reconversión Tecnológica Del Alumbrado Público En Libramiento Norte Y Libramiento Sur. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.4.-101-SE-01-00-04-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$14,999,997	\$14,999,997	\$14,999,997	\$14,999,997	\$14,969,687	\$14,969,687	\$14,969,687	99.80	\$0	Luminaria	553,374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en proceso. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130400265373	Construcción Y Equipamiento Del Centro De Control Animal. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Cerro Hueco).	2.2.1.-101-SE-16-01-02-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Salud	En Ejecución	2012	\$3,703,397	\$3,703,397	\$3,703,397	\$3,703,397	\$1,851,698	\$1,851,698	\$1,851,698	50.00	\$0	Obra	553,374	100.00	80.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra referendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FAFEF 2012 (Ahorros Presupuestales). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300222459	Rehabilitación De 100 MI Con Tubería De Polietileno E Alta Densidad (Pead) De 24" De Diam. Exterior Y 20" Diam. Interior. Brazo Sur Existente Col. Coquelequitzan	DT-007-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,587,056	100.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto provienen del FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222467	Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 25 Cms. (10½), Y 20 Descargas Domiciliarias. Libramiento Norte Poniente, Canal 10, (Col. Miravalle).	DT-008-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$940,893	\$940,893	\$940,893	\$940,893	\$622,530	\$622,530	\$622,530	66.16	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Pendiente estimación Finiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto provienen del FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222483	Reposición De La Red De Drenaje Sanitario De Pvc De 20 Cms. De Diámetro (8½), Con Una Longitud De 80 Mi. Calle Ciprés Y Avenida Nogal, Col. Albania Alta.	DT-009-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$208,817	\$208,817	\$208,817	\$208,817	\$133,588	\$133,588	\$133,588	63.97	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Pendiente estimación finiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto provienen del FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222491	Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 61 Cms. (24"), Así Como De Los Tres Pozos De Visita. Fraccionamiento Santos.	DT-010-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$163,890	\$163,890	\$163,890	80.41	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Pendiente Estimación Finiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto provienen del FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222500	Reposición De 120 Mi. De Tubería De Pvc Sanitario De 25 Cms. (10½) De Diámetro. 7ª. Calle Poniente Entre 16ª. Y 17ª. Avenida Sur, Barrio San Francisco.	DT-011-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$412,396	\$412,396	\$412,396	\$412,396	\$371,152	\$371,152	\$371,152	90.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con ahorro presupuestal de \$41,243.23 / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto provienen del FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222509	Reposición De 250 Mi. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Centímetros De Diámetro (10½), Así Como 30 Descargas Domiciliarias De 6½, 3 Pozos De Visita. Col. Francisco I Madero.	DT-012-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$388,963	\$388,963	\$388,963	\$388,963	\$342,867	\$342,867	\$342,867	88.15	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Pendiente de estimación Finiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto provienen del FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222518	Reposición De Red De Drenaje Sanitario Con Tubería De P.V.C. Serie-25 De 20cm. De Diámetro, Con Una Longitud De 134 M.L. Y Descargas Domiciliarias. Col. Juárez.	DT-013-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$360,284	\$360,284	\$360,284	\$360,284	\$354,283	\$354,283	\$354,283	98.33	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Falta estimación finiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto provienen del FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222535	Reposición De 36 Mi. De Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De P.V.C. Sanitaria Serie 25 De 60 Cm. De Diámetro. Avenida El Palmar Y Callejón La Salle, Col. 15 De Mayo	DT-015-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$193,598	\$193,598	\$193,598	\$193,598	\$193,598	\$193,598	\$193,598	100.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto provienen del FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 255

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP00130300222569	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario En Una Longitud De 80 Ml. Con Tubería De Pvc, Y Descargas Domiciliarias. Andador 1 Entre Andador Los Cocos Y Calle Laurel, Col. Albania Baja.	DT-020-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$500,703	\$536,849	\$536,849	\$536,849	\$536,849	\$536,849	\$536,849	100.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Ampliación del Monto por \$36,546.50. El monto original era \$500,703.00 / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La Fuente de Financiamiento de este proyecto provienen del FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130300222439	Reposición De 150 Ml. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Centímetros (10,0) De Diámetro, 2 Pozos De Visita Y Descargas Domiciliarias. Calle Central Y Andador Niza Y Cecati, Col. Potrero Mirador.	DT-004-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	\$278,036	100.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200349320	Rehabilitación De La Casa De La Cultura Luis Alaminos Guerrero. Tuxtla Gutiérrez (Barrio Santo Domingo).	2.2.1.-101-SE-16-02-46-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura Municipal	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	50.00	\$0	Obra	553,374	100.00	0.00	Financiera: Obra Refrendada. / Física: No se cuenta con la información de avance físico. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100309134	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.1.-101-PP-03-03-01-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$13,250,375	\$13,205,375	\$13,205,375	\$2,643,925	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Policia	553,374	100.00	21.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100309166	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con La Participación Ciudadana. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-PP-01-01-01-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,620,175	\$4,620,175	\$4,620,175	\$4,610,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	553,374	100.00	100.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto Concluido. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100309256	Red Nacional De Telecomunicación. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.4.-101-PP-05-05-01-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,486,800	\$3,486,800	\$3,486,800	\$1,796,495	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	553,374	100.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130300222892	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Miravalle (Calle Del Sol Esquina 15ª. Poniente Norte).	108-SE-07-01-38-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,383	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2012. Obra Finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400265728	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Pista De Atletismo Y Gimnasio Al Aire Libre (Primera Etapa).	2.4.1.-101-SE-15-01-37-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Educación	En Ejecución	2013	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	50.00	\$0	Unidad Deportiva	553,374	1.00	85.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400265787	Construcción De La Casa De La Cultura (Con Áreas Virtuales Y Didácticas), Primera Etapa. Tuxtla Gutiérrez (Mexicanidad Chiapaneca).	2.4.2.-101-SE-16-01-37-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$4,179,655	\$4,179,655	\$4,179,655	\$4,179,655	\$2,089,827	\$2,089,827	\$2,089,827	50.00	\$0	Obra	553,374	100.00	65.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en proceso. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400265817	Construcción De La Casa De La Cultura (Con Áreas Virtuales Y Didácticas), Primera Etapa. Tuxtla Gutiérrez (Unidad Antorchista)	2.4.2.-101-SE-16-01-37-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$12,803,344	\$12,803,344	\$12,803,344	\$12,803,344	\$6,401,672	\$6,401,672	\$6,401,672	50.00	\$0	Obra	553,374	100.00	80.00	Financiera: En espera de estimaciones. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200336679	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-04-01-44-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,067,794	\$1,067,794	\$1,067,794	\$1,067,794	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,048	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200336689	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-04-01-44-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,955,749	\$1,955,749	\$1,955,749	\$1,955,749	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	6,655	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 255

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP00140200337779	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-04-01-44-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$624,220	\$624,220	\$624,220	\$624,220	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	694	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Sin observaciones
CHP00140200337811	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-04-01-44-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,092,888	\$2,092,888	\$2,092,888	\$2,092,888	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	3,330	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Sin Observaciones
CHP00140200337841	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-04-01-44-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,298,487	\$2,298,487	\$2,298,487	\$2,298,487	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,270	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200337905	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-04-01-44-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,434,848	\$1,434,848	\$1,434,848	\$1,434,848	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	245	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200337932	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-04-01-44-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,440,117	\$1,440,117	\$1,440,117	\$1,440,117	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	6,655	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200337961	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	2.2.1.-101-SE-04-01-44-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,339,312	\$2,339,312	\$2,339,312	\$2,339,312	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	4,836	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200338002	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-04-01-44-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$776,641	\$776,641	\$776,641	\$776,641	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	420	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200338040	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-04-01-44-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,416,926	\$4,416,926	\$4,416,926	\$4,416,926	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,282	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00140200338111	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	2.2.1.-101-SE-04-01-44-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$956,799	\$956,799	\$956,799	\$956,799	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,526	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.