

Total: 5130

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP12130200166878	Ampliación De Agua Potable. Plan De Ayala, Zona Baja.	108-SC-02-00-03-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	2012	\$396,416	\$396,416	\$396,416	\$396,416	\$396,416	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	5,593	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico. Obra en proceso / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166876	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario. Colonia C.C.I.	108-SD-03-01-03-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	2012	\$2,692,160	\$2,962,160	\$2,962,160	\$2,962,160	\$2,962,160	\$1,841,874	\$1,841,874	62.18	\$0	Metros Lineales	357	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166814	Rehabilitación De La Red Sanitaria. Plan De Ayala (Privada Coshulia Entre Libramiento Norte Y Calle San Francisco).	108-SD-03-01-03-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	2012	\$740,596	\$740,596	\$740,596	\$740,596	\$740,596	\$666,167	\$666,167	89.95	\$0	Metros Lineales	5,593	100.00	100.00	Financiera: Obra Refrendada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166844	Rehabilitación De La Red Sanitaria. Plan De Ayala (Privada El Roble Entre Calle Oaxaca Y Calle Nuevo León, Callejón Sanitario, Callejón De La Cruz Y Callejón De La Cruz).	108-SD-03-01-03-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	2012	\$330,832	\$330,832	\$330,832	\$330,832	\$330,832	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	5,593	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico. Obra en proceso / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167046	Sanitario, Av. Benito Juárez Entre Calzada Samuel León Brindis Y Calle Ignacio Allende. (Privada, Bieneses, Central).	108-SD-03-01-03-037	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	2012	\$374,204	\$374,204	\$374,204	\$374,204	\$374,204	\$135,600	\$135,600	36.24	\$0	Metros Lineales	12,462	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166661	Construcción De 2 Canchas De Usos Múltiples. La Misión.	108-SE-07-01-03-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Múltiples	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Educación y deporte	2012	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,065,754	\$1,065,754	93.79	\$0	Cancha Deportiva	5,100	100.00	100.00	Financiera: Falta Iniquito / Física: Obra terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al ejercicio 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130200167073	Ampliación De Metas En La Construcción De Domo Para Canchas Deportivas De Usos Múltiples. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-07-01-18-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Educación y deporte	2011	\$2,044,814	\$2,044,814	\$2,044,814	\$2,044,814	\$2,044,814	\$1,680,387	\$1,680,387	82.18	\$0	Metros Cuadrados	10,079	100.00	10.00	Financiera: / Física: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154679	Ampliación De Red De Drenaje, Privada Margarita. Colonia Las Delicias.	2.1.3.-101-SD-02-01-03-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,244	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154719	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, Callejón Legumbre Entre Calle Girasol Y Calle Jacaranda. Colonia Jardines Del Norte.	2.1.3.-101-SD-02-01-03-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	277	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154896	Ampliación De Red De Drenaje, (2ª Etapa) 1ª Avenida Sur Oriente Entre 13ª Y 14ª Calle Oriente Sur. Colonia Tzocombak.	2.1.3.-101-SD-02-01-03-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,960	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200155082	Alta Calle 12 De Diciembre Entre 20 De Noviembre Y 1ª. De Mayo. Colonia Shanká Alta.	2.1.3.-101-SD-02-01-03-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	4,836	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200147035	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, 15ª. Poniente Norte Entre Laureles Y Sabinos. Colonia Pomarrosa.	2.1.3.-101-SD-02-01-03-022	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$328,625	\$328,625	\$328,625	\$328,625	\$328,625	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	880	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra recién empezada / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150355	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	7,959	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150374	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$522,447	\$522,447	\$522,447	\$522,447	\$522,447	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	234	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150405	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$434,704	\$434,704	\$434,704	\$434,704	\$434,704	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,180	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150433	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$2,274,583	\$2,274,538	\$2,274,538	\$2,274,538	\$2,274,538	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,803	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150813	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	14,935	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150838	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Roble).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$324,930	\$324,930	\$324,930	\$324,930	\$324,930	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,086	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra recién empezada / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150863	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Las Torres).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$554,919	\$554,919	\$554,919	\$554,919	\$554,919	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	3,330	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150900	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,180	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra recién empezada / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150927	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	14,935	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200151256	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak Popular).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,010	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206801	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Lomas).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-034	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$656,561	\$656,561	\$656,561	\$656,561	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,270	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206716	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-036	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$681,980	\$681,980	\$681,980	\$681,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,292	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206767	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paseo Del Bosque).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-037	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$1,690,746	\$1,690,746	\$1,690,746	\$1,690,746	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	2,009	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206826	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Delicias).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-038	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$478,483	\$478,483	\$478,483	\$478,483	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	2,244	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206861	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Pedregal).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-039	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$482,464	\$482,464	\$482,464	\$482,464	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	2,949	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206919	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-040	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$951,790	\$951,790	\$951,790	\$951,790	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	6,792	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206943	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Barrio Juy Juy).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-041	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$536,016	\$536,016	\$536,016	\$536,016	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,595	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206968	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Oriente).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-042	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$743,579	\$743,579	\$743,579	\$743,579	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	658	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206992	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Tuxtla Gutiérrez (Colonia 7 De Abril).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-043	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales																		

Total: 5130

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutor	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP00130300207051	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copoya).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-044	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$1,049,669	\$1,049,669	\$1,049,669	\$1,049,669	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	6,655	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207075	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-045	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$862,391	\$862,391	\$862,391	\$862,391	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	3,926	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207118	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Bosques Del Sur).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-046	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$746,452	\$746,452	\$746,452	\$746,452	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	386	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207137	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Industrial).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-047	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$580,729	\$580,729	\$580,729	\$580,729	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,048	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207161	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Linda Vista Shanká).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-048	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$967,201	\$967,201	\$967,201	\$967,201	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	4,836	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207183	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Azteca).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-049	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$404,785	\$404,785	\$404,785	\$404,785	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	873	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300209241	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Popular).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-050	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$670,340	\$670,340	\$670,340	\$670,340	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,520	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300209288	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Bonita).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-051	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$102,577	\$102,577	\$102,577	\$102,577	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Descarga Domiciliaria	280	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300209314	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Delicias).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-052	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2013	\$195,115	\$195,115	\$195,115	\$195,115	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	2,244	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300209345	Construcción De Muro De Contención A Base De Gaviones En La Colonia Cerro Hueco.	2.2.1.-101-SE-03-03-03-053	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Uso y desarrollo social (urbanización, vivienda u. otros)	2013	\$3,014,709	\$3,014,709	\$3,014,709	\$3,014,709	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	15,748	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200146916	Construcción De Puente Peatonal Sobre Arroyo San Agustín, Andador Crisantemo Y Andador Sauce. Foviste II, Jardín Corona.	2.2.1.-101-SE-06-01-03-021	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2013	\$138,469	\$138,469	\$138,469	\$138,469	\$138,469	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,298	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154485	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle José Orantes Segobia Entre Boulevard Juan Sabinés Y Flamboyant, Foviste II Los Laureles.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,298	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154580	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Avenida Maguay Entre Calzada Del Carmen Y Prolongación Gral. Absalón Castellanos Domínguez, Colonia El Carmen.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	789	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154599	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Callejón Granados Entre Av. Francisco I. Madero Y Calle San Martín, Colonia Santa Ana.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,864	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154835	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle 7ª Oriente Sur Entre 3ª Y 4ª Avenida Sur Oriente, Colonia Ampliación Terán.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	745	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154876	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle 2ª Oriente Norte Entre 1ª Y 2ª Avenida Norte, Barrio Santa Cruz, Colonia Copoya.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,655	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154923	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle Santa Lucía Entre Calle Tamarindo Y Calle Mango, Colonia Santa Cruz.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,668	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154991	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Privada De La 16ª Norte Entre 2ª Y 3ª Oriente Norte, Barrio La Pimienta.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,807	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200155045	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Avenida Azucena Entre Calle Anonas Y Calle Pomarrosa, Colonia Potinaspak.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,918	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200155094	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle 2ª Sur Entre 4ª Y 5ª Oriente, Colonia El Jobo.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,655	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200155169	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Callejón San Marcos Entre Av. Aguascalientes Y Calle Michoacán, Colonia Las Flores.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	277	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200155212	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle Margarita Entre Claveles Y Orquídea, Colonia Módulo II.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	637	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200155231	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Avenida Las Flores Entre Calle Santa Teresa Y Calle Angostura, Colonia Miravalle.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,383	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200155246	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Esquina Guanacaste Y Avenidas Los Amates, Colonia Paseo Del Bosque.	2.2.1.-101-SE-07-01-03-023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,009	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200151435	Pavimentación Mixta Con Concreto Hidráulico, Avenida Peten Entre Calle Bonampak Y Calle Maya, Colonia La Ideal.	2.2.1.-101-SE-07-03-03-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,383	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0013030022969	Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social Para Vigilancia De Proyectos En Polígonos Habit. Tuxtla Gutiérrez.	2.7.1.-101-SS-04-00-04-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Uso y desarrollo social (urbanización, vivienda u. otros)	2013	\$247,684	\$247,684	\$247,684	\$247,684	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estímulo	24	100.00	0.00	Financiera / Física: Proyecto en proceso / Registro: Los componentes del presente proyecto son: - Promotores Comunitarios por un monto total de \$100,000.00 - Financiera / Física: Proyecto en proceso / Registro: Los componentes del presente proyecto son: - Promotores Comunitarios por un monto total de \$100,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300188093	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública Municipal.	1.7.1.-101-PP-03-03-04-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	2013	\$143,535,784	\$143,535,784	\$143,535,784	\$143,535,784	\$72,429,476	\$72,429,476	\$72,429,476	50.46	\$0	Policia	553,374	100.00	50.00	Financiera / Física: Proyecto en proceso / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210047	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-PP-01-01-04-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	2013	\$7,740,974	\$7,740,974	\$7,740,974	\$7,740,974	\$5,198,550	\$5,198,550	\$5,198,550	67.16	\$0	Proyecto	553,374	100.00	67.00	Financiera / Física: La meta son 2 proyectos / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210004	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-PP-06-08-04-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal	Otra obra pública	2013	\$199,555	\$199,555	\$199,555	\$199,555	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Informe	553,374	100.00	0.00	Financiera / Física: Proyecto en proceso / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200166485	Programa De Bacheo En Diferentes Puntos De La Ciudad (2ª. Etapa).	2.2.1.-101-SE-14-01-04-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2012	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Proyecto en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200138620	Proyecto Ejecutivo Mirador Turístico ¿Cañón Del Sumidero?	2.2.7.-101-SE-12-00-04-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Uso y desarrollo social (urbanización, vivienda u. otros)	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0								

Total: 5130

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00130200138145	Desayunos Escolares.	2.5.6.-101-SB-01-00-04-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Educación y deporte	2013	\$35,771,979	\$35,771,979	\$35,771,979	\$35,771,979	\$32,138,883	\$32,138,883	\$32,138,883	89.84	\$0	Desayunos	41,852	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200138846	Becas En Especie.	2.5.6.-101-SB-02-00-04-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Educación y deporte	2013	\$2,226,158	\$2,226,158	\$2,226,158	\$2,226,158	\$2,226,158	\$0	\$0	0.00	\$0	Beca	3,400	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200138185	Operación De Las 15 Casas De Atención Infantil.	2.6.8.-101-TB-02-05-04-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda, etc.)	2013	\$2,302,520	\$2,302,520	\$2,302,520	\$2,302,520	\$1,726,890	\$1,726,890	\$1,726,890	75.00	\$0	Persona	150	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200138778	Fomento A La Producción Y Productividad 2013 (No Quema).	3.2.1.-101-TF-01-00-04-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Otra obra pública	2013	\$1,990,922	\$1,990,922	\$1,990,922	\$1,990,922	\$1,525,030	\$1,525,030	\$1,525,030	76.60	\$0	Hectárea	1,019	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200138579	Reconstrucción De La Línea De Conducción De 10% De Diámetro De Pvc En 4º. Sur Entre 4ª. Poniente Y 2ª. Oriente Y 2ª. Poniente Entre 28. Sur Y 68. Sur. Tuxtla Gutiérrez.	4.1.1.-101-OF-01-00-04-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institución Municipal	Otra obra pública	2013	\$25,226,433	\$25,226,433	\$25,226,433	\$25,226,433	\$16,511,969	\$16,511,969	\$16,511,969	65.46	\$0	Acción	553,374	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: Sin Observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200168008	Drenaje Sanitario De La Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro". Tuxtla Gutiérrez.	108-SC-03-00-02-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	2012	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200168042	Drenaje Sanitario De La Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro". Tuxtla Gutiérrez.	108-SD-03-01-02-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	2012	\$2,677,000	\$2,677,000	\$2,677,000	\$2,677,000	\$2,677,000	\$2,672,947	\$2,672,947	99.85	\$0	Metros Lineales	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167867	4 Cruceos (2º. Oriente Y 4º. Sur, 2º. Oriente Y 5º. Sur, 3º. Oriente Y 4º. Sur). Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-06-01-02-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	2012	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	\$765,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167904	Trabajos Complementarios De La Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro". Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-06-01-02-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano.	Otra obra pública	2012	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,296,602	\$6,296,602	62.97	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167833	Acometidas Eléctricas Domiciliarias Y Comerciales. Tuxtla Gutiérrez.	108-SG-01-01-02-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Energía	2012	\$7,567,019	\$7,567,019	\$7,567,019	\$7,567,019	\$7,567,019	\$7,364,346	\$7,364,346	97.32	\$0	Accesorio	553,374	100.00	90.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222431	Reposición De 200 Metros Lineales De Red De Alcantarillado Sanitario De P.V.C. De 25 Cms. (10"). Callejón La Salle, Atrás De Bodega Aurrera. (Col. La Salle).	DT-003-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2012	\$341,099	\$341,099	\$341,099	\$341,099	\$341,099	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222459	Rehabilitación De 100 Ml Con Tubería De Polietileno E Alta Densidad (Pead) De 24" De Diam. Exterior Y 20" Diam. Interior. Brazo Sur Existente Col. Coquelexquitlan	DT-007-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2012	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,587,056	\$1,472,949	\$1,472,949	92.81	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Falta Finiquito / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222467	Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 25 Cms. (10"). Y 20 Descargas Domiciliarias. Libramiento Norte Poniente, Canal 10, (Col. Miravalle).	DT-008-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2012	\$940,893	\$940,893	\$940,893	\$940,893	\$940,893	\$470,542	\$470,542	50.01	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Falta Finiquito / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222483	Reposición De La Red De Drenaje Sanitario De Pvc De 20 Cms. De Diámetro (8"). Con Una Longitud De 80 Ml. Calle Cárdenas Y Avenida Nogal, Col. Albania Alta.	DT-009-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2012	\$208,817	\$208,817	\$208,817	\$208,817	\$208,817	\$133,588	\$133,588	63.97	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Falta Finiquito / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222491	Reposición De 200 Metros Lineales De Colector Sanitario De P.V.C. De 61 Cms. (24"). Así Como De Los Tres Pozos De Visita. Fraccionamiento Santos.	DT-010-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2012	\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$203,816	\$163,890	\$163,890	80.41	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Pendiente Finiquito / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222509	Reposición De 250 Ml. Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Centímetros De Diámetro (10.2"). Así Como 30 Descargas Domiciliarias De 6.0", 3 Pozos De Visita. Col. Francisco I Madero.	DT-012-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2012	\$388,963	\$388,963	\$388,963	\$388,963	\$388,963	\$342,867	\$342,867	88.15	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Falta Finiquito / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222518	Reposición De Red De Drenaje Sanitario Con Tubería De P.V.C. Serie-25 De 20cm. De Diámetro. Con Una Longitud De 134 M.L. Y Descargas Domiciliarias. Col. Juárez.	DT-013-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2012	\$360,284	\$360,284	\$360,284	\$360,284	\$360,284	\$324,113	\$324,113	89.96	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Pendiente de Finiquito / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222535	Reposición De 36 Ml. De Red De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De P.V.C. Sanitaria Serie 25 De 60 Cm. De Diámetro. Avenida El Palmar Y Callejón La Salle, Col. 15 De Mayo	DT-015-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2012	\$193,598	\$193,598	\$193,598	\$193,598	\$193,598	\$99,834	\$99,834	51.57	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Pendiente Finiquito / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222540	Reposición De 150 Metros Lineales Con Tubería De Pvc Sanitario De 25 Cms. (10.2"). De Diámetro, 2 Pozos De Visita Y Descargas Domiciliarias. Col. Burocrática.	DT-016-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2012	\$465,310	\$465,310	\$465,310	\$465,310	\$465,310	\$465,310	\$465,310	100.00	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Falta Finiquito / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222569	Reposición De La Red De Alcantarillado Sanitario En Una Longitud De 80 Ml. Con Tubería De Pvc. Y Descargas Domiciliarias. Andador 1 Entre Andador Los Cocos Y Calle Laurel, Col. Albania Baja.	DT-020-2012-AD-FONDEN	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Agua y saneamiento	2012	\$500,703	\$500,703	\$500,703	\$500,703	\$500,703	\$494,690	\$494,690	98.80	\$0	Metro Lineal	553,374	100.00	100.00	Financiera: Falta Finiquito / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. La fuente de financiamiento de este proyecto proviene de FAFEF 2011 y se ejecutaron en el Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167206	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Río Sabinal, Ubicado En 4a. Calle Oriente Entre 5a. Y 7a. Norte. Tuxtla Gutiérrez	108-SE-05-02-38-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	2012	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,429,661	\$8,429,661	99.76	\$0	Metros Lineales	553,374	100.00	100.00	Financiera: Falta Finiquito / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130200167763	Construcción De Polideportivo Bicentenario. Tuxtla Gutiérrez	108-SE-07-01-38-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Educación y deporte	2011	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$49,922,144	\$49,922,144	99.84	\$0	Unidad Deportiva	553,374	55.00	62.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167584	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" 3a Etapa De La 3a. Norte Entre 4a Y 2a. Oriente. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-07-01-38-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	2012	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,662,196	\$315,760	\$315,760	19.00	\$1,030,675	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167604	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" 3a Etapa De La 3a. Norte Entre 4a Y 3a. Poniente. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-07-01-38-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	2012	\$1,063,400	\$1,063,400	\$1,063,400	\$1,063,400	\$1,063,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 5130

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP12130200167621	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro", 3a Etapa De La 4a. Norte Entre 4a. Y 2a. Oriente. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-07-01-38-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	2012	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	\$1,948,708	\$1,948,708	80.41	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167639	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro", 3a Etapa De La 4a. Norte Entre 3a. Y 2a. Poniente. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-07-01-38-023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	2012	\$917,188	\$917,188	\$917,188	\$917,188	\$917,188	\$373,503	\$373,503	40.72	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167655	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro", 3a Etapa De La 4a. Norte Entre 2a Y 1a. Oriente. Tuxtla Gutiérrez.	108-SE-07-01-38-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	2012	\$899,064	\$899,064	\$899,064	\$899,064	\$899,064	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222888	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Buenos Aires.	108-SE-07-01-38-026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y desarrollo social)	2012	\$445,821	\$445,821	\$445,821	\$445,821	\$445,821	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	268	100.00	60.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2012. Obra refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222892	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Miravalle (Calle Del Sol Esquina 15ª. Poniente Norte).	108-SE-07-01-38-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y desarrollo social)	2012	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$725,118	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,383	100.00	75.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2012. Obra refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222893	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Módulo I, Alianza Campesina.	108-SE-07-01-38-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y desarrollo social)	2012	\$1,374,793	\$1,374,793	\$1,374,793	\$1,374,793	\$1,374,793	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	145	100.00	87.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2012. Obra refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222895	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Pomarrosa.	108-SE-07-01-38-029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y desarrollo social)	2012	\$683,982	\$683,982	\$683,982	\$683,982	\$683,982	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	880	100.00	97.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2012. Obra refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222897	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Calvarium.	108-SE-07-01-38-030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y desarrollo social)	2012	\$1,833,717	\$1,833,717	\$1,833,717	\$1,833,717	\$1,833,717	\$170,758	\$170,758	9.31	\$0	Metro Cuadrado	845	100.00	42.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2012. Obra refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222899	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Miravalle (Avenida Zaragoza Entre Calle Angostura Y Calle Benito Juárez, Calle Angostura Entre Avenida Zaragoza Y Avenida Chincasan).	108-SE-07-01-38-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y desarrollo social)	2012	\$872,387	\$872,387	\$872,387	\$872,387	\$872,387	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,383	100.00	92.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2012. Obra refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300222900	Pavimentación De Concreto Hidráulico. Colonia Burocrática.	108-SE-07-01-38-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y desarrollo social)	2012	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	\$1,236,189	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	540	100.00	78.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2012. Obra refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167471	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Dren Pluvial. Colonia Paso Limón.	108-SE-12-00-38-033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	2012	\$1,227,792	\$1,227,792	\$1,227,792	\$1,227,792	\$1,227,792	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	553,374	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico. Obra en proceso / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167494	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Dren Pluvial. Colonia Bienestar Social.	108-SE-12-00-38-034	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	2012	\$1,278,950	\$1,278,950	\$1,278,950	\$1,278,950	\$1,278,950	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	553,374	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico. Obra en proceso / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167518	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Dren Pluvial. Tuxtla Gutiérrez (16 Oriente Sur).	108-SE-12-00-38-035	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	2012	\$1,393,046	\$1,393,046	\$1,393,046	\$1,393,046	\$1,393,046	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	553,374	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico. Obra en proceso / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167540	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Dren Pluvial. Fraccionamiento La Salle 2ª. Y 3ª. Sección.	108-SE-12-00-38-036	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Otra obra pública	2012	\$1,176,634	\$1,176,634	\$1,176,634	\$1,176,634	\$1,176,634	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	553,374	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico. Obra en proceso / Registro: Obra Refrendada correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200160320	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2013	\$806,878	\$806,878	\$806,878	\$806,878	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	234	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200160361	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2013	\$3,823,469	\$3,823,469	\$3,823,469	\$3,823,469	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,199	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200160390	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Bonita).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2013	\$570,631	\$570,631	\$570,631	\$570,631	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200160432	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2013	\$1,541,751	\$1,541,751	\$1,541,751	\$1,541,751	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,959	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200160452	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Roble).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2013	\$500,087	\$500,087	\$500,087	\$500,087	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,086	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200160466	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2013	\$456,700	\$456,700	\$456,700	\$456,700	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,180	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300210258	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	2013	\$898,139	\$898,139	\$898,139	\$898,139	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	14,935	100.00	0.00	Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200160496	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2013	\$898,139	\$898,139	\$898,139	\$898,139	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14,935	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 5130

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	stitución Ejecuto	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00130300210297	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak Popular).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	2013	\$504,484	\$504,484	\$504,484	\$504,484	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,010	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210324	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Pedregal).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	2013	\$707,874	\$707,874	\$707,874	\$707,874	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,949	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200160845	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2013	\$2,060,694	\$2,060,694	\$2,060,694	\$2,060,694	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14,935	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200160919	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Las Torres).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2013	\$818,761	\$818,761	\$818,761	\$818,761	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,330	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200160947	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Lomas).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2013	\$1,050,766	\$1,050,766	\$1,050,766	\$1,050,766	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,270	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200160981	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-021	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura Municipal	Otra obra pública	2013	\$461,127	\$461,127	\$461,127	\$461,127	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,520	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211419	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Azteca).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	2013	\$634,144	\$634,144	\$634,144	\$634,144	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	873	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211466	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Popular).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	2013	\$791,636	\$791,636	\$791,636	\$791,636	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,520	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211510	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Pedregal).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	2013	\$745,902	\$745,902	\$745,902	\$745,902	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,949	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211544	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Barrio Juy Juy).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	2013	\$762,159	\$762,159	\$762,159	\$762,159	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,595	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211569	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Delicias).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	2013	\$773,445	\$773,445	\$773,445	\$773,445	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,244	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211612	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Oriente).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	2013	\$1,388,312	\$1,388,312	\$1,388,312	\$1,388,312	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	658	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211651	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	2013	\$1,591,334	\$1,591,334	\$1,591,334	\$1,591,334	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	6,792	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211678	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	2013	\$947,720	\$947,720	\$947,720	\$947,720	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,292	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211754	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paseo Del Bosque).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	2013	\$1,705,737	\$1,705,737	\$1,705,737	\$1,705,737	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,009	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211780	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Bosques Del Sur).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	2013	\$1,358,690	\$1,358,690	\$1,358,690	\$1,358,690	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	386	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211803	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-033	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	2013	\$1,204,587	\$1,204,587	\$1,204,587	\$1,204,587	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	3,926	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211846	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copoya).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-034	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	2013	\$1,607,238	\$1,607,238	\$1,607,238	\$1,607,238	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	6,655	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 5130

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP00130300211866	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 7 De Abril).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-035	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	2013	\$709,559	\$709,559	\$709,559	\$709,559	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	706	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211889	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Industrial).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-036	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	2013	\$977,697	\$977,697	\$977,697	\$977,697	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,048	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211903	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Retiro).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-037	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	2013	\$416,926	\$416,926	\$416,926	\$416,926	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	890	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211933	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Delicias).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-038	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	2013	\$207,732	\$207,732	\$207,732	\$207,732	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,244	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211947	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Linda Vista Shanká).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-039	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	2013	\$1,393,680	\$1,393,680	\$1,393,680	\$1,393,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	4,836	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300211969	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Insurgentes).	2.2.1.-101-SE-07-01-44-040	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	2013	\$1,500,250	\$1,500,250	\$1,500,250	\$1,500,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,889	100.00	0.00	Financiera: / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.