

Total: 113

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP14150100468726	Línea De Conducción De Agua Potable En La Colonia Loma Larga. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Larga).	2.2.3.-101-01-09-01-03-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,957,314	\$7,032,969	\$7,032,969	\$7,032,969	\$5,961,475	\$5,961,475	\$5,961,475	84.76	\$0	Lote	262	0.00	98.00	Financiera: Obra en Proceso. Incremento del monto autorizado por \$3,075,654.77 con cargo a FISM 2015. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este Proyecto es Red de Agua / Registro: Obra en Proceso. Incremento del Monto inicial del Proyecto por un monto de \$3,075,654.77 con cargo a FISM 2015 de los cuales en este tercer trimestre se han pagado \$2,004,160.18; la mezcla de recursos se compone por FISM 2014 (Economías) con un monto autorizado de \$3,597,862.63 de los cuales en este tercer trimestre se han pagado \$3,597,862.63 y FISM 2013 (Rendimientos) y Años Anteriores con un monto autorizado de \$359,451.82 de los cuales en este tercer trimestre se han pagado \$359,451.82. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100468735	Introducción De Energía Eléctrica. El Jobo (Nuevo 6 De Junio).	2.2.1.-101-01-02-01-03-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,007,673	\$1,007,673	\$1,007,673	\$1,007,673	\$981,171	\$981,171	\$981,171	97.37	\$0	Lote	25	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$26,501.71 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150100468739	Rehabilitación De Colector Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Maldonado).	2.1.3.-101-02-04-05-03-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,406,240	\$4,406,240	\$4,406,240	\$4,406,240	\$4,406,240	\$4,406,240	\$4,406,240	100.00	\$0	Lote	90	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 y Años Anteriores. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150200532632	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.1.3.-101-01-01-02-03-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,766,160	\$2,766,160	\$2,766,160	\$2,766,160	\$1,738,045	\$1,738,045	\$1,738,045	62.83	\$0	Lote	99	0.00	45.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra en Proceso. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. Mezcla de recursos, FISM 2013 y Años Anteriores con un monto autorizado de \$2,035,565.35 del cual en este tercer trimestre se han pagado \$1,007,449.74; y FISM Rendimientos 2013 y Años Anteriores con un monto autorizado de \$730,594.82 del cual en este segundo trimestre se han pagado \$730,594.82. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150200532638	Drenaje Sanitario En La Colonia Pomarrosa. Tuxtla Gutiérrez.	2.1.3.-101-01-01-02-03-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$427,213	\$427,213	\$427,213	\$427,213	\$427,213	\$427,213	\$427,213	100.00	\$0	Lote	36	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM Rendimientos 2013 y Años Anteriores. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015.
CHP13150200535729	Construcción De Planta De Tratamiento. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista).	2.1.3.-101-01-05-01-03-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,936,613	\$5,936,613	\$5,936,613	\$5,936,613	\$5,936,613	\$5,936,613	\$5,936,613	100.00	\$0	Lote	500	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Planta de Tratamiento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150200535795	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Copoya.	2.1.3.-101-01-01-01-03-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$579,600	\$579,600	\$579,600	\$579,600	\$289,800	\$289,800	\$289,800	50.00	\$0	Lote	32	0.00	55.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este Proyecto es Drenaje. / Registro: Obra en Proceso. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM Rendimientos 2013 y Años Anteriores. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150200535838	Colector Pluvial Ubicado En La Calle Central Y 4ª. Norte. Tuxtla Gutiérrez	2.1.3.-101-01-01-01-03-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$984,830	\$984,830	\$984,830	\$984,830	\$984,830	\$984,830	\$984,830	100.00	\$0	Lote	15	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 y Años Anteriores. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200535933	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Cerrada Azucena, Calle Olivo Sur, Cerrada Margarita Y Blvd. Las Palmas. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 13 De Julio).	2.1.3.-101-02-01-05-03-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$685,891	\$685,891	\$685,891	\$685,891	\$663,764	\$663,764	\$663,764	96.77	\$0	Lote	65	0.00	85.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200535963	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Tuxtla Gutiérrez (Colonia Magisterial).	2.1.3.-101-02-01-05-03-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,014,207	\$1,014,207	\$1,014,207	\$1,014,207	\$924,846	\$924,846	\$924,846	91.19	\$0	Lote	62	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200536125	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Central, Avenida Sauce, Calle La Lomita Y Calle Primavera. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	2.1.3.-101-02-01-05-03-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$592,976	\$592,976	\$592,976	\$592,976	\$576,915	\$576,915	\$576,915	97.29	\$0	Lote	60	0.00	90.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200536152	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Pájaros).	2.1.3.-101-02-01-05-03-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,142,716	\$1,142,716	\$1,142,716	\$1,142,716	\$1,142,716	\$1,142,716	\$1,142,716	100.00	\$0	Lote	31	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 113

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP15150200536172	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Primavera Entre Avenida Laurel Y Avenida Álamo. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Patria Nueva).	2.1.3.-101-02-01-05-03-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$498,603	\$498,603	\$498,603	\$498,603	\$249,302	\$249,302	\$249,302	50.00	\$0	Lote	30	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200536209	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Sobre Cauce De Arroyo Entre Calle Nogal Hasta Calle Guayacán 2. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Patria Nueva).	2.1.3.-101-02-01-05-03-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$992,334	\$992,334	\$992,334	\$992,334	\$662,350	\$662,350	\$662,350	66.75	\$0	Lote	24	0.00	100.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200536263	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Tuxtla Gutiérrez (Colonia Zocotumbak).	2.1.3.-101-02-01-05-03-021	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,237,001	\$2,237,001	\$2,237,001	\$2,237,001	\$2,237,001	\$2,237,001	\$2,237,001	100.00	\$0	Lote	58	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572966	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Rizo De Oro Entre Av. Campeche Y Av. Baja California. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.1.3.-101-02-01-05-03-024	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$354,801	\$354,801	\$354,801	\$354,801	\$354,801	\$354,801	\$354,801	100.00	\$0	Vivienda	17	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572989	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Manuel Velasco Suárez Entre Avenida Josefa Ortiz De Domínguez Y Avenida San Marcos. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Agua Azul).	2.1.3.-101-02-01-05-03-025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$651,725	\$651,725	\$651,725	\$651,725	\$651,725	\$651,725	\$651,725	100.00	\$0	Vivienda	39	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573018	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Avenida Laurel Entre Calle Las Rosas Y Calle Girasol. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Insurgentes).	2.1.3.-101-02-01-05-03-026	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$455,090	\$455,090	\$455,090	\$455,090	\$455,090	\$455,090	\$455,090	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573035	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Jerusalén Entre Privada Israel Y Av. Panteón San Marcos. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Salvador).	2.1.3.-101-02-01-05-03-027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$433,986	\$433,986	\$433,986	\$433,986	\$410,539	\$410,539	\$410,539	94.60	\$0	Vivienda	16	0.00	90.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573097	Introducción De Agua Potable En La Calle Turquesa Entre Avenida Sinaloa Y Avenida Distrito Federal. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Norte).	2.2.3.-101-01-09-01-03-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$647,953	\$647,953	\$647,953	\$647,953	\$323,977	\$323,977	\$323,977	50.00	\$0	Lote	30	0.00	20.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573137	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario E Introducción De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	2.1.3.-101-02-01-05-03-029	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,347,882	\$1,347,882	\$1,347,882	\$1,347,882	\$1,347,882	\$1,347,882	\$1,347,882	100.00	\$0	Vivienda	54	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573174	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cuauhtémoc Entre Av. Ocozacoatlán Y Av. Carranza. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Kilómetro 4).	2.1.3.-101-01-01-02-03-030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$347,239	\$347,239	\$347,239	\$347,239	\$347,239	\$347,239	\$347,239	100.00	\$0	Vivienda	23	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573204	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Yuquis).	2.1.3.-101-01-01-02-03-031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$965,160	\$965,160	\$965,160	\$965,160	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	79	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573234	Introducción De Red De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Satélite).	2.2.3.-101-01-09-01-03-034	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,757,717	\$14,757,717	\$14,757,717	\$14,757,717	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,458	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573252	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Brisas).	2.2.3.-101-01-10-01-03-035	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,094,952	\$5,094,952	\$5,094,952	\$5,094,952	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	757	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573280	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-036	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,954	\$800,954	\$800,954	\$800,954	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	29	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575275	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Lomas De Tacaná Y Calle Lomas De Tuxtla. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-037	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,447,869	\$1,447,869	\$1,447,869	\$1,447,869	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	56	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 113

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP15150300575287	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Boulevard Lomas Del Oriente Entre Avenida Loma Bonita Y Avenida Loma Del Rio. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-038	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,497,202	\$1,497,202	\$1,497,202	\$1,497,202	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	73	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300573314	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Lomas Del Encanto Entre Avenida Loma Bonita Y Avenida Loma Alegre. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Lomas Del Oriente).	2.1.3.-101-02-01-05-03-039	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,165,664	\$1,165,664	\$1,165,664	\$1,165,664	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	81	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150300575395	Rehabilitación Del Tanque De Almacenamiento Y Distribución De Agua Potable En La Colonia México. Tuxtla Gutiérrez (Colonia México).	2.2.3.-101-01-02-05-07-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$230,380	\$230,380	\$230,380	\$230,380	\$230,380	\$230,380	\$230,380	100.00	\$0	Lote	225	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Tanque. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es BANOBRAS 2013. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015.
CHP13140200342899	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Copoya).	2.1.3.-101-SD-02-04-03-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$527,813	\$527,813	\$527,813	\$527,813	\$527,813	\$527,813	\$527,813	100.00	\$0	Red de Alcantarillado	56	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida para este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías) y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200343071	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Copoya.	2.1.3.-101-SD-02-04-03-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$525,263	\$525,264	\$525,264	\$525,264	\$525,264	\$525,264	\$525,264	100.00	\$0	Red de Alcantarillado	40	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida para este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías) y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343457	Ampliación De La Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia 31 De Mayo).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,524	\$300,524	\$300,524	\$300,524	\$300,524	\$300,524	\$300,524	100.00	\$0	Red Eléctrica	25	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343486	Ampliación De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia México).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$372,576	\$372,576	\$372,576	\$372,576	\$284,695	\$284,695	\$284,695	76.41	\$0	Red Eléctrica	38	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$87,880 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343518	Ampliación De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Rosario Poniente).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,215,241	\$1,215,241	\$1,215,241	\$1,215,241	\$1,215,110	\$1,215,110	\$1,215,110	99.99	\$0	Red Eléctrica	69	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$131.32 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343616	Ampliación De Electrificación. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San José Terán).	2.2.1.-101-SG-01-02-03-023	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$417,049	\$417,049	\$417,049	\$417,049	\$389,143	\$389,143	\$389,143	93.31	\$0	Red Eléctrica	40	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$27,906.67 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365077	Ampliación De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonias El Manguito Y Timbral).	2.2.1.-101-01-02-02-03-028	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,274,028	\$2,274,028	\$2,274,028	\$2,274,028	\$2,274,028	\$2,274,028	\$2,274,028	100.00	\$0	Red Eléctrica	254	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finiquitado. Monto inicial \$1,822,728.87, ampliación presupuestal de \$451,299.97. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365079	Ampliación De Electrificación. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia La Fortuna).	2.2.1.-101-01-02-02-03-030	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	100.00	\$0	Red Eléctrica	120	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365101	Reubicación De Colector Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Albania Alta).	2.1.3.-101-01-01-01-03-037	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,309,297	\$1,309,297	\$1,309,297	\$1,309,297	\$1,301,093	\$1,301,093	\$1,301,093	99.37	\$0	Drenaje	81	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$8,203.89 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Drenaje. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365367	Introducción Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Independencia 2010).	2.2.1.-101-01-02-01-03-043	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$909,137	\$909,137	\$909,137	\$909,137	\$909,097	\$909,097	\$909,097	100.00	\$0	Red Eléctrica	65	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$39.99 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 113

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP14140300365373	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San Juan Sabinito).	2.1.3.-101-01-04-01-03-045	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$375,715	\$375,715	\$375,715	\$375,715	\$217,958	\$217,958	\$217,958	58.01	\$0	Red de Alcantarillado	24	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada con Ahorro Presupuestal de \$157,756.82 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365376	Introducción Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Fraccionamiento San Andrés, San José Terán).	2.2.1.-101-01-02-01-03-047	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$910,994	\$910,994	\$910,994	\$910,994	\$801,807	\$801,807	\$801,807	88.01	\$0	Red Eléctrica	52	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada con Ahorro Presupuestal de \$109,187.11 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365380	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.2.1.-101-01-02-02-03-049	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,816,604	\$2,816,604	\$2,816,604	\$2,816,604	\$2,816,604	\$2,816,604	\$2,816,604	100.00	\$0	Red Eléctrica	400	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365386	Introducción De Red Eléctrica En Toda La Colonia. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Barranca Verde).	2.2.1.-101-01-02-01-03-050	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,524,993	\$2,524,993	\$2,524,993	\$2,524,993	\$2,524,993	\$2,524,993	\$2,524,993	100.00	\$0	Red Eléctrica	300	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red Eléctrica. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365388	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.1.3.-101-01-04-02-03-051	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,975,627	\$1,975,627	\$1,975,627	\$1,975,627	\$1,949,897	\$1,949,897	\$1,949,897	98.70	\$0	Red de Alcantarillado	162	0.00	98.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Proyecto Refrendado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365394	Introducción De La Red De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda).	2.1.2.-101-01-09-01-03-053	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$429,728	\$429,728	\$429,728	\$429,728	\$356,780	\$356,780	\$356,780	83.02	\$0	Red de Agua	110	0.00	80.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Red de Agua. / Registro: Proyecto Refrendado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200527582	Introducción De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Larga).	2.2.3.-101-01-09-01-03-057	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,871,340	\$5,871,340	\$5,871,340	\$5,871,340	\$5,871,340	\$5,871,340	\$5,871,340	100.00	\$0	Metros	70	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red de Agua. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412055	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Jobo).	2.2.1.-101-00-00-00-03-059	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,380,080	\$3,380,080	\$3,380,080	\$3,380,080	\$3,380,080	\$3,380,080	\$3,380,080	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,754	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412060	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copoya).	2.2.1.-101-00-00-00-03-060	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,797,440	\$2,797,440	\$2,797,440	\$2,797,440	\$2,797,440	\$2,797,440	\$2,797,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,655	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150927	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	2.1.3.-101-SD-03-01-03-032	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,483,613	\$1,483,613	\$1,483,613	95.25	\$0	Metros Cuadrados	14,935	100.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada con Ahorro Presupuestal de \$73,986.54 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Metro Lineal. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293794	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Salvador).	2.2.1.-101-SG-01-02-07-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2013	\$886,570	\$886,570	\$886,570	\$886,570	\$850,335	\$850,335	\$850,335	95.91	\$0	Metros Cuadrados	852	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada con Ahorro Presupuestal de \$36,234.78 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100489409	Obras Complementarias Del Centro De Control Animal. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Alianza Popular Laborante).	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Salud	En Ejecución	2014	\$2,033,921	\$2,033,921	\$2,033,921	\$2,033,921	\$2,033,921	\$2,033,921	\$2,033,921	100.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. Mezcla de Recursos FAFM 2014 (Economías) y FAFM 2013 y Años Anteriores. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finitiquado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2014 (Economías) con un monto autorizado de \$511,225.93 y FAFM 2013 y Años Anteriores con un monto autorizado de \$1,522,695.36. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100489501	Remodelación Del Centro De Convivencia Infantil. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-09-02-04-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,589,991	\$4,589,991	\$4,589,991	\$4,589,991	\$4,589,991	\$4,589,991	\$4,589,991	100.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Obra Finitiquada. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2014 (Economías). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489548	Remodelación De Diferentes Áreas Del Palacio Municipal. Tuxtla Gutiérrez (Palacio Municipal De Tuxtla Gutiérrez).	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,583,929	\$3,583,929	\$3,583,929	\$3,583,929	\$3,583,929	\$3,583,929	\$3,583,929	100.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Obra Finitiquada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 113

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP15150100489600	Obra Complementaria Del Centro De Desarrollo Comunitario Km.4 Oriente. Tuxtla Gutiérrez (Col. Km.4 Oriente)	2.2.1.-101-10SS-09-02-04-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$438,625	\$438,625	\$438,625	\$438,625	\$407,896	\$407,896	\$407,896	92.99	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$30,728.80 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489624	Rehabilitación De Oficinas Generales Del Dif Municipal. Tuxtla Gutiérrez (16º. Poniente Norte No.1651, Colonia Centro).	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$679,126	\$679,126	\$679,126	\$679,126	\$637,419	\$637,419	\$637,419	93.86	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$41,707.10 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489668	Acondicionamiento En Diversas Áreas De La Secretaría De Obras Públicas. Tuxtla Gutiérrez (Av. Central Poniente No.554, Colonia Centro).	2.2.1.-101-07SE-06-02-04-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$431,464	\$431,464	\$431,464	\$431,464	\$431,464	\$431,464	\$431,464	100.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100489956	Sistema De Alertamiento Por Sismos. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.2.-101-02IRRD-02-03-04-025	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$749,999	\$749,999	\$749,999	50.00	\$0	Equipamiento	553,374	0.00	50.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. / Registro: Sin Observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200336655	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primera Plan De Ayala.	2.2.1.-101-SE-05-01-04-039	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura Municipal	Urbanización	En Ejecución	2012	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$638,983	\$638,983	\$638,983	98.31	\$0	Cancha Deportiva	7,959	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$11,016.95 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFM 2012 (Economías) y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200338832	Construcción De Plataformas Recubiertas Con Caucho Sintético De 2 Cm. De Espesor, Suministro Y Colocación De Juegos Infantiles Y Desazolve De Canal Pluvial.	2.2.1.-101-SE-09-01-04-040	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,919,530	\$1,919,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FAFM 2013 (Economías) y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140040412229	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo Tuxtla Nuevo. Fraccionamiento Real Del Bosque.	2.2.1.-101-07SE-09-01-04-100	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2013	\$9,986,000	\$9,986,000	\$9,986,000	\$9,986,000	\$9,986,000	\$9,986,000	\$9,986,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,800	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos FAFM 2013 y Contingencias Económicas. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: se autorizo de FAFM 2013 (Economías) la cantidad de \$3,000,000.00 y de Contingencias Económicas 2014 la cantidad de \$6,986,000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140040412249	Rehabilitación Del Auditorio Municipal ¿Profesor Efraín Fernández Castillejos¿. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-05-02-04-101	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2013	\$3,994,000	\$3,994,000	\$3,994,000	\$3,994,000	\$3,993,999	\$3,993,999	\$3,993,999	100.00	\$0	Unidad Deportiva	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos FAFM 2013 (Economías) y Contingencias Económicas. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida para este proyecto es Unidad Deportiva. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: se autorizo de FAFM 2013 (Economías) la cantidad de \$1,000,000.00 y de Contingencias Económicas 2014 la cantidad de \$2,994,000.00. -SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130400265373	Construcción Y Equipamiento Del Centro De Control Animal. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Cerro Hueco).	2.2.1.-101-SE-16-01-02-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Salud	En Ejecución	2012	\$3,703,397	\$3,703,397	\$3,703,397	\$3,703,397	\$3,675,779	\$3,675,779	\$3,675,779	99.25	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de \$27,618.04 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FAFEF 2012 (Economías). Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013.
CHP13150200536655	Construcción Del Rñcon Del Arte. Tuxtla Gutiérrez (Interior De Convivencia Infantil Col. Maya).	2.4.2.-101-16UE-01-01-54-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$595,127	\$595,127	\$595,127	99.19	\$0	Lote	1,160	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de \$4,872.81 / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es Proyectos de Cultura 2013 y corresponde al Ejercicio Fiscal 2015.
CHP15150200536470	Pavimentación Asfáltica Del Camino Viejo A Suchiapa. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,081,896	\$25,081,896	\$25,081,896	\$25,081,896	\$25,081,896	\$25,081,896	\$25,081,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado.
CHP15150300575541	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Del ¿Camino Club Campestre-Ejido Villa Hermosa¿ (0 000.00 Al 1 000.00 Km). Tuxtla Gutiérrez (Ejido Terán).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,319,770	\$12,319,770	\$12,319,770	\$12,319,770	\$12,319,770	\$12,319,770	\$12,319,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575585	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Del Callejón De La Privada De La 5ª. Poniente Terán. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,713,318	\$1,713,318	\$1,713,318	\$1,713,318	\$1,592,500	\$1,592,500	\$1,592,500	92.95	\$0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	70.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 113

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP15150300575595	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Primera Calle Poniente Sur Entre Segunda Avenida Sur Y Río Sabinal De La Colonia Terán. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios		R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,913,116	\$1,913,116	\$1,913,116	\$1,913,116	\$1,786,931	\$1,786,931	\$1,786,931	93.40	\$0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	90.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575603	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Privada De La 15ª. Sur Poniente Entre 12 Poniente Y Privada. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Lomas).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios		R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,472,419	\$6,472,419	\$6,472,419	\$6,472,419	\$4,842,617	\$4,842,617	\$4,842,617	74.82	\$0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	75.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575608	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 8ª. Oriente Entre 1ª. Norte Y 1ª. Sur En La Colonia El Jobo. Tuxtla Gutiérrez (El Jobo).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios		R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,078,332	\$7,078,332	\$7,078,332	\$7,078,332	\$6,630,154	\$6,630,154	\$6,630,154	93.67	\$0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	95.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575616	Reconstrucción De Puente Vehicular Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Avenida Tulum Entre Calle Tikal Y Calle Comalcalco, Colonia Maya. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Maya).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios		R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,936,660	\$2,936,660	\$2,936,660	\$2,936,660	\$2,889,287	\$2,889,287	\$2,889,287	98.39	\$0	Metros lineales	543,874	0.00	98.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575626	Pavimentación Mixta En La Colonia Unidad Antorchista. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios		R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,506	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575633	Construcción De Salones De Usos Múltiples En La Colonia Unidad Antorchista. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-06-01-49-009	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios		R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,312,684	\$3,312,684	\$3,312,684	\$3,312,684	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,506	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393899	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios		R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,495	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393911	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios		R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	\$6,296,022	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,495	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393922	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. C.C.I.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios		R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,772,831	\$10,772,831	\$10,772,831	\$10,772,831	\$10,772,831	\$10,772,831	\$10,772,831	100.00	\$0	Metros Cuadrados	357	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393939	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Colonia Terán.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios		R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,411,419	\$4,411,419	\$4,411,419	\$4,411,419	\$4,411,419	\$4,411,419	\$4,411,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,792	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415653	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios		R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,175,069	\$5,175,069	\$5,175,069	\$5,175,069	\$5,175,069	\$5,175,069	\$5,175,069	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415703	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez, Col. Albania Alta	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios		R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,043,325	\$7,043,325	\$7,043,325	\$7,043,325	\$7,043,325	\$7,043,325	\$7,043,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415753	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios		R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,213,332	\$13,213,332	\$13,213,332	\$13,213,332	\$13,213,332	\$13,213,332	\$13,213,332	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415771	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios		R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$34,740,720	\$34,740,720	\$34,740,720	\$34,740,720	\$34,740,720	\$34,740,720	\$34,740,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415783	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios		R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,725,000	\$13,725,000	\$13,725,000	\$13,725,000	\$13,725,000	\$13,725,000	\$13,725,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415798	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-013	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios		R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,336,057	\$1,336,057	\$1,336,057	\$1,336,057	\$1,336,057	\$1,336,057	\$1,336,057	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415826	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-014	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios		R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$25,700,520	\$25,700,520	\$25,700,520	\$25,700,520	\$25,700,520	\$25,700,520	\$25,700,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415843	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios		R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$15,182,558	\$15,182,558	\$15,182,558	\$15,182,558	\$15,182,558	\$15,182,558	\$15,182,558	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 113

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP14140400415865	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$19,200,506	\$19,200,506	\$19,200,506	\$19,200,506	\$19,199,602	\$19,199,602	\$19,199,602	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada con Ahorro Presupuestal de \$904.00 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415890	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 9ª. Sur Entre Boulevard La Salle Y Calle Veracruz. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,092,528	\$16,092,528	\$16,092,528	\$16,092,528	\$16,092,528	\$16,092,528	\$16,092,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415911	Rehabilitación De Museo De La Ciudad. Tuxtla Gutiérrez.	2.4.2.-101-07SE-06-02-49-018	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$14,876,500	\$14,876,500	\$14,876,500	\$14,876,500	\$14,857,302	\$14,857,302	\$14,857,302	99.87	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	90.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida para este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415944	Construcción De Casa De Cultura En Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista)	2.4.2.-101-07SE-06-01-51-019	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finitiquada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida para este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460327	Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo Tuxtla Nuevo. Fraccionamiento Real Del Bosque.	2.2.1.-101-07SE-09-01-04-100	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	\$6,986,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,800	0.00	100.00	Financiera: Recurso Finitiquado. Este recurso es complementario de un proyecto FAFM 2014. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460328	Rehabilitación Del Auditorio Municipal ¿Profesor Efraín Fernández Castillejos¿. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-05-02-04-101	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	100.00	\$0	Unidad Deportiva	553,374	0.00	100.00	Financiera: Recurso Finitiquado. Este recurso es complementario de un proyecto FORTAMUN 2014. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Unidad Deportiva. / Registro: Proyecto Finitiquado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572831	Construcción Integral De Vialidad Urbana En Calle Huixtla Entre Avenida Ocozacoautla Y Avenida Villaflores. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente).	2.2.1.-101-07SE-04-01-02-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,693,240	\$1,693,240	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,926	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. No se han ministrado recursos. Mezcla de recursos HABITAT 2015 y FAFEF 2015. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por HABITAT 2015 con un monto autorizado de \$1,015,944.00 y FAFEF 2015 con un monto autorizado de \$677,296.00. No se han ministrados los recursos del Programa Hábitat. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572863	Construcción Integral De Vialidad Urbana En Calle Reforma Entre Avenida Chiapa De Corzo Y Avenida Villaflores. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente).	2.2.1.-101-07SE-04-01-02-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,259,940	\$1,259,940	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,926	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. No se han ministrado recursos. Mezcla de Recursos HABITAT 2015 y FAFEF 2015. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por HABITAT 2015 con un monto autorizado de \$755,964.00 y FAFEF 2015 con un monto autorizado de \$503,976.00. No se han ministrados los recursos del Programa Hábitat. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572888	Instalación De Elementos De Sustentabilidad (Panales Solares) En El Cdc Km. 4. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Kilometro 4 Oriente).	2.7.1.-101-10SS-09-03-02-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,375,830	\$1,375,830	\$1,375,830	\$1,375,830	\$687,915	\$687,915	\$687,915	50.00	\$0	Lote	3,926	0.00	60.00	Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de Recursos HABITAT 2015 y FAFEF 2015. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Lote de Equipo. / Registro: Obra en Proceso. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por HABITAT 2015 con un monto autorizado de \$825,498.00 de los cuales en este tercer trimestre se han pagado \$412,749.00 y FAFEF 2015 con un monto autorizado de \$550,332.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$275,166.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572719	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Km. 4 (Sum Con Espejo Y Duela). Tuxtla Gutiérrez (Kilómetro 4 Oriente).	2.2.1.-101-10SS-09-01-04-058	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,619,057	\$1,619,057	\$1,132,980	\$1,132,980	\$809,529	\$809,529	\$809,529	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	55.00	Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de Recursos FAFM 2015, HABITAT 2015 y Recurso Estatal. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. La Mezcla de Recursos en este proyecto es FAFM 2015 con un Monto Autorizado de \$612,862.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$288,850.40; HABITAT 2015 con un Monto Autorizado de \$971,434.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$485,717.10; Recurso Estatal con un Monto Autorizado de \$34,961.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$34,961.00. El monto Ministrado de HABITAT 2015 para este proyecto corresponde a la cantidad de \$485717.10.

Total: 113

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
CHP15150300572778	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Km. 4 (Aulas Teórico-Prácticas). Tuxtla Gutiérrez (Kilómetro 4 Oriente).	2.2.1.-101-10SS-09-01-04-059	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,480,990	\$2,480,990	\$1,649,093	\$1,649,093	\$744,297	\$744,297	\$744,297	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	33.00	Financiera: Obra en Proceso. Mezcla de Recursos FAFM 2015, HABITAT 2015 y Recurso Estatal. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por FAFM 2015 con un monto autorizado de \$550,332.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$165,085.07; HABITAT 2015 con un monto autorizado de \$1,488,594.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$446,578.20; Recurso Estatal con un monto autorizado de \$442,064 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado \$132,633.73.
CHP15150300575416	Equipamiento Complementario Del Gimnasio De Acondicionamiento Físico Del Deportivo Bicentenario De Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-03SE-04-01-22-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	537,102	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490486	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-01PP-03-03-01-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2012	\$12,775,237	\$12,775,237	\$10,195,805	\$10,195,805	\$10,195,805	\$10,195,805	\$10,195,805	79.81	\$0	Equipo de seguridad	553,374	0.00	92.85	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Policía. / Registro: Proyecto en Proceso.
CHP15150100490502	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-01PP-01-01-01-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2015	\$4,715,277	\$4,715,277	\$1,592,389	\$1,592,389	\$1,532,958	\$1,532,958	\$1,532,958	32.51	\$0	Lote	553,374	0.00	42.85	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. La unidad de medida es Proyecto. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490516	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-01PP-02-02-01-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2015	\$5,815,438	\$5,815,438	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	553,374	0.00	100.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Elemento. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490528	Red Nacional De Telecomunicación. Tuxtla Gutiérrez.	1.7.3.-101-01PP-05-06-01-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2015	\$270,434	\$270,434	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	553,374	0.00	86.86	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. La unidad de medida es Proyecto. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100463086	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard "Belisario Domínguez" Tramo Uno, En Tuxtla Gutiérrez		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Obra no iniciada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562048	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Dos En Tuxtla Gutiérrez		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Obra no iniciada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563202	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Tres En Tuxtla Gutiérrez		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Obra no iniciada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562943	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cuatro En Tuxtla Gutiérrez		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Obra no iniciada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562360	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cinco En Tuxtla Gutiérrez		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Obra no iniciada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563749	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Seis, En Tuxtla Gutiérrez		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Obra no iniciada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200536792	15° Festival De Danza Folklórica Mexicana Candox 2014. Tuxtla Gutiérrez.	2.4.2.-101-10SS-01-03-26-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura	11-Educación Pública	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$669,420	\$669,420	\$669,420	\$669,420	\$669,420	\$669,420	\$669,420	100.00	\$0	Lote	33,250	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Evento. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es CONACULTA 2014. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562359	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Siete, En Tuxtla Gutiérrez		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Obra no iniciada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562047	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Ocho, En Tuxtla Gutiérrez		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Obra no iniciada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 113

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP15150300563496	Remodelación Del Parque Recreativo Y Ecológico Joyyo Mayu, 1ª Etapa.		Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$51,300,000	\$51,300,000	\$51,248,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Obra no iniciada. / Física: Obra no iniciada. / Registro: Obra no iniciada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418946	Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Colonia Unidad Antorchista. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista).	2.2.1.-101-07SE-05-01-52-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,135,623	\$4,135,623	\$4,135,623	\$4,135,623	\$4,135,623	\$4,135,623	\$4,135,623	100.00	\$0	Cancha Deportiva	553,374	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Cancha Deportiva. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100317962	Drenaje Y Pavimentación Del Circuito Principal En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	2.1.3.-101-01-04-01-52-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	100.00	\$0	Red de Alcantarillado	200	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Red de Alcantarillado. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Chiapas
PERIODO: Tercer Trimestre 2015

Descripción de Programas Presupuestarios												PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES			
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio -	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 1004 DEL DISTRITO FEDERAL		SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	58,614,840.63	58,614,840.63	58,614,840.63	58,614,840.63	29,326,721.50	29,326,721.50	29,326,721.50	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 1004 DEL DISTRITO FEDERAL		SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,274,773.48	1,274,773.48	1,274,773.48	1,274,773.48	0.00	0.00	0.00	N/A	1 Proyecto en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 1004 DEL DISTRITO FEDERAL		SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,453,411.97	1,453,411.97	1,453,411.97	N/A	1 Proyecto en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 1004 DEL DISTRITO FEDERAL		SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	424,924.49	424,924.49	424,924.49	424,924.49	339,939.60	339,939.60	339,939.60	N/A	1 Proyecto en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 1004 DEL DISTRITO FEDERAL		SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	41,215,250.74	41,215,250.74	41,215,250.74	41,215,250.74	13,333,478.01	13,333,478.01	13,333,478.01	N/A	23 Proyectos. 8 Finitiquados y 15 en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 1004 DEL DISTRITO FEDERAL		SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	14,199,891.92	14,199,891.92	14,199,891.92	14,199,891.92	14,199,891.92	14,199,891.92	14,199,891.92	N/A	1 Proyecto (Pago de Deuda a BANOBRAS por Anticipo FAIS 2013). Proyecto Finitiquado.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 1004 DEL DISTRITO FEDERAL		SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3,597,862.63	3,597,862.63	3,597,862.63	3,597,862.63	3,597,862.63	3,597,862.63	3,597,862.63	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 1004 DEL DISTRITO FEDERAL		SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,597,862.63	3,597,862.63	3,597,862.63	3,597,862.63	3,597,862.63	3,597,862.63	3,597,862.63	N/A	1 Proyecto en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 1004 DEL DISTRITO FEDERAL		SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	\$2,096,860	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	13,753,882.68	13,753,882.68	13,753,882.68	13,753,882.68	12,725,767.07	12,725,767.07	12,725,767.07	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 1004 DEL DISTRITO FEDERAL		SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	13,753,882.68	13,753,882.68	13,753,882.68	13,753,882.68	12,725,767.07	12,725,767.07	12,725,767.07	N/A	10 Proyectos. 6 Finitiquados y 4 en Proceso. De los 10 Proyectos 4 son financiados con FISM Rendimientos 2013 y años anteriores de los cuales se va pagando \$1,807,059.89.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	286,879,334.18	286,879,334.18	220,028,266.53	220,028,266.53	209,085,583.49	209,085,583.49	209,085,583.49	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	39,511,255.50	39,511,255.50	26,603,108.03	26,603,108.03	24,725,568.49	24,725,568.49	24,725,568.49	N/A	8 Proyectos. 1 Finitiquado y 7 en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	138 - PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	171,553,036.47	171,553,036.47	117,610,116.29	117,610,116.29	117,610,116.29	117,610,116.29	117,610,116.29	N/A	1 Proyecto en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	48,430,814.40	48,430,814.40	48,430,814.40	48,430,814.40	45,272,283.03	45,272,283.03	45,272,283.03	N/A	1 Proyecto en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,951,791.87	1,951,791.87	1,951,791.87	N/A	1 Proyecto Finitiquado con Ahorro Presupuestal de \$48,208.13.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,362,304.99	1,362,304.99	1,362,304.99	N/A	1 Proyecto en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	478,195.15	478,195.15	478,195.15	N/A	1 Proyecto en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	616,155.08	616,155.08	616,155.08	N/A	1 Proyecto en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	668,160.00	668,160.00	668,160.00	668,160.00	250,560.00	250,560.00	250,560.00	N/A	1 Proyecto en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	749,998.81	749,998.81	749,998.81	N/A	1 Proyecto en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	233,176.32	233,176.32	233,176.32	N/A	1 Proyecto en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	337 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	579,415.88	579,415.88	579,415.88	579,415.88	172,908.56	172,908.56	172,908.56	N/A	1 Proyecto en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	1005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	84,914.00	84,914.00	84,914.00	84,914.00	53,003.40	53,003.40	53,003.40	N/A	4 Proyectos en Proceso.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Chiapas
PERIODO: Tercer Trimestre 2015

Descripción de Programas Presupuestarios												PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES			
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio -	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	577,676.00	577,676.00	577,676.00	577,676.00	0.00	0.00	0.00	N/A	13 Proyectos en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	445 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	383,046.00	383,046.00	383,046.00	383,046.00	0.00	0.00	0.00	N/A	2 Proyectos en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,970,000.00	1,970,000.00	1,970,000.00	1,970,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	N/A	2 Proyectos. 1 Finiquitado y 1 en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,661,426.40	7,661,426.40	7,661,426.40	7,661,426.40	6,879,931.97	6,879,931.97	6,879,931.97	N/A	9 Proyectos. 7 Finiquitados con Ahorro Presupuestal de \$72,435.90 y 2 Proyectos en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	8,659,589.53	8,659,589.53	8,659,589.53	8,659,589.53	8,659,589.53	8,659,589.53	8,659,589.53	N/A	1 Proyecto Finiquitado.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11,363,985.16	11,363,985.16	11,363,985.16	11,363,985.16	9,910,194.88	9,910,194.88	9,910,194.88	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,398,105.20	2,398,105.20	2,398,105.20	2,398,105.20	1,494,314.92	1,494,314.92	1,494,314.92	N/A	1 Proyecto en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	8,965,879.96	8,965,879.96	8,965,879.96	8,965,879.96	8,415,879.96	8,415,879.96	8,415,879.96	N/A	6 Proyectos. 4 Finiquitados y 2 en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,522,695.36	1,522,695.36	1,522,695.36	1,522,695.36	1,522,695.36	1,522,695.36	1,522,695.36	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,522,695.36	1,522,695.36	1,522,695.36	1,522,695.36	1,522,695.36	1,522,695.36	1,522,695.36	N/A	1 Proyecto Finiquitado.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2,208,629.00	2,208,629.00	2,208,629.00	2,208,629.00	442,760.73	442,760.73	442,760.73	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	477,025.00	477,025.00	477,025.00	477,025.00	167,594.73	167,594.73	167,594.73	N/A	2 Proyectos en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,181,272.00	1,181,272.00	1,181,272.00	1,181,272.00	0.00	0.00	0.00	N/A	2 Proyectos en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	627 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	550,332.00	550,332.00	550,332.00	550,332.00	275,166.00	275,166.00	275,166.00	N/A	1 Proyecto en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6,625,888.00	6,625,888.00	2,167,912.00	2,167,912.00	1,424,550.30	1,424,550.30	1,424,550.30	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	127,371.00	127,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	4 Proyectos en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	866,514.00	866,514.00	200,000.00	200,000.00	79,506.00	79,506.00	79,506.00	N/A	13 Proyectos en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	445 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	574,569.00	574,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	2 Proyectos en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,460,028.00	2,460,028.00	1,142,414.00	1,142,414.00	932,295.30	932,295.30	932,295.30	N/A	2 Proyectos en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,771,908.00	1,771,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	2 Proyectos en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	627 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	825,498.00	825,498.00	825,498.00	825,498.00	412,749.00	412,749.00	412,749.00	N/A	1 Proyecto en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	S216	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	S216	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	627 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	N/A	1 Obra en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA	U059	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	669,419.58	669,419.58	669,419.58	669,419.58	669,419.58	669,419.58	669,419.58	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2014	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA	U059	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1 - GASTO CORRIENTE	443 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	669,419.58	669,419.58	669,419.58	669,419.58	669,419.58	669,419.58	669,419.58	N/A	1 Proyecto Finiquitado.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	595,127.19	595,127.19	595,127.19	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2013	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	595,127.19	595,127.19	595,127.19	N/A	1 Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de \$4,872.81.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	51,248,700.00	51,248,700.00	51,248,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	51,248,700.00	51,248,700.00	51,248,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	1 Obra no iniciada.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	89,910,000.00	89,910,000.00	89,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Chiapas
PERIODO: Tercer Trimestre 2015

Descripción de Programas Presupuestarios												PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES			
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio -	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2- GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	89,910,000.00	89,910,000.00	89,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	9 Obras no iniciadas.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	U117	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	68,820,194.51	68,820,194.51	68,820,194.51	68,820,194.51	55,143,154.52	55,143,154.52	55,143,154.52	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1- GASTO CORRIENTE	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	11,304,684.00	11,304,684.00	11,304,684.00	11,304,684.00	0.00	0.00	0.00	N/A	2 Obras en Proceso. El monto ministrado en esta partida presupuestal es \$38,298,075.17.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	R117	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2- GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	57,515,510.51	57,515,510.51	57,515,510.51	57,515,510.51	55,143,154.52	55,143,154.52	55,143,154.52	N/A	7 Proyectos. 3 Finitiquados con un Ahorro Presupuestal de \$47,373.00 y 4 Proyectos en Proceso. El monto ministrado en esta partida presupuestal es \$80,841,753.28
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	23,576,387.00	23,576,387.00	11,788,193.50	11,788,193.50	11,728,763.23	11,728,763.23	11,728,763.23	N/A	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			1- GASTO CORRIENTE	138 - PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	23,305,952.72	23,305,952.72	11,788,193.50	11,788,193.50	11,728,763.23	11,728,763.23	11,728,763.23	N/A	3 Proyectos en Proceso.
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	2- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ			2- GASTO DE INVERSIÓN	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	270,434.28	270,434.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	1 Proyecto en Proceso.

Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario							Indicadores							Meta y Avance al periodo			
				Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de otros proyectos registrados en el SFU	Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	24	23	95	Atrasos por el inicio de la temporada de lluvias.	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	1	1	100	La meta planeada anual es 1.	
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	No se tiene considerado este tipo de proyectos en el presente Ejercicio Fiscal.	

Programa Presupuestario																	Indicadores				Meta y Avance al periodo			
Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación				
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal). Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	Propósito	Trimestral	Otra	Estratégico	Eficacia	147.8	78.5	53.2	Los ingresos propios del Municipio son mayores a lo calculado a inicios de año.				
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	70.0	71.3	123.96	Se logro pagar más de lo planeado.				
Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de Avance en las Metas	{Sumatoria de i=1...n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i)} * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción.	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	83.8	74.44	123.96	Atrasos por la temporada de lluvias.				